

DODATEK Č. 2 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele:.....

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 28.1. 2021 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Interprojekt odpady s.r.o. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Severočeská stavební, a.s.

s se sídlem : Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 1460
zastoupená : Vítězslav Chalupecký, předseda představenstva
zástupce pro věci technické :
IČ : 25458426
DIČ : CZ25458426
bankovní spojení : KB Ústí nad Labem, č.ú. 27-3411870207/0100
telefon :

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Za bod 3.5 Smlouvy se přidává se nový bod 3.6. s následujícími textem:

„3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že pokud v průběhu účinnosti této smlouvy jsou v platnosti a účinnosti krizová či jiná bezpečnostní opatření orgánů veřejné moci proti šíření pandemie onemocnění COVID-19 (dále jen „Krizová opatření“), přičemž v důsledku těchto Krizových opatření vzniknou jakékoli překážky bránící nebo hrozící v zabránění započetí nebo provádění díla ze strany zhotovitele, je povinen zhotovitel neprodleně písemně takové překážky oznámit objednateli a prokázat (dále jen „Odůvodnění překážek“). V případě že objednatel neoznámí zhotoviteli nesouhlas s Odůvodněním překážek do pěti pracovních dní od doručení, má se za to, že s Odůvodněním překážek souhlasí. Zhotovitel v takovém případě může přerušit započaté práce na nezbytně nutnou dobu a toto přerušení bude zapsáno do stavebního deníku.“

Přerušit práce je možné však nejdéle do doby, co jsou v platnosti a účinnosti příslušná Krizová opatření, která brání zhotoviteli v provádění díla. Zhotoviteli vzniká právo za splnění výše uvedených podmínek na prodloužení termínu dokončení díla a souvisejících dílčích termínů dle této smlouvy. Prodloužení termínu musí být provedeno dodatkem smlouvy.“

2. Bod 4.2. Smlouvy zní nově následovně:

„4.2. Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná, cena díla je nejvýše přípustná i v případě, že by dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku nastala zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, přičemž zhotovitel se v tomto případě zavazuje, že přebírá nebezpečí takovéto změny okolnosti. Pro vyloučení pochybností se smluvní strany dohodly, že za mimořádnou nepředvídatelnou okolnost dle předchozí věty se nepovažují důsledky Krizových opatření ani důsledky pandemie onemocnění COVID-19 a zhotovitel se i v tomto případě zavazuje, že přebírá nebezpečí takovéto změny okolnosti. Zhotovitel však může žádat objednatele o navýšení ceny díla v případě rozšíření vícepracemi předmětu díla nad rámec této smlouvy, přičemž takovéto případné vícepráce musí být zadány zhotoviteli objednatelem v souladu s právními předpisy České republiky, zejména pak v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jakož i v souladu s čl. IV. bodem 4.5 této smlouvy.“

3. Bod 9.8 Smlouvy zní nově následovně:

„9.8 Zástupce objednatele organizuje v pravidelných, maximálně měsíčních intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců objednatele, zhotovitele, provozovatele a projektanta. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů nebo z důvodů dle čl. III bodu 3.6 této smlouvy. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.“

4. Do textu bodu 17.6 Smlouvy se na jeho konec doplňuje následující text:

„Smluvní strany se výslovně dohodly, že za vyšší moc se nebudou považovat důsledky Krizových opatření.“

5. Bod 4.1 Cena za dílo se dodatkem mění takto:

Původní cena dle SOD

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
7 040 864,09	21	8 519 445,55

Dodatek č.2

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
274 653,70	21	332 330,98

Celkem vč. Dodatku č.2

Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
7 315 517,79	21	8 851 776,53

Příloha: změnový list č. 02/2021

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Ústí nad Labem, dne

Objednatel:

15-06-2021

Zhotovitel:

Ing. Brňislav Spíćák


generální ředitel

Severoćeská vodárenská společnost a. s.

Vítězslav Chalupecký

Předseda představenstva

Severoćeská stavební, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2021	
Zhotovitel: Severočeská stavební a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 31.5.2021	
Název akce: MO027265 Most, Dvořáka, Biebla – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- x	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Rozpočet 4 listy			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Z provozních důvodů se mění jištění spojů litinových hrdlových tvarovek a potrubí na systém BLS. Dále se navyšuje rozpočet o položky potřebné k realizaci odvzdušnění potrubí.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 274 653,70 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 7 315 517,79 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): +/- 0 nula kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k a navýšení rozpočtu o částku: 274 653,70 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 144 667,84 Kč bez DPH , tj. 16,26 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -870 014,14 Kč bez DPH , tj. -12,36 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 144 667,87 Kč bez DPH , tj. 16 26 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -870 014,14 Kč bez DPH , tj. -12,36 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Datum 31.5. 2021		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ) Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

Stanovisko projektanta (AD): bez projektanta

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

.....

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum 8.6.2021

Objednatel posoudil termínový dodatek a souhlasí.

Datum 8.6.2021

Datum 10.6.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.