

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:


1. Změnový list č. 05/2021
2. Soupis prací k ZL č. 05/2021

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:



Ing. Bronislav
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.


Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

27

- 9. 06. 2021

V Horním Jiřetíně, dne

Zhotovitel:



Darjeel Černý – předseda představenstva
Martin Stříbrný – člen představenstva
Mostecká montážní a.s.

 **MOSTECKÁ
MONTÁŽNÍ a.s.** 
Mostecká montážní a.s.
Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO 25493507 DIČ: CZ25493507

NÁVRH ZMĚNY č. 5			číslo : 02/2021		
Zhotovitel:	Mostecká montážní a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 21.5.2021	
Název akce: CV013100 Kadaň, VDJ Kadaň HTP - rekonstrukce					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Ano			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny: de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)					
<p>1. Oprava stěn AN – vícepráce Popis prací : Provedení reprofilace povrchu AN – aplikace sanační malty a v omezeném rozsahu provedení mechanického kotvení sanačního systému (aplikace bazaltová síť s kotvami). Dále bude provedena injektáž pracovní spáry monolitických stěn epoxidovou injektážní hmotou. Zdůvodnění : Při realizaci přípravy povrchu pro aplikaci hydroizolační stěrky na stěnách AN byla odstraněna stávající cementová stěrka. Po odstranění stěrky byly na stávající kci stěn AN zjištěny tyto skutečnosti : 1. Průsak srážkové vody chybně provedenou pracovní spárou, 2.Množství kaveren a dutin v návodním líci stěn, 3. Nevyhovující parametry povrchu stěn z hlediska rovinnosti, 4. Nevyhovující parametry povrchu stěn (v omezeném rozsahu) z hlediska přidržitosti pro chemické kotvení sanace stěn (ověřeno provedenými odtrhovými zkouškami). Na základě zjištěných skutečností budou provedeny úpravy podkladu (stávající železobet.konstr.stěn) dle popisu výše.</p>					
<p>2. Změna termínu dokončení Termín dokončení prací bude prodloužen o 33 dnů z důvodu provádění oprav sanace stěn akumulární nádrže.</p>					
<i>Uvedené více a méně práce je nutné realizovat z důvodu zdáného dokončení díla.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
565 619,25 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
8 419 904,88 Kč bez DPH			18.7.2021/33 dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 565 619,25 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí: 565 619,25 Kč bez DPH, tj.8,98% nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí: 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00% nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ					

činí 848 566,35Kč bez DPH, tj. 13,47 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 95 740,44 Kč DPH, tj. 1,52 % nabídkové ceny.

Hodnota změny všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 944 306,79Kč bez DPH, tj. 14,99 % nabídkové ceny

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 2

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 31.5.21

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Při oceňování byly použity ceny dle SoD. V případě, že se jedná o položky, které se v SoD nenachází, je použita cena dle URS, popřípadě je na tuto položku vytvořena kalkulace.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Odůvodnění se týká výše uvedených změn - viz b. 1. Výpočet posouzení uvedených změn viz krycí list rozpočtu.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – ANO, NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – ANO, NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 %
Změna celkem 14,99 % < 15 %
- ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – ANO, JE NIŽŠÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 2.6.21

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 2.6.21

Objednatel posoudil změnu termínu, která je předmětem této změny, po věcné stránce.

Datum 3.6.2021

Datum 3.6.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.