

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 116/955259/S955/2020/079/Vel

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: **Ing. Miroslavem Roznerem**, ředitelem Oblastního ředitelství západní Čechy, na základě pověření ze dne 21.12.2020 uděleného Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

ve věcech technických jedná: [REDAKCE], specialista investic

tel.: [REDAKCE]

[REDAKCE] technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [REDAKCE]

[REDAKCE] osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Pflaument Investment, s.r.o.

se sídlem: Branická 213/53, 147 00 Praha 4 – Braník

IČO: 247 98 941

DIČ: CZ24798941

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 175263

zastoupená: **Michalem Sudorem, jednatelem**

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [REDAKCE]

bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 257361872/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
(dále jen „*dodatek*“):

I. Předmět dodatku

1. **Změny a doplnění „smlouvy o dílo“** se týkají změny Ceny za dílo (čl. III, odst. č. 1). Změna díla (vícepráce) má vliv na změnu ceny za dílo, ta je navýšena o cenu víceprací vztahující se k objektu SO 1 – Retenční přehrážka. Změna díla (méněpráce) má vliv na změnu ceny za dílo, ta je ponížena o cenu méněprací vztahující se k objektu SO 1 – Retenční přehrážka. Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno dle čl. III., odstavce č. 4 a) a b) „smlouvy o dílo“.

Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 „smlouvy o dílo“ je položkový rozpočet – méněpráce a vícepráce (oceněný výkaz výměr), který vícepráce a méněpráce u výše uvedeného stavebního objektu (SO 1) konkrétně uvádí.

Původní cena za dílo (dle smlouvy o dílo)	1 776 000,- Kč bez DPH
Méněpráce (dle tohoto dodatku č. 2)	7 962,02 Kč bez DPH
Vícepráce (dle tohoto dodatku č. 2)	34 727,61 Kč bez DPH

Nová cena za dílo dle dodatku č. 2 **1 802 765,59 Kč bez DPH**

2. **Nově čl. III Cena za dílo, odst. 1** zní takto:
Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 1 802 765,59 Kč bez DPH, slovy jedenmilionosmsetdvatisícsedmsetšedesátpět koru českých a padesátdevět haléřů bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - dále jen „*zákon o DPH*“, vznikne-li k její úhradě povinnost. tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 116/955259/S955/2020/079/Vel a Dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

II. Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných a účinných právních předpisů.
3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění tohoto dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Karlových Varech, dne:

V, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Rozner
ředitel Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Michal Sudor
jednatel
Pflaument Investment, s.r.o.

Príloha č. 1 – Položkový rozpočet – méněpráce a vícepráce (oceněný výkaz výměr – SO 1)