



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S-2020/04/0071

„Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu D“

(dále jen Dodatek č. 2)

I. Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 18**

Sídlo: Bechyňská 639, 199 00 Praha – Letňany

Zastoupený: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA – starosta

Zástupce pro věci technické:

IČO: 00231321

DIČ: CZ00231321

ID datové schránky: 87ubtf2

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Trigema Building a.s.**

Sídlo: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

Zastoupený: Ing. Radimem Šponarem, předsedou představenstva
a Ing. Karlem Brandou, členem představenstva

Bankovní spojení:

IČO: 27055579

DIČ: CZ699000188

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 11535

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“) uzavřely v souladu s platnými právními předpisy tento

Dodatek č. 2:

I.

PŘEDMĚT DODATKU Č. 2

- 1.1 Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18.12.2021, resp. dne 28.12.2021 Smlouvu o dílo č. S-2020/04/0071, jejímž předmětem je závazek zhotovitele realizovat stavbu označenou „**Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu D**“ (dále jen „SOD“).
- 1.2 Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení odstavce 8.18.3 SOD na změně rozsahu prací na díle, které vyplynuly z nepředvídatelných změn oproti zadání uvedeném v odstavci 2.3 SOD. Změny v průběhu stavby včetně odůvodnění byly zapracovány do změnových listů č.8, č.9, č. 10, č.11, č.12, č.13, č.14, č.15, č.16, č.17, č.18, č.19, č.20 kde jsou popsány a zároveň formou přípočtů a odpočtů je provedena rekapitulace změnů či nahrazených položek soupisu prací – výkazu výměr (položkový rozpočet stavby).

II. ZMĚNY SOD

- 2.1 Na základě výše uvedených změnových listů listů č.8, č.9, č. 10, č.11, č.12, č.13, č.14, č.15, č.16, č.17, č.18, č.19, č.20 se smluvní strany dohodly na změně původního rozsahu předmětu díla uvedeného v odstavci 2.3 článku 2. Specifikace díla, odstavce 2.2 SOD, a to tak, že:

odst. 2.2 se ruší zcela a nově zní takto:

„Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavebních prací včetně dodávek dle projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „**Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu D**“, jehož nedílnou součástí je i výkaz výměr, který tvoří specifikaci rozsahu díla, zpracované společností Arch. Design, s.r.o., Sochorova 3178/23, 616 00 Brno, IČ: 25764314 (dále jen „projektová dokumentace“), a dále dle změnových listů listů č.8, č.9, č. 10, č.11, č.12, č.13, č.14, č.15, č.16, č.17, č.18, č.19, č.20, jež jsou přílohou tohoto Dodatku č. 2 k SOD.“

- 2.2 Smluvní strany se dále v důsledku výše uvedených změnových listů listů č.8, č.9, č. 10, č.11, č.12, č.13, č.14, č.15, č.16, č.17, č.18, č.19, č.20 a v souladu s obecně závaznými předpisy dohodly na změně původní ceny díla uvedené v odstavci 5.1, čl. 5 Cena za dílo, platební podmínky SOD, a to tak, že:

odst. 5.1 se ruší zcela a nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

- a) Celková cena bez DPH dle SOD: 19 459 175,93,- Kč (slovy: devatenáct milionů čtyři sta padesát devět tisíc sto sedmdesát pět korun českých devadesát tři haléřů)
- b) DPH ve výši 21%: 4 086 426,95,- Kč (slovy: čtyři miliony osmdesát šest tisíc čtyři sta dvacet šest korun českých devadesát pět haléřů)
- c) Celková cena včetně DPH ve výši: 23 545 602,88,- Kč (slovy: dvacet tři milionů pětset čtyřicet pět tisíc šest set dva korun českých osmdesát osm haléřů)

- a) Celková cena bez DPH dle Dodatku č. 1: 343 496,58 Kč (slovy: tři sta čtyřicet tři tisíc čtyři sta devadesát šest korun českých padesát osm haléřů)
- b) DPH ve výši 21%: 72 134,28 Kč (slovy: sedmdesát dva tisíc sto třicet čtyři korun českých dvacet osm haléřů)
- c) Celková cena včetně DPH ve výši: 415 737,16 Kč (slovy: čtyři sta patnáct tisíc sedm set třicet sedm korun českých šestnáct haléřů)

- a)) Celková cena bez DPH dle Dodatku č. 2: 428 777,67 Kč (slovy: čtyři sta dvacet osm tisíc sedm set sedmdesát sedm korun českých šedesát sedm haléřů)
- b) DPH ve výši 21%: 90 043,31 Kč (slovy: devadesát tisíc čtyřicet tři korun českých třicet jeden haléř)
- c) Celková cena včetně DPH ve výši: 518 820,98 Kč (slovy: pět set osmnáct tisíc osm set dvacet korun českých devadesát osm haléřů)

- a) Celková cena bez DPH dle SOD, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2: 20 231 450,18 Kč (slovy: dvacet milionů dvě stě třicet jeden tisíc čtyři sta padesát korun českých osmnáct haléřů)
- b) DPH ve výši 21%: 4 248 604,54 Kč (slovy: čtyři miliony dvě stě čtyřicet osm tisíc šest set čtyři korun českých padesát čtyři haléřů)
- c) Celková cena včetně DPH ve výši: 24 480 054,72 Kč (slovy: dvacet čtyři miliony čtyři sta osmdesát tisíc padesát čtyři korun českých sedmdesát dva haléřů)

2.3 Cena dle Dodatku č. 2 je souhrnem ocenění jednotlivých změnových listů č.8, č.9, č. 10, č.11, č.12, č.13, č.14, č.15, č.16, č.17, č.18, č.19, č.20 následně:

ZL č. 8 – Změna závlahové nádrže	0,00 Kč bez DPH
ZL č. 9 – Zabezpečení dveří a změna reprosoustavy	51.339,06 Kč bez DPH
ZL č. 10 – Kamerový systém	65.158,00 Kč bez DPH
ZL č. 11 – Truhlářské výrobky	30.102,00 Kč bez DPH
ZL č. 12 – Vjezdová brána	11.057,41 Kč bez DPH
ZL č. 13 – Kácení dřevin	-6786,63 Kč bez DPH
ZL č. 14 – Bourání a odvoz betonu	81.482,22 Kč bez DPH
ZL č. 15 – Elektromechanické zámky PVC dveří 2.NP	82.325,00 Kč bez DPH
ZL č. 16 – Konstrukce uchycení výlevky	23.860,00 Kč bez DPH
ZL č. 17 – Doplnění elektroinstalace	43.498,61 Kč bez DPH
ZL č. 18 – Opláštění VZT vnitřních jednotek	15.940,00 Kč bez DPH
ZL č. 19 – Kompenzátory topného systému	9006,00 Kč bez DPH
ZL č. 20 – Systém generálního klíče	21.796,00 Kč bez DPH

2.4. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení odstavce 3.2.2 SOD na změně doby plnění díla a to o 4 kalendářní dny z důvodu změny v rozsahu díla ve smyslu dodatečného objednání elektromechanických zámků do spojovacích dveří ve 2.NP mezi budovou „C“ a „D“
Nový termín byl stanoven na 13. 6. 2021.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ujednání SOD jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu každého z nich, z toho 2 výtisky obdrží zhotovitel a 3 výtisky objednatel.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 3.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 2. Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: [REDACTED] Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto Dodatku č. 2 písemné oznámení o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto Dodatku č. 2 druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: [REDACTED]

- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.6. Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením RMČ č. 237/10/21 dne 9. 6. 2021.
- 3.7. Veškeré přílohy tohoto Dodatku č. 2 tvoří jeho součást a stávají se rovněž součástí smluvního ujednání.

V Praze dne: viz. el. podpis

Přílohy:

Změnový list č. 8

Změnový list č. 9

Změnový list č. 10

Změnový list č. 11

Změnový list č. 12

Změnový list č. 13

Změnový list č. 14

Změnový list č. 15

Změnový list č. 16

Změnový list č. 17


Změnový list č. 18

Změnový list č. 19

Změnový list č. 20



.....
Za objednatele
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA
starosta



.....
Za zhotovitele
Ing. Radim Šponar
předseda představenstva



.....
Za zhotovitele
Ing. Karel Branda
člen představenstva

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		8
název	Záměna závlahové nádrže	
název stavby:	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu D Praha 18	
SoD:	S-2020/04/0071 ze dne 28.12.2020	

objednatel		zhotovitel	
TDS Ing. Jan Kaufner		Trigema Building a.s.	
Městská část Praha 18		Trigema Building a.s.	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9			
zastoupená p. [redacted]			
předání objednateli ke kontrole			
	datum		podpis
	zhotovitel	[redacted]	[redacted]
	TDS		
	objednatel		

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Betonová prefa závlahová nádrž	kpl	1	117 053,00 Kč	-117 053,00 Kč
	Plastová závlahová nádrž, samonosná	kpl	1	117 053,00 Kč	117 053,00 Kč
CENA CELKEM					0,00 Kč

POPIS:	Záměna v materiálu šachty z důvodu dostupnosti dopravy a složení výrobku na místo uložení. Byla navýšena kubatura na 6,5m3.
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				8
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	[redacted]			
za TDS				
za zhotovitele				

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
poznámka	

Příloha Změnového listu č. 8 - závlahová nádrž					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1	Betonová prefa závlahová nádrž, samonosná do prostředí se zvýšenou hladinou spodní vody. Plné - vystrojení dle výkresu nádrže (nádrž, poklop, podkladní deska, vodárna, pažení atd.). Včetně výkopů / a zásypů. Zemní práce - výkop dle požadovaných rozměrů pro realizaci. Autodoprava - odvoz vytěženého - materiálu na skládku (meziskládku) Jeřábnické práce - osazení (příp. ruční osazení) Zemní práce. Objem nádrže 5,5m3	kpl	1	117 053,00 Kč	-117 053,00 Kč
2	Plastová závlahová nádrž, samonosná do prostředí se zvýšenou hladinou spodní vody. Plné - vystrojení dle výkresu nádrže (nádrž, poklop, podkladní deska, vodárna, pažení atd.). Včetně výkopů / a zásypů. Zemní práce - výkop dle požadovaných rozměrů pro realizaci. Autodoprava - odvoz vytěženého - materiálu na skládku (meziskládku) Jeřábnické práce - osazení (příp. ruční osazení) Zemní práce. Objem nádrže 6,5m3	kpl	1	117 053,00 Kč	117 053,00 Kč
CENA CELKEM					0,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	9
název	Zabezpečení dveří a změna reprosoustavy

název stavby:	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu D Praha 18
SoD:	S-2020/04/0071 ze dne 28.12.2020

objednatel	zhotovitel
TDS Ing. Jan Kaufner	Trigema Building a.s.
Městská část Praha 18	Trigema Building a.s.
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9	
zastoupená p. [REDACTED]	
předání objednateli ke kontrole	
datum	podpis
zhotovitel	[REDACTED]
TDS	[REDACTED]
objednatel	[REDACTED]

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1	Slaboproudé prvky odpočet	kpl	1	-73 378,80 Kč	-73 378,80 Kč
2	Slaboproudé prvky připočet	kpl	1	124 717,86 Kč	124 717,86 Kč
CENA CELKEM					51 339,06 Kč

POPIS:	V tomto změnovém listu jsou promítnuty změny ze strany investora ve funkčnosti vstupních dveří v krčku 2.NP a následným propojením se stávajícím systémem. Dále je změna oproti PD v použití reproduktorů vhodných pro evakuační rozhlas.
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				9
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele				
za TDS				
za zhotovitele				

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
poznámka	

Příloha Změnového listu č. 9 - Slaboproudé prvky					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Odpočet ceny				-73 378,80 Kč
4.2	reprosoustava, výkon 6 W / 100 V, nastavení výkonu 6 – 3 – 1,5 W odbočkami na transformátoru, frekvenční rozsah 150 – 20 000 Hz / – 10 dB, rozměry 205×255×88 mm, certifikován	ks	65	-1 019,98 Kč	-66 298,70 Kč
3.11	Elektrický otvírač REVERZNÍ nízko odběrový, tl. 16 mm viz. technická specifikace	ks	4	-1 478,07 Kč	-5 912,28 Kč
3.12	Napájecí zdroj 230V/50Hz 230/12V/0,5A viz pro zámky. technická specifikace	ks	2	-583,91 Kč	-1 167,82 Kč
	Přípočet k ceně				124 717,86 Kč
3.16	Napájecí zdroj 230V/50Hz 230/12 - 24V/0,5A pro zámky.vstupních dveří v ochraném obalu na zeď	ks	4	2 235,00 Kč	8 940,00 Kč
3.17	Napojení dveří - Stávající dveře C2, objekt C (kabeláž, zapojení, nastavení)	ks	1	1 764,00 Kč	1 764,00 Kč
3.6	Sběrníkový magnetický detektor otevření, připojovací krabice viz. technická specifikace	ks	2	569,33 Kč	1 138,66 Kč
3.9	Kabel SYKFY 3x2x0,5mm2 viz. technická specifikace	m	30	24,23 Kč	726,90 Kč
2.81	RELE ZÁMKU NO/NC - propojení EZS (centalizace otevírání vstupních dveří)	ks	2	705,00 Kč	1 410,00 Kč
2.82	Kabel datový UTP min. cat 6 viz. technická specifikace (propojení domácího telefonu se stávajícím stavem 7x80m)	m	560	23,23 Kč	13 008,80 Kč
3.18	Bezdotykový RFID přívěšek	ks	10	106,00 Kč	1 060,00 Kč
3.9	Kabel SYKFY 3x2x0,5mm2 viz. technická specifikace	m	50	24,23 Kč	1 211,50 Kč
6.0	optická vana výsuvná 1U, 24x SC	ks	1	964,00 Kč	964,00 Kč
6.1	optická spojka singlemode	ks	2	53,00 Kč	106,00 Kč
6.2	montáž optické vany	kpl	1	1 147,00 Kč	1 147,00 Kč
6.3	svar optických vláken	ks	4	106,00 Kč	424,00 Kč
6.4	duplexní patch kabel SM	ks	2	141,00 Kč	282,00 Kč
6.5	1000BASE-SX SFP Transceiver Module	ks	2	800,00 Kč	1 600,00 Kč
4.21	Stropní reproduktor DL-E 06-130/T EN54.SAFE 6W (Honeywell)	ks	30	1 077,00 Kč	32 310,00 Kč
4.22	Nastenny repro.WA 06-165/T-EN54 (Honeywell)	ks	35	1 675,00 Kč	58 625,00 Kč
Rozdíl cen					51 339,06 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	10
--------------------	----

název	Kamerový systém
-------	-----------------

název stavby:	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu D Praha 18
SoD:	S-2020/04/0071 ze dne 28.12.2020

objednatel	zhotovitel
TDS Ing. Jan Kaufner	Trigema Building a.s.
Městská část Praha 18	Trigema Building a.s.
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9	
zastoupená p. [redacted]	
předání objednateli ke kontrole	
datum	podpis
zhotovitel	[redacted]
TDS	[redacted]
objednatel	[redacted]

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1	Kamerový systém	kpl	1	65 158,00 Kč	65 158,00 Kč
CENA CELKEM					65 158,00 Kč

POPIS:	Na základě požadavku investora o doplnění koncových prvků na připravené kabeláže a systém.
--------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO	10
---	----

	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele	[redacted]	[redacted]	[redacted]
za TDS	[redacted]	[redacted]	[redacted]
za zhotovitele	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

Příloha Změnového listu č. 10 - Kamerový systém					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1	HIKVISION DS-2CD2025FWD-I (2.8 mm) IP kamera 2 megapixel, IP67, H.265+, low light – venkovní	ks	6	4 812,00 Kč	28 872,00 Kč
2	HIKVISION DS-2CD2125FWD-I (2.8 mm) IP kamera 2 megapixel, IP67, IK10, H.265+, low light – vnitřní	ks	5	4 916,00 Kč	24 580,00 Kč
3	HIKVISION DS-1280ZJ-XS, držák pro kameru venkovní	ks	6	516,00 Kč	3 096,00 Kč
4	HIKVISION DS-1259ZJ, držák pro kameru vnitřní	ks	5	722,00 Kč	3 610,00 Kč
7	Instalace a konfigurace	ks	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
Cena celkem					65 158,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	11
název	Truhlářské výrobky

název stavby:	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu D Praha 18
SoD:	S-2020/04/0071 ze dne 28.12.2020

objednatel	zhotovitel
TDS Ing. Jan Kaufner	Trigema Building a.s.
Městská část Praha 18	Trigema Building a.s.
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9	
zastoupená p. [redacted]	
předání objednateli ke kontrole	
datum	podpis
zhotovitel	[redacted]
TDS	[redacted]
objednatel	[redacted]

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1	Příplatek za navýšení počtu žáků ve třídách 1.+ 2. NP	kpl	1	30 102,00 Kč	30 102,00 Kč
CENA CELKEM					30 102,00 Kč

POPIS:	Na základě požadavku investora byly veškeré truhlářské prvky vyrobeny pro celkový počet 28 dětí v jedné třídě, což je celkové navýšení 6 žáků na celou MŠ.
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				11
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele				
za TDS				
za zhotovitele				

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
poznámka	

Příloha Změnového listu č. 11 - Truhlářské výrobky					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
76600-100	T03 M+D šatní skříňky 1000x350x1200mm, vč. kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kpl	1	16 114,00 Kč	16 114,00 Kč
76600-100	T06 M+D věšák na ručníky, vč. kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kpl	1	4 766,00 Kč	4 766,00 Kč
76600-100	T07 M+D skříň na lůžkoviny 820x660x2100, vč. kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kpl	1	1 978,00 Kč	1 978,00 Kč
76600-100	T08 M+D skříň na matrace 1780x760x2700, vč. kotvení, doplňků, povrchové úpravy, kompletní provedení dle PD	kpl	1	7 244,00 Kč	7 244,00 Kč
Cena celkem					30 102,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		12
název	Vjezdová brána	

název stavby:	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu D Praha 18
SoD:	S-2020/04/0071 ze dne 28.12.2020

objednatel	zhotovitel
TDS Ing. Jan Kaufner	Trigema Building a.s.
Městská část Praha 18	Trigema Building a.s.
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9	
zastoupená p. [redacted]	
předání objednateli ke kontrole	
datum	podpis
zhotovitel	[redacted]
TDS	[redacted]
objednatel	[redacted]

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1	Odpočet z ceny oplocení	kpl	1	-226,23 Kč	-226,23 Kč
2	Připočet k ceně oplocení	kpl	1	11 283,64 Kč	11 283,64 Kč
CENA CELKEM					11 057,41 Kč

POPIS:	Na základě požadavku od investora na možnost vjezdu techniky do areálu školky byl vyhotoven tento změnový list na osazení dvoukřídlé brány.
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				12
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele				
za TDS				
za zhotovitele				

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
poznámka	

Příloha Změnového listu č. 12 - vjezdová brána					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Odpočet z ceny				-226,23 Kč
1	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené Pz 50x2x1600mm	bm	3	-57,61 Kč	-172,83 Kč
2	Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty do 1,6 m	bm	3	-17,80 Kč	-53,40 Kč
	Přípočet k ceně				11 283,64 Kč
3	Brána Ideal dvoukřídlá 3037x1450, RAL 6005	ks	1	5 395,00 Kč	5 395,00 Kč
	Set pro bránu	ks	1	585,00 Kč	585,00 Kč
	vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm	ks	2	147,82 Kč	295,64 Kč
4	Sloupek ideal PVC 2100/38x60/1,25mm	ks	2	254,00 Kč	508,00 Kč
5	Montáž dvoukřídlé brány	ks	1	4 500,00 Kč	4 500,00 Kč
Cena celkem					11 057,41 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	13
název	Kácení dřevin

název stavby:	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu D Praha 18
SoD:	S-2020/04/0071 ze dne 28.12.2020

objednatel	zhotovitel
TDS Ing. Jan Kaufner	Trigema Building a.s.
Městská část Praha 18	Trigema Building a.s.
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9	
zastoupená p. [redacted]	
předání objednateli ke kontrole	
datum	podpis
zhotovitel	[redacted]
TDS	[redacted]
objednatel	[redacted]

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1	Odpočet z ceny za kácení stromů	kpl	1	-15 045,03 Kč	-15 045,03 Kč
2	Připočet k ceně za kácení křovin	kpl	1	8 258,40 Kč	8 258,40 Kč
CENA CELKEM					-6 786,63 Kč

POPIS:	Na základě požadavku investora byl ponechán 1ks vzrostlého stromu a oproti tomu bylo vykáceno několik keřů a křovin okolo oplocení.
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				13
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele				
za TDS				
za zhotovitele				

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
poznámka	

Příloha Změnového listu č. 13 - Kácení dřevin					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Odpočet z ceny				-15 045,03 Kč
112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	ks	1	-10 204,00 Kč	-10 204,00 Kč
112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	ks	1	-3 678,23 Kč	-3 678,23 Kč
162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	ks	1	-249,17 Kč	-249,17 Kč
162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	ks	1	-533,94 Kč	-533,94 Kč
162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	ks	1	-379,69 Kč	-379,69 Kč
	Přípočet k ceně				8 258,40 Kč
111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m3	m2	80	103,23 Kč	8 258,40 Kč
Rozdíl ceny celkem					-6 786,63 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	14
název	Bourání a odvoz betonu

název stavby:	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu D Praha 18
SoD:	S-2020/04/0071 ze dne 28.12.2020

objednatel	zhotovitel
TDS Ing. Jan Kaufner	Trigema Building a.s.
Městská část Praha 18	Trigema Building a.s.
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9	
zastoupená p. [REDACTED]	
předání objednateli ke kontrole	
datum	podpis
zhotovitel	[REDACTED]
TDS	[REDACTED]
objednatel	[REDACTED]

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1	Odstranění betonové vrstvy	kpl	1	81 482,22 Kč	81 482,22 Kč
CENA CELKEM					81 482,22 Kč

POPIS:	Při odstraňování původní komunikace byla zjištěna větší vrstva litého betonu pod částí areálové komunikace a rovněž v lokálních místech při provádění oplocení. Z toho důvodu byla doplněna cenová kalkulace o dané množství betonu, který nebyl zohledněn ve výkazu výměr.
--------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			14
	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele			
za TDS			
za zhotovitele			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
poznámka	

Příloha Změnového listu č. 14 - Bourání betonu					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
113107130	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	154,7	389,18 Kč	60 206,15 Kč
997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	m3	20,7	103,00 Kč	2 132,10 Kč
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	m3	20,7	169,86 Kč	3 516,10 Kč
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	m3	370,8	9,55 Kč	3 541,14 Kč
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	m3	20,7	583,90 Kč	12 086,73 Kč
Cena celkem					81 482,22 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	15
název	Elektromechanické zámky PVC dveří 2.NP

název stavby:	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu D Praha 18
SoD:	S-2020/04/0071 ze dne 28.12.2020

objednatel	zhotovitel
TDS Ing. Jan Kaufner	Trigema Building a.s.
Městská část Praha 18	Trigema Building a.s.
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9	
zastoupená p. [redacted]	
předání objednateli ke kontrole	
	datum [redacted] podpis [redacted]
	zhotovitel [redacted]
	TDS [redacted]
	objednatel [redacted]

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1	Samozamykací elektromechanické zámky	kpl	1	82 325,00 Kč	82 325,00 Kč
CENA CELKEM					82 325,00 Kč

POPIS:	Změna byla vyvolána na základě požadavku splnění funkce dveří vzhledem k umístění v únikové cestě objektu.
--------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			15
	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele			
za TDS			
za zhotovitele			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
poznámka	

Příloha Změnového listu č. 15 - Zámky PVC dveří 2.NP					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1	Třibodový zámek Roto Eneo C	ks	2	24 000,00 Kč	48 000,00 Kč
2	Dveřní samozavírač	ks	2	4 750,00 Kč	9 500,00 Kč
3	Montáž prvků	kpl	1	9 125,00 Kč	9 125,00 Kč
4	zednické práce (vysekání drážky, oprava parotěsné pásy, zapěnění, začistění)	kpl	2	7 850,00 Kč	15 700,00 Kč
Cena celkem					82 325,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	16
název	Konstrukce uchycení výlevky

název stavby:	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu D Praha 18
SoD:	S-2020/04/0071 ze dne 28.12.2020

objednatel	zhotovitel
TDS Ing. Jan Kaufner	Trigema Building a.s.
Městská část Praha 18	Trigema Building a.s.
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9	
zastoupená p. [REDACTED]	
předání objednateli ke kontrole	
	datum
	zhotovitel
	TDS
	objednatel

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1	Konstrukce uchycení výlevky	kpl	1	23 860,00 Kč	23 860,00 Kč
CENA CELKEM					23 860,00 Kč

POPIS:	Při realizaci bylo zjištěno, že tyto konstrukce nejsou zohledněny v PD a rovněž ani ve výkazu výměr. Na základě toho byl vytvořen tento změnový list.
---------------	---

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			16
	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele			
za TDS			
za zhotovitele			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
poznámka	

Příloha Změnového listu č. 16 - Konstrukce uchycení výlevky					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
726141031	Instalační předstěna - klozet závěsný v 980 s ovládáním zepředu/shora do kombinovaných stěn	ks	2	10 700,00 Kč	21 400,00 Kč
Konstrukce pro uchycení výlevky					
726131204	Instalační předstěna - montáž klozetu do lehkých stěn s kovovou kcí	ks	2	1 230,00 Kč	2 460,00 Kč
Cena celkem					23 860,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		17
název	doplnění elektroinstalace	

název stavby:	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu D Praha 18
SoD:	S-2020/04/0071 ze dne 28.12.2020

objednatel		zhotovitel	
TDS Ing. Jan Kaufner		Trigema Building a.s.	
Městská část Praha 18		Trigema Building a.s.	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9			
zastoupená p [REDACTED]			
		předání objednateli ke kontrole	
	datum		podpis
	zhotovitel	[REDACTED]	
	TDS		
	objednatel		

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1	Doplnění elektroinstalace	kpl	1	43 498,61 Kč	43 498,61 Kč
CENA CELKEM					43 498,61 Kč

POPIS:	Na základě požadavku investora došlo k navýšení počtu zásuvek v chodbách, které nebyly předmětem PD a dále dle upřesněné specifikace byly doplněna a rozmístěna venkovní světlá na pozemku MŠ.
--------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO			17
	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele			
za TDS			
za zhotovitele			
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.			
poznámka			

Příloha Změnového listu č. 17 - doplnění elektroinstalace					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Celkem odpočet				-48 967,87 Kč
	"J1" Svítidlo pro montáž na stěnu,skleněný difuzor,LED,el.předřadník,14W,IP65	ks	-7	6 995,41 Kč	-48 967,87 Kč
	Celkem přípočet				92 466,48 Kč
	"K1" (SV) Designové sloupkové svítidlo,LED,27W,475lm,IP65 , 186x1000mm - viz.kniha svítidel	ks	5	13 642,36 Kč	68 211,80 Kč
3.7	Zásuvka jednoduchá pod omítku 230V,16A, IP20, komplet , viz.technická specifikace	ks	4	233,15 Kč	932,60 Kč
3.17	Instalační krabice universální viz. Technická specifikace	ks	4	81,89 Kč	327,56 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO		18
název	Kastlík na VZT jednotky	
název stavby:	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu D Praha 18	
SoD:	S-2020/04/0071 ze dne 28.12.2020	

objednatel		zhotovitel	
TDS Ing. Jan Kaufner		Trigema Building a.s.	
Městská část Praha 18		Trigema Building a.s.	
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9			
zastoupená p. [redacted]			
		předání objednateli ke kontrole	
		datum	podpis
		zhotovitel	[redacted]
		TDS	[redacted]
		objednatel	[redacted]

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1	Kastlík na VZT jednotky	kpl	1	15 940,00 Kč	15 940,00 Kč
CENA CELKEM					15 940,00 Kč

POPIS:	Na základě nepřesné specifikace v PD byly vybrány kazetové jednotky, které bylo nutné opravit SDK kastlíkem.
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				18
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
za TDS	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
za zhotovitele	[redacted]	[redacted]	[redacted]	
Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.				
poznámka				

Příloha Změnového listu č. 18 - Kastlík na VZT jednotky + otočení dveří					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	SDK kastlík pro VZT jednotky vč. Montáže podhledů	ks	4	3 985,00 Kč	15 940,00 Kč
Cena celkem					15 940,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	19
název	Kompenzátory topného systému

název stavby:	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu D Praha 18
SoD:	S-2020/04/0071 ze dne 28.12.2020

objednatel	zhotovitel
TDS Ing. Jan Kaufner	Trigema Building a.s.
Městská část Praha 18	Trigema Building a.s.
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9	
zastoupená p. [redacted]	
předání objednateli ke kontrole	
datum	podpis
zhotovitel	[redacted]
TDS	[redacted]
objednatel	[redacted]

cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1	Kompenzátory topného systému	kpl	1	9 006,00 Kč	9 006,00 Kč
CENA CELKEM					9 006,00 Kč

POPIS:	Z důvodu nedostatečného místa v podhledu nebylo možné vytvoření kompenzátoru z trubního vedení, ale musel být osazen nerezový vlnovcový kompenzátor.
---------------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO				19
	Jméno, příjmení	datum	podpis	
za objednatele				
za TDS				
za zhotovitele				

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.	
poznámka	

Příloha Změnového listu č. 19 - Kompenzátory topného systému					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Corex - Vlnovcový nerezový kompenzátor AUA 6/4 včetně montáže	ks	2	3 343,00 Kč	6 686,00 Kč
	Mosazné šroubení 6/4 včetně montáže	ks	4	580,00 Kč	2 320,00 Kč
Cena celkem					9 006,00 Kč

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO	20
--------------------	----

název	Systém generálního klíče
-------	--------------------------

název stavby:	Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu D Praha 18
SoD:	S-2020/04/0071 ze dne 28.12.2020

objednatel	zhotovitel
TDS Ing. Jan Kaufner	Trigema Building a.s.
Městská část Praha 18	Trigema Building a.s.
Bechyňská 639, 199 00 Praha 9	
zastoupená p. [redacted]	
předání objednateli ke kontrole	
	datum
	zhotovitel
	TDS
	objednatel

cenová specifikace změnového listu

oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
1	Systém generálního klíče	kpl	1	21 796,00 Kč	21 796,00 Kč
CENA CELKEM					21 796,00 Kč

POPIS:	Na základě požadavku investora byl upřesněn a naceněn systém generálního klíče pro celou budovu D.
--------	--

POTVRZENÍ A ODSOUHLASENÍ ROZSAHU A CENY ZMĚNOVÉHO LISTU ČÍSLO	20
---	----

	Jméno, příjmení	datum	podpis
za objednatele	[redacted]		
za TDS			
za zhotovitele			

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

poznámka	
----------	--

Příloha Změnového listu č. 20 - Systém generálního klíče					
cenová specifikace změnového listu					
oddíl	popis	m.j.	množství	cena / mj	cena / oddíl
	Přípočet k ceně				25 296 Kč
	Cylindrická vložka SGHK, povrch nikl mat, bez klíčů 30+30	ks	2	914 Kč	1 828 Kč
	Cylindrická vložka SGHK, povrch nikl mat, bez klíčů 30+40	ks	16	942 Kč	15 072 Kč