

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3040/2020/OI/VZKÚ ze dne
16.12.2020
(dále jen „dodatek“)**

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

MVEX stavby s.r.o.

se sídlem: Selská 50, 739 25 Sviadnov
zastoupena: Ing. Tomášem Vítkem, MBA,
jednatelem společnosti

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČO: 03997286
DIČ: CZ03997286

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 16.12.2020 smlouvu o dílo, ev. č. 3040/2020/OI/VZKÚ (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je realizovat dílo „Smetanův sad“ na pozemcích parc. č. 187/5, 187/28, 193/6 a 762/43 v k. ú. Mariánské Hory, obec Ostrava, kdy se jedná se o rekonstrukci stávajícího parku, v rámci, které proběhne rekonstrukce chodníků a odpočinkových ploch pro dospělé a děti (SO 01 – Zpevněné plochy), doplnění plochy drobnými architektonickými prvky a mobiliářem (SO 04 – Mobiliář) a rekonstrukce veřejného osvětlení (SO 02 – Veřejné osvětlení).
2. Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 8. smlouvy dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě z důvodu vzniklých víceprací dle čl. II. odst. 8 smlouvy v rozsahu dle přílohy č. 5, která je součástí tohoto dodatku, čímž se doplňuje předmět smlouvy.

čl. II.

Do čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje odstavce 16. následujícího znění:

16. „Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce v rozsahu dle přílohy č. 5 smlouvy (Evidenční list stavby č. 1), specifikované přílohou č. 6 smlouvy (Rekapitulace objektů stavby) které se stávají součástí dokumentace pro provádění stavby „Rekonstrukce parku Smetanův sad“ uvedené v čl. II odst. 1, kterou zpracovala společnost Ateliér Genius loci, s.r.o., IČO: 64086135, se sídlem: Chocholouškova 6, 702 00 Ostrava.

Čl. IV. Cena plnění odst. 1. se ruší a nahrazuje se novým odst. 1. v následujícím znění:

1. „Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	4 505 416,45 Kč
DPH	946 137,45 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 451 553,90 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“


V čl. XVII. odst. 24 se do seznamu příloh doplňují za přílohu č. 4 následující přílohy:

- „č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 1
- č. 6 – Rekapitulace objektů stavby“

čl. III.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:
 - uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 06922/RM1822/106 ze dne 15.6.2021
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
6. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele



Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

„podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele



Ing. Tomášem Vítkem, MBA
jednatel společnosti

„podepsáno elektronicky“

Evidenční list změny stavby č. 1					
Název a evidenční číslo stavby Smetanův sad Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Zpevněné plochy	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: 1			
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 16.12.2021 číslo smlouvy objednatel: 3040/2020/OI/VZU, číslo smlouvy zhotovitele: 2020-1021 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451 Zhotovitel: MVEX stavby s.r.o., Selská 50, 739 25 Sviadnov, IČO: 03997286					
Gen. projektant (autorský dohled): Ateliér Genius loci, s.r.o., Chocholouškova 1527/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Technický dozor stavebníka (TDS): Ateliér Genius loci, s.r.o., Chocholouškova 1527/6, Moravská Ostrava, 702 00					
Popis a zdůvodnění změn: Změna č. 1/1 - Vybourání stávající uliční vpusti Díle PD (v č. D.1.1.2 b) vede pod cyklostezkou drenážní potrubí, které se napojuje do drenážních šachtic. Z DS4 vede trativod do stávající uliční vpusti SUV2. Při jejím ohledání bylo zjištěno, že je v nevyhovujícím stavu a při napojení by došlo k jejímu trvalému poškození a tím nefunkčnosti. Zhotovitel na tento problém upozornil na KD č.05 z 10.3.2021 - zápis přiložen. Vliv na dobu plnění: nemá vliv	Celkové VCP: 13 997,70	Celkové MP: 0,00	Celková Balance: 13 997,70		
Změna č. 1/2- Ruční bourání betonů Díle PD se bourají betonové plochy kolem kofení stromů frézováním do hloubky 5 cm. Po odstranění těchto ploch a částečném obnazeení korenového systému okolních stromů bylo zjištěno, že ve dvou místech v parku pozice kofení umožňuje opatrné ruční odstranění betonů v celé hloubce. V tomto případě by nebezpečí následného prosychání trávníku, proto bylo dohodnuto, že se provede opatrné ruční dobourání kolem stromů do větší hloubky 25cm. Vliv na dobu plnění: nemá vliv	40 418,75	0,00	40 418,75		
Změna č. 1/3 - Přesun staveništní buňky a oplocení Zhotovitel umístil staveništní buňku díle PD (situace organizace vstavby, v č. D.1.1.2 h) a oplocení v místě nové budované cyklostezky. Na základě požadavku Obchodní akademie a KU bylo dohodnuto, že zhotovitel posune oplocení k východní obrubě společné stozky a přemístí staveništní buňku na p.č. 193/1 ve vlastnictví KU MSK s tímž vlastní souhlasí. Vliv na dobu plnění: nemá vliv	10 000,00	0,00	10 000,00		
Cena celkem:		64 416,45 Kč	0,00 Kč	64 416,45 Kč	
Hlavní vliv na plnění SÚD: NEMÁ VLIV					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných řešeného ZL	Cena navrhovaných méněpráci řešeného ZL	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP+MP < 30%)	%
64 416,45	0,00	64 416,45	-	64 416,45	1,45
Přílohy: 1) Přehled vyčíslení jednotlivých změn 2) Rozpočty k jednotlivým změnám – méněpráce / vícepráce 4) Zápisy z kontrolních dnů 5) Stanovisko TDS 6) Fotodokumentace			Počet paré: Příjemce: 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Projektant (autorský dozor)		
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:		datum: 19.5.2021	podpis:		
Projektant (autorský dohled)		datum: 19.5.2021	podpis:		
TDS:		datum: 19.5.2021	podpis:		
Objednatel:		datum: 19.5.2021	podpis:		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není součástí Evidenčního listu změny					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:	

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISU PRACÍ

Kód

Stavba: Smetanův sad

Místo: Smetanův sad, Ostrava - Mariánské Hory

Datum: 05/2021

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: Ateliér Genius loci, s. r. o.

Zhotovitel: MVEX stavby s. r. o.

Zpracovatel: M. Stuchlík

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)
Náklady z rozpočtu		64 416,45	77 943,90
1	Smetanův sad	64 416,45	77 943,90
	Dodatek č.1 - SO 01 Zpevněné plochy	64 416,45	77 943,90
ZL1	Změnový list č. 1	64 416,45	77 943,90
Z1/VP	Vybourání stávající uliční vpusti	13 997,70	16 937,22
Z2/VP	Ruční bourání betonů	40 418,75	48 906,69
Z3/VP	Přesun staveništní buňky a oplocení	10 000,00	12 100,00