

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

evidenční č. objednatele: O/18/078 (O/18/368)

evidenční č. zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno – Lesná

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

32606621/0100

Zastoupená:

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva
a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech obchodních: xxx

ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 3982

IČ: 44960786

DIČ: CZ44960786

Bankovní spojení:

MONETA Money Bank, a.s., Lidická 31, Brno

Číslo účtu:

62409514/0600

Zastoupená:

Ing. Radimem Menčíkem, jednatelem

Zmocněnec pro jednání

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

Telefon: xxx

E-mail: xxx

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/18/078 uzavřené dne 9. 3. 2018 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo – Prováděcí projektová dokumentace a dokumentace pro povolovací řízení stavby včetně kompletní dokladové části akce „Rekonstrukce parního vytápění na horkovodní – teplovod PSB a Rekonstrukce čerpací stanice PSB“.
2. Smlouva byla doplněna dodatkem č. 1 ze dne 16. 7. 2018, dodatkem č. 2 ze dne 5. 10. 2018, dodatkem č. 3 ze dne 16. 4. 2019 a dodatkem č. 4 ze dne 2. 9. 2020.
3. Smluvní strany tímto uzavírají tento dodatek č. 5 z důvodu změny rozsahu předmětu smlouvy a vyčíslení navýšení ceny ze změny vyplývající.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí doplnění a rozdělení zpracované prováděcí projektové dokumentace na II. a III. etapu v následujícím rozsahu:

II. etapa – provedeno bude následující:

- Výměna způsobu natápění ÚT a TV z parního na HV (instalace nových deskových výměníků),
 - vyřešit provizorní připojení na primární straně (HV) – není v DPS zpracováno.
- Vestavba rozvodny NN stavební část + elektro část (do nové rozvodny bude nainstalován nový rozvaděč, z kterého budou napájeny nově instalované pohony).
- Nezbytná část elektro a MaR – nutno respektovat následující:
 - po dobu realizace akce bude nezbytné provozovat horkovodní čerpadla pro zásobování HV směrem na BVV,
 - v záloze bude i jeden z parních kotlů,
 - nutná funkčnost stávajícího řídicího systému pro zařízení provozovaná v průběhu rekonstrukce.

III. etapa – provedeno bude následující:

- Akce nerealizované v II. etapě:
 - nové rozdělovače, sběrače,
 - oběhová čerpadla, doplňování,
 - rekonstrukce HV výměníků,
 - statické zajištění budovy
 - vestavba rozvodny NN (zbývající elektro část),
 - dokončení MaR
- akce z plánované III. etapy.

V rámci úpravy dokumentace se předpokládá:

- rozdělení výkresové části dle jednotlivých etap a doplnění výkresů k provizornímu připojení teplovodu na primární straně HV.
- úpravy technických zpráv,
- rozdělení výkazu výměr dle jednotlivých etap, včetně doplnění nových položek.

Požadovaný počet vyhotovení 6 ks na CD a 6 ks v písemné formě vč. neoceněného soupisu prací a dodávek. Oceněný soupis prací a dodávek (rozpočet) bude dodán zvlášť ve 2 vyhotoveních.

2. Smluvní strany se dohodly na úpravě smluvní ceny, a to následovně:

Cena za doplnění a rozdělení projektové dokumentace v požadovaném rozsahu celkem:

480 000,- Kč bez DPH

K ceně bude účtována DPH dle právních předpisů účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje předat doplněnou a rozdělenou prováděcí projektovou dokumentaci stavby na adresu objednatele nejpozději do **15. 9. 2021**.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, je uzavírán dle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne:

Za objednatele

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Radim Menčík
jednatel