

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 75/P/2020

uzavřené dne 13. 11. 2020 podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění,
dále také jen „dodatek“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace

technických: [REDACTED], investiční technik

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

jako „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: Tisox s.r.o.

Sídlo: Plzeňská 619/60, 370 04 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Michal Türk, jednatel společnosti

technických: Ing. Michal Türk

tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 064 64 068

DIČ: CZ06464068

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích v oddílu C, vložka 26722, datum zápisu 25.9.2017.

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Název akce:

„Průtah obcí Milejovice III/1425, III/14211“

II.

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 9. 6. 2021 se obě smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění **doba plnění** uvedená v čl. III., odst. 1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

1. **Kompletní PD ve stupni DUSP + ZDS/PDPS: do 150 kal. dnů** ode dne následujícího po podpisu smlouvy o dílo, **dokladová část PD: do 270 kal. dnů** ode dne následujícího po podpisu smlouvy o dílo.

III.

Ostatní části smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.


Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 9. 6. 2021

V Českých Budějovicích, dne: 11. 6. 2021
Objednatel:




V Českých Budějovicích, dne: 11. 6. 2021
Zhotovitel:



Ing. Andrea Jaňkovicová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje



Ing. Michal Türk
jednatel společnosti
Tisox s.r.o.



Zhotovitel:

Tisox s.r.o.

Plzeňská 60
370 04 České Budějovice

Objednatel:

Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje

Nemanická 2133/10 370 10 České
Budějovice

k rukám : Ing. Andrea Jankovcová,
ředitelka organizace

Naše značka:
TI/21/04/ MTU

Vyřizuje / linka
Ing. Michal Türk / [REDACTED]

V Č. Budějovicích dne:
09.06.2021

Stavba: „Průtah obcí Milejovice III/1425, III/14211“

Žádost o prodloužení termínu odevzdání Kompletní PD ve stupni DUSP + ZDS/PDPS: dokladová část PD: do 210 kal. dnů ode dne následujícího po podpisu smlouvy o dílo.

Vážená paní ředitelko,

Tímto bych si Vás dovilil požádat, dle smlouvy o dílo č. 75/P/2020, stavby „**Průtah obcí Milejovice III/1425, III/14211**“, o prodloužení termínu odevzdání kompletní PD ve stupni DUSP + ZDS/PDPS: dokladová část PD: do 210 kal. dnů ode dne následujícího po podpisu smlouvy o dílo.

Důvody pro žádost o prodloužení termínu odevzdání kompletní dokumentace včetně dokladové části jsou následující:

1) V průběhu projektování stavby byly ze strany obce Milejovice neustále upravovány rozsahy prací v návaznosti na komunikace III/1425 a III/14211. Důvodem změn byly úspory na straně obce, kdy je dle vyjádření starostky v obci pouze 70 stálých obyvatel a obec není schopna ze svého rozpočtu financovat úpravy navazujících místních komunikací, chodníků a zastávek. Došlo tedy k několika úpravám rozjezdů, křižovatek a chodníků.

2) Zhotovitel RDS byl informován starostkou obce o realizaci nových rozvodů elektrického vedení v celém zastavěném území obce z nadzemního do země. Akce se začala provádět začátkem roku 2021. Projektant požadoval předat skutečné zaměření kabelů, aby nedocházelo ke jejich křížení s nově budovaným odvodněním komunikace. Bohužel ani k dnešnímu dni není stavba zkolaudována a správce sítě není schopen předat projektantovi skutečné zaměření kabelů.

3) Původně navržená úprava podloží, která vycházela z Diagnostického průzkumu akreditované laboratoře, kdy byly v celém rozsahu nalezeny materiály zařazené do kategorie „N“, musela být z finančních důvodů několikrát upravena. Tato změna mohla být provedena až na základě vyprojektování celé stavby a následně vypracování položkového rozpočtu stavby. Ve výsledné fázi se podařilo najít takové technické řešení kdy se veškerý materiál kategorie „N“ využije po úpravě na stavbě a zároveň nedojde ke zvýšení nivelety v celém průtahu obce, čímž dojde k výrazné úspoře finančních prostředků na straně Objednatele SÚS Jihočeského kraje.

Na základě výše uvedeného musel projektant již dokončený projekt ve stupni DUSP + ZDS/PDPS připravený k rozeslání na příslušné instituce, které se vyjadřují k projektové dokumentaci, opakovaně upravovat a znovu schvalovat Ing. Hauselem, jako oprávněným zástupcem ve věcech technických.

Tisox s.r.o.

Výstavba, inženýrská činnost a projektování dopravních a pozemních staveb

Na základě výše uvedených skutečností si Vás dovoluji požádat dle článku III. Doba plnění, odstavce 1. o prodloužení termínu o 60 kalendářních dní.

S pozdravem



Ing. Michal Türk
Jednatel společnosti

