



TSKRP009XK0F

DODATEK č. 1**ke smlouvě o dílo****Y 514 Českobrodská, Praha 9 – oprava chodníkůvých římů, vč. zábradelních zídek, demontáž a oprava ocelových madel zábradlí**

číslo smlouvy objednatele: 3/20/4056/102 /1

číslo smlouvy zhotovitele: 0341/2020

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, místopředsedou představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a jejích dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto Dodatku je v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem oprávněn zastupovat Objednatele Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jan Šesták, vedoucí odd. správy mostů

Kamila Neumannová, řídicí technik odd. správy mostů

Radek Vorel, technik odd. správy mostů

(dále též jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel: VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.

se sídlem: Nuselská 132, 140 00 Praha 4

IČO: 48026921

DIČ: CZ48026921

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 14304

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.

č. ú.: 2106564487/2700

zastoupena: Viktorem Dvořákem, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Viktor Dvořák, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Aleš Říha, výrobní a technický ředitel

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. František Švejda

email pro účely fakturace: info@vh.cz

(dále též jako „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 3/20/4056/102 ze dne 2.6.2020 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Jedná se o nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele. Soupis těchto změn je zahrnut v příloze č. 1 Smlouvy (Soupis víceprací a méněprací) která je součástí tohoto Dodatku.

Jedná se o následující změny:

Vícepráce

1. Doplnění a výšková úprava silničních obrubníků

Vícepráce vznikly z důvodu většího rozsahu poškozených obrubníků a nutnosti výškově upravit stávající obrubníky v místech, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě v dostatečné hloubce.

2. Doplnění výztuže zábradelních zídek

Vícepráce vznikly z důvodu zvýšeného rozsahu korozního úbytku výztuže parapetních zídek. Bylo nezbytné tuto výztuž doplnit respektive nahradit novou betonářskou výztuží ve větším rozsahu oproti jejímu předpokladu

3. Pochozí vrstev chodníků

Vícepráce obsahují změny technologie pochozích vrstev chodníků na severní a jižní římse, které vznikly z důvodu malé hloubky uložení stávajících inženýrských sítí v chodníku bránících provedení navržených pochozích vrstev. Z hlediska proveditelnosti byly navrženy pochozí vrstvy z litého asfaltu, respektive vyztuženého betonu s povrchovou úpravou striáž.

Méněpráce

4. Změna rozsahu prací

Méněpráce spočívají v provedení menšího rozsahu prací dle skutečného zaměření.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Platební podmínky), jak níže uvedeno.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	2 749 479,72 Kč
DPH 21%:	577 390,74 Kč
Původní cena vč. DPH:	3 326 870,46 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	121 854,10 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	-489 908,75 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	2 381 425,07 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Změna čl. V. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. V. Smlouvy se doplňuje o nový odst. 6 následujícího znění:

4. Smluvní strany souhlasí s použitím faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a obdržena elektronicky) - dále jen „Elektronická faktura“. Smluvní strany sjednávají, že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní úpravou. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu elektronicky, a to výlučně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-praha.cz. Zaslání Elektronické faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu než uvedenou v předchozí větě je neúčinné. K odeslání Elektronické faktury je Zhotovitel povinen využít pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účel ve Smlouvě, jinak je zaslání Elektronické faktury neúčinné s výjimkou, budou-li průvodní e-mail k Elektronické faktuře či Elektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti Zhotovitele. Elektronická faktura musí být Objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i ISDOC (ISDOCX), je-li to možné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány Objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, DOC, DOCx, XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti, obojí založené na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Není-li Elektronická faktura opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou pečeti ve smyslu předchozí věty nebo není-li takto opatřen alespoň průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací a méněprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

- 1. 03. 2021

V dne

Viktor Dvořák
jednatel

Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70

Název a evidenční číslo Stavby: Y514 ČESKOBRODSKÁ, PRAHA 9

Přijata smluvní částka bez rezervy a DPH

2 749 479,72 Kč

	Změny záporné (-)	Změny kladné (+)	Hodnota ZBV
201	-49 147,00	0,00	-49 147,00
201	0,00	21 294,00	21 294,00
201	0,00	17 308,20	17 308,20
201	-320 232,50	28 796,58	-291 435,92
201	-95 718,51	54 455,32	-41 263,19
201	-24 810,74	0,00	-24 810,74
celkem	-489 908,75	121 854,10	-368 054,65

Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH 2 381 425,07 Kč

Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH 2 881 524,33 Kč

