

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 6600621026

(dále jen „dodatek“)

uzavřený dle § 2586 a následujících ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV SML.č. D 700/4/6600621026/09
--

Objednatel a plátce:

Název:

Sídlo:

Zapsaná:

Zastoupena:

IČ:

DIČ:

Týká se:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat:

dále jen „objednatel“

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název:

AWT Rekultivace, a.s.

Sídlo:

Dělnická 41/884, 735 64, Havířov – Prostřední Suchá

Zapsaná:

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 777

Zastoupena:

předsedou představenstva

místopředsedou představenstva

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175, plátce DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:

ředitel pro obchod

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Stavbyvedoucí:

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“)

1. Úvodní ustanovení

Při provádění prací stavby „Sanace vlivů důlní činnosti na řeku Olešnou v dobývacím prostoru Staříč,, byly zjištěny skutečnosti, které vytvořily překážku pro dokončení stavebních prací v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Překážkami se rozumí hloubka a provedení základové spáry středního pilíře mostu ve stan. [REDAKCE] a skutečná hloubka uložení STL plynovodu ve stan. [REDAKCE]. Projektové a smluvní řešení těchto překážek neumožňuje dokončení stavby ve stanoveném termínu a vyžaduje změnu v projektové dokumentaci stavby. V souladu s platnou projektovou dokumentací a vydaným stavebním povolením bude v termínu do 31.3.2020 dokončena I. etapa stavby a část II. etapy ve staničení [REDAKCE]. V souladu s vydaným stavebním povolením nelze práce provádět v období reprodukce většiny živočišných druhů (od 1.4. do 31.7.).

Na základě výše uvedených skutečností smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy o dílo prodlužující termín dokončení díla.

Výše uvedené skutečnosti mají rovněž vliv na konečnou cenu za dílo. Cena díla bude řešena dodatkem č. 2, který se smluvní strany zavazují uzavřít před novým zahájením prací dle tohoto dodatku.

Tímto dodatkem se nahrazuje čl. 4 smlouvy – Doba plnění následujícím textem:

Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně (max. do 10-ti kalendářních dnů) po předání staveniště dle čl. 10 původní smlouvy. Předpoklad předání staveniště: září 2020.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas.
Termín dokončení díla je do **31.12.2020**
3. V případě, že zhotovitel nezahájí zhotovení díla dle odst. 2.1. tohoto článku dodatku smlouvy, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
4. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.
5. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla včetně rozsahu náležitostí dle článku 13 původní smlouvy.

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti dne 1.4.2020.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Karvině dne 27.04.2020

V Havířově dne 27.4.2020

