

## Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 6600621026

(dále jen „dodatek“)

uzavřený dle § 2586 a následujících ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### Smluvní strany

Objednatel a plátce:

Název:

Sídlo:

Zapsaná:

Zastoupena:

IČ:

DIČ:

Týká se:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat:

dále jen „objednatel“

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

Zapsaná:

Zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Stavbyvedoucí:

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“)

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV SML.č. D700/Y/6600621026/02
---

[Redacted information for the contractor]

**AWT Rekultivace, a.s.**  
Dělnická 41/884, 735 64, Havířov – Prostřední Suchá  
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl B, vložka 777

[Redacted information for the contractor's representative]

**ředitel pro obchod**

[Redacted information for the contractor's representative]



## 1. Úvodní ustanovení

Při provádění prací stavby „Sanace vlivů důlní činnosti na řeku Olešnou v dobývacím prostoru Staříč“, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly zahrnuty v položkovém rozpočtu smlouvy o dílo. Jde zejména o využití menšího množství výkopových zemin pro zvýšení opevňovací hráze toku a opevnění LB toku v ř. km [REDAKCE] ve větším rozsahu než předpokládala projektová dokumentace. Posouzením výkopových zemin byla část zemin označena jako nevhodná pro stavbu hrází a musela být nahrazena zeminou dodatečně nakoupenou. Dále pak skutečná šířka toku a kvalitativní vlastnosti zemin ve stávajících hrázi neumožnily provést opevnění v souladu s projektem. Pro zachování průtočného profilu a stability hráze došlo ke změně úpravy břehu místo opěrné kamenné patky byla použita opěrná kamenná rovnánina, čímž došlo k navýšení vykopávek a množství prací a mat. spojených se stavbou záhozu. Další skutečnosti jako množství prací spojených s převáděním vody a čerpáním, zřízení panelového sjezdu a odstranění betonové konstrukce ve dně toku vyplývají ze zjištěných skutečností v průběhu výstavby.

V souladu s ustanovením čl. 7 smlouvy byly odečteny náklady objednatelem nařízených neprovedených prací a započteny náklady objednatelem nařízených prací provedených nad rámec smlouvy. Celkové náklady méněprací a víceprací ve výši [REDAKCE] jsou podrobně rozpočteny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Na základě výše uvedených skutečností smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy o dílo navyšující cenu díla.

Tímto dodatkem se nahrazují v čl. 6. - Cena díla a fakturace ustanovení uvedená v bodech č. 6.1 a 6.2 následujícím textem:

- 6.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

**Celková cena bez DPH činí [REDAKCE]**

- 6.2 Podrobný položkový rozpočet zhotovovaného díla z nabídky zhotovitele ze dne 9. 07. 2019 je nedílnou součástí původní smlouvy jako příloha č. 1 (nabídka zhotovitele). Podrobný položkový rozpočet změny plnění ve znění tohoto dodatku smlouvy, tzn. méněprací a víceprací je uvedeno v příloze č.1 tohoto dodatku



## 2. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

*Podpisy smluvních stran uvedeny na následující straně.*



V Karviné dne



V Havířově dne 4.6.2020

Za zhotovitele, AWT Rekultivace, a.s.:

