

## Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 6600621026

(dále jen „dodatek“)

uzavřený dle § 2586 a následujících ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### Smluvní strany

#### Objednatel a plátce:

Název:

Sídlo:

Zapsaná:

Zastoupena:

IČ:

DIČ:

Týká se:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat:

dále jen „objednatel“

(dále jen jako „objednatel“)

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV SML.č. D400/6600621026/03 ONE: 16/6/21 Podpis: [redacted]
--

#### Zhotovitel:

Název:

Sídlo:

Zapsaná:

Zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Stavbyvedoucí:

AWT Rekultivace, a.s.

P  
Fychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl B, vložka 777

[redacted] předsedou představenstva

[redacted] členem představenstva

47676175

CZ47676175, plátce DPH

[redacted]

[redacted]

[redacted] ředitel pro obchod

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Zastupující stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“)

### 1. Úvodní ustanovení

Při provádění prací stavby „Sanace vlivů důlní činnosti na řeku Olešnou v dobývacím prostoru Staříč“, byly zjištěny skutečnosti, které vytvořily překážku pro dokončení stavebních prací v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Překážkou se rozumí skutečná hloubka uložení STL plynovodu ve stan. [REDACTED]. Projektové a smluvní řešení přeložky plynovodu neumožňuje dokončení stavby ve stanoveném termínu. V souladu s platnou projektovou dokumentací a vydaným stavebním povolením byla v termínu do 31. 03. 2020 dokončena I. etapa stavby a část II. etapy ve staničení [REDACTED].

Na základě výše uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy o dílo prodlužující termín dokončení díla.

Tímto dodatkem se nahrazuje čl. 4 smlouvy – Doba plnění následujícím textem:

#### Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně (max. do 10-ti kalendářních dnů) po předání staveniště dle čl. 10 původní smlouvy. Předpoklad předání staveniště: leden 2021.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas.  
Termín dokončení díla je do 31. 12. 2021
3. V případě, že zhotovitel nezahájí zhotovení díla dle odst. 2.1. tohoto článku dodatku smlouvy, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
4. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.
5. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla včetně rozsahu náležitostí dle článku 13 původní smlouvy.

### 3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 1. 2021.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Karvině dne

10-12-2020