

**DODATEK č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 8. 2020**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

- (1) Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
DIČ: CZ70889546  
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
č. účtu: [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK – 1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:  
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové  
IČO: 275 02 988  
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:  
[REDAKCE]

a

- (2) VDI Projekt s.r.o.  
K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10  
IČO: 288 60 080  
DIČ: CZ28860080  
Zastoupený/jednající Ing. Miroslavem Kučerou  
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 208636  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce  
„III/32114 Dobré - Podbřezí“**

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

- 1.) Cena díla, jak byla původně rozepsána ve Smlouvě o dílo, Souhrnu smluvních dohod, článek I. Základní ustanovení bod 1 a ve smyslu článku II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. c) se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH (dle Smlouvy o dílo ze dne 20. 8. 2020)	1 269 000,- Kč
<b>Navýšení ceny dle dodatku č. 1</b>	<b>340 000,- Kč</b>

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>1 609 000,- Kč</b>
DPH (21%)	337 890,- Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>1 946 890,- Kč</b>

- 2.) Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny, jako nedílná součást Přílohy A (Rozsah služeb) ZOP-D Zvláštní obchodní podmínky pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo, odst. 1 písm. e) se doplňuje o novou tabulku Rekapitulace nabídkové ceny, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.) V dokumentu **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)**, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. e) se mění termíny následujícím způsobem:

**Upravuje se ujednání 22.1**

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby (DSP+PDPS) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 280 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo – ZRUŠENO S NÁHRADOU
<b>Nový stupeň PD - DUSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění, včetně nových objektů opěrných zdí a IG průzkumu – vše v konceptu</b>	<b>do 7 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č. 1</b>
Dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby (DSP+PDPS) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v čistopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS – ZRUŠENO S NÁHRADOU
<b>Nový stupeň PD - DUSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění, včetně nových objektů opěrných zdí a IG průzkumu – vše v čistopisu</b>	<b>do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP + PDPS</b>
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)

Upravuje se v Příloze A. – Rozsah služeb ujednání:

## **2. Požadavky na dokumentaci:**

### **Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP):**

- Základní členění dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) : vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha 11
- **Požadavky na vypracování dokumentace:**

#### **1. Požadavky na zhotovení stavby:**

- Respektovat podmínky stanoviska EIA.
- Minimalizovat nároky na zábor pozemků a vliv stavby na životní prostředí.
- Dbát na ekonomičnost stavby.
- Minimalizovat objížďky na nejkratší dobu.
- Zemní práce řešit s největším možným ohledem na vyrovnanost výkopů a násypů
- V průběhu zpracování DUR + DSP projedná zhotovitel dokumentace navrhovaná řešení s dotčenými státními orgány a úřady samosprávy a s právníckými a fyzickými osobami včetně vlastníků (nabyvatelů) a následných správců (uživatelů) jednotlivých částí stavby.

#### **2. Vybavení a náležitosti dokumentace**

- Průběh trasy komunikace musí být v dokumentaci definován uvedením souřadnic hlavních bodů trasy.
- V rámci textové části zhotovitel zohlední požadavky na archeologický průzkum zjišťující možnosti výskytu archeologických nálezů.
- Příčné řezy budou zpracovány v charakteristických místech stavby a v rozsahu, který umožní určit plochu pozemků potřebných pro stavbu. Do příčných řezů budou zakresleny stávající i nově navrhované inženýrské sítě.
- Zhotovitel provede i odhad stavebních nákladů v podrobnějším rozdělení.

#### **3. Požadavky na zajištění průzkumů a dalších podkladů**

- **Všechny průzkumy** budou provedeny dle platných předpisů a norem.
- **Dendrologický průzkum**, vč. pasportizace jednotlivých stromů určených k odstranění s uvedením druhu a průměru kmene.
- **Hlukové studie** - včetně exhalační studie s návrhem technických opatření k eliminaci nepříznivých vlivů budoucí dopravy na okolní zástavbu.

### **Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)**

- PD bude obsahovat zejména tyto objekty (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, příloha 11):

000	objekty přípravy staveniště
100	objekty pozemních komunikací (včetně propustků)
200	mostní objekty a zdi
300	vodohospodářské objekty
400	elektro a sdělovací objekty
500	objekty trubních vedení
600	objekty podzemních staveb

700	objekty pozemních staveb (protihluková opatření)
800	objekty úpravy území
900	volná řada objektů

- PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány státní správy, organizacemi a se správci inženýrských sítí a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich písemného vyjádření, jejichž oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. PD bude obsahovat důkladnou koordinaci všech profesí. Zároveň bude příprava akce projednána se zástupci místní samosprávy a zástupci všech složek IZS a domluvena případná koordinace postupu zpracování PD. Veškerá vyjádření, stanoviska a správní rozhodnutí vydána v rámci přípravy a zpracování projektové dokumentace budou součástí dokladové části zpracované PD.
- Zhotovitel bude respektovat podmínky vyplývající z vyjádření a stanovisek dotčených organizací, vydaných v průběhu zpracování dokumentace.
- Projektová dokumentace bude obsahovat přehlednou situaci v měřítku 1 : 5.000 a koordinační situace v měřítku 1 : 1.000 (2.000) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních.
- Při zpracování DUSP a následně PDPS budou respektovány požadavky na zabezpečení užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů.
- Bude stanoven rozsah překládek inženýrských sítí v **nejnutnějším** rozsahu, odsouhlasený a potvrzený jednotlivými správci a vlastníky a bude přiloženo souhlasné stanovisko příslušného správce sítě.
- Dokumentace ve stupni DUSP a následně PDPS bude obsahovat příčné řezy v pravidelných délkových intervalech dle následujícího klíče:
  - v zastavěném území v maximálním odstupu 20 m,
  - v nezastavěném území v maximálním odstupu 60 m.
- Podrobně specifikovat místa vyústění srážkové kanalizace a silničních příkopů do vodotečí a toto vyústění projednat s příslušnými orgány referátů životního prostředí.
- V situaci budou zakresleny hranice ochranných pásem vodních zdrojů, ochranné pásmo dráhy, Územní systém ekologické stability a biokoridory.
- Zhotovitel doloží rozhledové trojúhelníky v křižovatkách.
- Stavba musí být v souladu s územními plány obcí a územním plánem vyššího územně samosprávného celku. Je nutné prostudovat i příslušnou územně - plánovací dokumentaci.

### **3. Způsob projednání dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)**

- V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem svolávány výrobní výbory (za účasti všech dotčených orgánů a organizací) v četnosti dle článku 5.3 ZOP - D.
- Zhotovitel se zúčastní, na vyžádání objednatele, projednávání dokumentace s dotčenými organizacemi a případně doplní projektovou dokumentaci na základě vzniklých požadavků.
- Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu. Zhotovitel se na vyžádání objednatele zúčastní majetkoprávních jednání s vlastníky dotčených nemovitostí, a případně doplní projektovou dokumentaci.
- Před předáním projektové dokumentace bude objednateli předán koncept k posouzení. Případné připomínky budou na základě zápisu zhotovitelem zapracovány do čistopisu.

- Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy a projektovou dokumentaci příslušným orgánům, které na základě této dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich předáním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu. Objednatel nepřistoupí na navýšení ceny z důvodu přepracování dokumentace v případě negativního stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci.
- Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.
- V rámci zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů nebo koordinačních porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem pravidelně konzultovat technické řešení a stav prací.
- Součástí plnění díla je i technická pomoc objednateli při zpracování dodatečných informací vztahujících se k projektové dokumentaci v rámci výběrového řízení na zhotovitele a při koordinaci s dalšími akcemi souvisejícími s realizovanou stavbou. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost při zpracování podkladů poskytovateli dotace.

Dále se v Příloze A. – Rozsah služeb upravuje ujednání:

## **11. Předání díla**

Projektová dokumentace ve stupni DUSP + PDPS (čistopis), bude vypracována v 11-ti vyhotoveních. Všechna paré budou autorizována podpisem a autorizačním razítkem.

Dokumentace bude zpracována a předána na samostatném CD nosiči a to ve dvou verzích:

- 1) Uzavřená forma digitální dokumentace - formáty \*.PDF, \*.PLT ...
- 2) Otevřená forma digitální dokumentace - formáty \*.DOC, \*.XLS, \*.DWG, \*.DGN ...

Součástí digitální dokumentace budou také rozpisky na všechny desky a seznamy příloh v dokumentaci obsažené.

Oceněný výkaz výměr (formát XC4 - \*.xml) bude předán na samostatném CD. Dokumentaci nutno archivovat tak, aby bylo možno v budoucnu přiojednat za úhradu další paré.

Zpráva se zaříděním asfaltové směsi bude zpracována a odevzdána:

- řádně potvrzený originál v písemné podobě předaný osobě pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla;
- kopie originálu ve formátu \*.PDF zaslána na email osobě pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla.

Protokol o zkoušce bude zpracován a odevzdán:

- řádně potvrzený originál v písemné podobě předaný osobě pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla;

1 vyhotovení zpracované v tabulkovém procesoru (MS Excel apod.), ve formátu \*.XLSX, zasláné na email osobě pro technické záležitosti a ve věcech převzetí díla.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Číslo stavby: 35981

Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží 4 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne .....

V Praze dne .....

---

Objednatel  
Mgr. Martin Červíček.  
hejtman

---

Zhotovitel  
Ing. Miroslav Kučera  
jednatel

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

35981

Název akce:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce  
„III/32114 Dobré - Podbřeží“**

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988

Zhotovitel:

VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO: 28860080

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

20.08.2020

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

-

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem žádosti o vytvoření dodatku je navýšení ceny z důvodu zajištění svahů komunikace III/32114 za pomoci opěrných zdí v úsecích od km 1,200 do km 1,300, od km 1,485 do km 1,620 a od km 4,200 do km 4,150. Komunikace je v dotčených úsecích lemována vysokým lesním porostem a je ve značném násypu. Na základě pochůzky se správcem komunikace a projektantem stavby bylo zjištěno, že svahy jsou v úsecích nestabilní, což se projevuje podélnými širokými trhlinami a poklesy při okraji vozovky. Vzhledem ke značnému násypu komunikace a přítomnosti lesního porostu ve svahu, kde vlastníkem pozemku není Královéhradecký kraj, nelze tuto situaci řešit sanováním okraje vozovky či vyztužením svahem. Dále by ani nebylo možné osadit svodidla a zřítit normovou šířku nebezpečné části krajnice. Navrhuje se proto zajištění svahů pomocí vrtaných mikropilot se železobetonovým trámcem, na kterém bude spočívat železobetonová římsa se svodidlem. Tato změna si vyžadá změnu stupně projektové dokumentace na stupeň DUSP + PDPS a posun termínu odevzdání projektové dokumentace o 7 měsíců od podpisu dodatku.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 269 000,00 Kč	-	0,00 Kč	340 000,00 Kč	1 609 000,00 Kč

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
Záborový elaborát, diagnostický průzkum v konceptu + vzorkování PAU	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	-
DSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu <b>ZRUŠENO S NÁHRADOU</b>	do 280 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo <b>ZRUŠENO S NÁHRADOU</b>	-
<b>Nový stupeň PD - DUSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění, včetně nových objektů opěrných zdí a IG průzkumu – vše v konceptu</b>	-	<b>do 7 měsíců od nabytí účinnosti dodatku č.1 ke smlouvě o dílo</b>
DSP + PDPS včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise - <b>ZRUŠENO S NÁHRADOU</b>	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS - <b>ZRUŠENO S NÁHRADOU</b>	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DSP + PDPS - <b>ZRUŠENO S NÁHRADOU</b>
<b>Nový stupeň PD - DUSP + PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění, včetně nových objektů opěrných zdí a IG průzkumu – vše v čistopisu</b>	-	<b>do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DUSP + PDPS</b>
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DUSP + PDPS)

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace nabídkové ceny
2.	Žádost zhotovitele PD o dodatek
3.	Cenová nabídka
4.	Fotodokumentace
5.	Zápis z jednání
6.	Vyjádření Správy silnic KHK p.o.

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru  
stavební akce  
„III/32114 Dobré - Podbřezí“**

**Rekapitulace nabídkové ceny**

<b>ČÁST</b>	<b>NÁZEV</b>	<b>VDI Projekt s.r.o.</b>
a.	Zeměměřické práce, mapový podklad	77 000 Kč
b1.	Diagnostický průzkum včetně doplnění diagnostického průzkumu o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí	308 000 Kč
<b>b2.</b>	<b>Geotechnický průzkum (inženýrsko-geologický průzkum + hydrogeologický průzkum)</b>	<b>180 000 Kč</b>
c1.	PD ve stupni DSP + PDPS - <b>nový stupeň PD DUSP+PDPS</b>	655 000 Kč
c2.	<b>Opěrné zdi SO 201, SO 202, SO 203</b>	<b>160 000 Kč</b>
d.	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění	28 000 Kč
e.	Záborový elaborát (včetně seznamu sousedních pozemků)	26 000 Kč
f.	DIO a PD objízdných tras	35 000 Kč
g.	Výkon koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby vč. plánu BOZP	26 000 Kč
h.	Dendrologický průzkum	58 000 Kč
Cena za vypracování projektové dokumentace		<b>1 553 000 Kč</b>
Cena za výkon autorského dozoru 70 hod x 800 Kč/hod		<b>56 000 Kč</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (pro hodnocení nabídek)</b>		<b>1 609 000 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>		<b>337 890 Kč</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>		<b>1 946 890 Kč</b>





**VDI PROJEKT s. r. o.**

Vodohospodářská a Dopravní  
Infrastruktura

Datum: 17.5.2021

K Botiči 1453/6  
101 00 Praha 10

Vyřizuje: I [REDACTED]

info@vdiprojekt.cz  
IČO: 28 86 00 80

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.  
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

**Věc: Žádost o změnu rozsahu prací - navýšení ceny, změnu stupně PD a  
prodloužení termínu na vypracování projektové dokumentace „III/32114  
Dobré - Podbřeží“ č. stavby 35981**

Vážení,

chtěli bychom požádat o změnu SOD v následujících intencích. Důvodem žádosti o vytvoření dodatku je navýšení ceny z důvodu zajištění svahů komunikace III/32114 za pomoci opěrných zdí ve 3 úsecích : 1.úsek cca km 1,200 00 – 1,300 00, 2.úsek km 1,485 00 – 1,620 00, 3. úsek cca km 4,200 00 – KM 4,150 00. Komunikace je v dotčených úsecích lemována vysokým lesním porostem a je ve značném násypu. Na základě pochůzky se správcem komunikace a projektantem stavby bylo zjištěno, že svahy jsou v úsecích nestabilní, což se projevuje podélnými širokými trhlinami a poklesy při okraji vozovky. Vzhledem ke značnému násypu komunikace a přítomnosti lesního porostu ve svahu, kde vlastníkem pozemku není Královéhradecký kraj, nelze tuto situaci řešit sanováním okraje vozovky či vyztuženým svahem. Dále by ani nebylo možné osadit svodidla a zřídit normovou šířku nezpevněné části krajnice. Navrhuje se proto zajištění svahů pomocí vrtaných mikropilot se železobetonovým trámcem, na kterém bude spočívat železobetonová římsa se svodidlem. Tato změna si vyžádá změnu stupně projektové dokumentace na stupeň DUSP + PDPS a posun termínu odevzdání projektové dokumentace na 7 měsíců od podpisu dodatku.

Děkujeme předem za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem,



# VDI PROJEKT s. r. o.

Vodohospodářská a Dopravní  
Infrastruktura

K Botiči 1453/6  
101 00 / Praha 10  
info@vdiprojekt.cz  
www.vdiprojekt.cz  
IČO: 288 60 080

Datum: 17.5.2021  
Číslo nabídky: 432101  
Stránka: 1 z 1

Vyřizuje:  
Telefon:  
E-mail:  
**VĚC**

Nabídka projekčních prací

Zákazník: Královéhradecký kraj

Stupeň: rozšíření PD

## CENOVÁ NABÍDKA č. 432101

Na akci: **III/32114 Dobré - Podbřezí**

Na základě změny rozsahu prací zasílám cenovou nabídku na zpracování doplňkového IG průzkumu a objektů zpevnění svahů ve 3 úsecích.

Termín odevzdání PD konceptu : do 7 měsíce od podpisu dodatku SOD č.1

Přípravné práce:

Doplňkový IG průzkum, posouzení geotechnika

180 000 Kč bez DPH

Projekční práce:

SO201, 202, 203 zpevnění svahů :

160 000 Kč bez DPH

**Cena bez DPH**

**340 000 Kč**

**DPH 21%**

**71 400 Kč**

**Cena vč. DPH**

**411 400 Kč**

Cena je bez případných správních poplatků a jiných poplatků a průzkumů neuvedených v nabídce. V případě zvýšení rozsahu prací bude toto řešeno dodatkem ke smlouvě po dohodě s investorem.

Platnost cenové nabídky je do 17.6.2021.

V Pardubicích 17.5. 2021



# VDI PROJEKT s. r. o.

Vodohospodářská a dopravní  
Infrastruktura

K Botiči 1453/6  
101 00 / Praha 10

Telefon: +420 770 666 334  
[info@vdiprojekt.cz](mailto:info@vdiprojekt.cz)  
IČO: 28 86 00 80

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONANÉHO 12.05.2021

Datum: 12.05.2021  
Stránka 1 z 1

Třída Míru 109,  
530 02 Pardubice

## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

<b>Objednatel:</b> ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové	<b>Místo setkání</b> Třída Míru 109, 530 02 Pardubice
<b>Zapsala</b> [REDACTED]	<b>Datum setkání</b> 12.05.2021
<b>Přítomni</b> [REDACTED]	<b>Zakázkové číslo</b> 57/20
<b>Nepřítomni</b>	<b>Pořadové číslo</b> 1
<b>Kopie</b>	<b>Strana</b> 1 z 1
<b>Název akce</b> - III/32114 Dobré - Podbřezí	
<b>Věc</b> - PD stavební akce rekonstrukce „III/32114 Dobré – Podbřezí“	

Cílem jednání bylo odprezentování závěrů místního průzkumu dotčené lokality, předložení rozpracovanosti projektové dokumentace a dále projednání rozsahu projekčních prací akce „III/32114 Dobré - Podbřezí“.

Bylo dohodnuto následující:

- Úprava autobusových zastávek bude před dalším výrobním jednáním konzultována s DI PČR Rychnov nad Kněžnou
- Na základě pochůzky byly zjištěny tři úseky v blízkosti prudkých svahů, kde dochází k trhání vozovky a sesuvu krajnice. Jedná se o levostranný svah před mostem ev.č. 32114-1 a pravostranný svah v úseku za tímto mostem nad korytem potoka Dědina. Třetí úsek se nachází v Lhotě Netřeba na protilehlé straně pravostranného chodníku. V těchto místech je nutné zpracovat doplňkový IG-průzkum s návrhem zajištění těchto svahů včetně návrhu bezpečnostních zařízení, svodidel. Průzkum objedná Zpracovatel se souhlasem Objednavatele.
- Na základě těchto skutečností předloží zpracovatel PD cenovou nabídku na zpevnění svahů a návrh na posunutí termínu odevzdání PD.

Dne 12.05.2021

zapsala: [REDACTED]



**SPRÁVA SILNIC KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**  
příspěvková organizace  
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ - Plačice, Kutnohorská 59

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje:

Mobil:

E-mail:

VDI PROJEKT s.r.o.

Vodohospodářská a Dopravní  
Infrastruktura

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Datum: 24.5. 2021

**Vyjádření k „ Žádosti o změnu rozsahu prací, změnu stupně PD a prodloužení termínu na vypracování PD, III/32114 Dobré – Podbřezí, č. stavby 35981 “**

Správa silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, zajišťující na základě zřizovací listiny výkon vlastnických práv Královéhradeckého kraje k silnicím II. a III. třídy a k silničním a silničním pomocným pozemkům, včetně všech jejich součástí a příslušenství, v souladu s ustanovením zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto vyjádření pro shora uvedenou stavbu, která souvisí se silnicí číslo : III/32114.

Souhlasíme se změnou rozsahu prací z důvodu zajištění svahů, viz. zasláná žádost ze dne 17.5. 2021.



Datum: 17.5.2021

K Bořtů 1453/6  
101 00 Praha 10  
info@vdiprojekt.cz  
IČO: 28 86 00 80

ODŘEŽKA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové

**Věc: Žádost o změnu rozsahu prací - navýšení ceny, změnu stupně PD a prodloužení termínu na vypracování projektové dokumentace „III/32114 Dobré - Podbřezí“ č. stavby 35981**

Vážení,

chtěli bychom požádat o změnu SDD v následujících interech. Důvodem žádosti o vyřízení dodatku je navýšení ceny z důvodu zajištění svahů komunikace III/32114 za pomoci opěrných zoi ve 3 úsecích : 1 úsek cca km 1,300 00 – 1,300 00, 2 úsek km 1,483 00 – 1,483 00, 3. úsek cca km 4,200 00 – KM 4,150 00. Komunikace je v dotčených úsecích lemována vysokým lesním porostem a je ve značném nárysu. Na základě pochůzky se správcem komunikace a projektantem stavby bylo zjištěno, že svahy jsou v úsecích nestabilní, což se projevuje podélnými širokými trhlinami a polísky při okraji vozovky. Vzhledem ke značnému nárysu komunikace a přítomnosti lesního porostu ve svahu, kde viazostem pozemku není Královéhradecký kraj, neteče tato situace řešit sanováním okraje vozovky či vyztužením svahem. Dále by ani nebylo možné osadit svodičku a zřítití normovou šířku nezapomené části krajiny. Navrhuje se proto zajištění svahů pomocí vraných mikroplátů se železobetonovým trámcem, na kterém bude spočívat železobetonová římsa se svodidlem. Tato změna si vyžádá změnu stupně projektové dokumentace na stupeň DÚSP + PDPS a posun termínu odevzdání projektové dokumentace na 7 měsíců od podpisu dodatku.

Děkujeme předem za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem,

Generál Podbřezí: Třída Mlý 208, 500 02 Podbřezí

S pozdravem

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce  
„III/32114 Dobré - Podbřeží“

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	1 269 000,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
a) $(Změna\ ZzS) \leq (limit\ nadlimitní\ VZ)$	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 15\ %$	0,00 % ≤ 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	1 269 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 340 000,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 340 000,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>340 000,00 Kč bez DPH</b>		
c) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 50\ %$	26,79 % ≤ 50,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	1 269 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)</b>	<b>0,00 Kč bez DPH</b>		
c) $(Změna\ ZzS / Smluvní\ cena) \leq 50\ %$	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	1 269 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 340 000,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>	<b>340 000,00 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) $(\text{Navýšení} / \text{Smluvní cena}) \leq 30 \%$	<b>26,79 % ≤ 30,00 %</b>	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	<b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	<b>1</b>
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 340 000,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>340 000,00 Kč bez DPH</b>

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	1 269 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	1 609 000,00 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>1 609 000,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a: