

**DODATEK č. 2**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2019-128, která nabyla účinnosti dne**  
**29.7.2020**  
**(SMVS: 107V082001650)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 601 62 694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Josef Kamenišťak, vedoucí oddělení investic Brno Odboru řízení  
staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Josef Kamenišťak, tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: (technický dozor objednatele - dále jen „TDO“)

Ing. Vladimír Baleka, tel. [REDACTED]

Tomáš Olšina, tel. [REDACTED]

Tomáš Meixner, [REDACTED]

[REDACTED] dozor stavebníka  
dle § 152 stavebního zákona)

společně dále jen „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Odbor řízení staveb, Oddělení investic Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**PIK s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3808

Sídlo: Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město

IČO: 47152150

DIČ: CZ47152150

Zastoupená: Jiří Jehlář, jednatel

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 803306-724/0600

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Šimanský, jednatel, tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: cqptbcp

Adresa pro doručování: Na hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2019-128, která nabyla účinnosti dne 29.7.2020, ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne

17.3.2021 na zhotovení díla – stavby „**Libavá – výstavba výdejny PHM – výstavba hydrantu**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

### **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 2 je prodloužení termínu plnění díla z důvodu problémů s opožděnou dodávkou dieselaagregátu.

### **Článek 2 Předmět dodatku**

**2.1.** Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:  
„**4.4.** Termín dokončení 2. etapy díla: **nejpozději do 25. července 2021.** Před dobou sjednanou pro dokončení 2. etapy díla není objednatel povinen od zhotovitele 2. etapu díla převzít.“

### **Článek 3 Závěrečná ustanovení**

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3.** Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.5.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 2 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

**Za objednatele:**

**Ing. Josef Kamenišťak**  
vedoucí oddělení investic Brno  
odboru řízení staveb AHNM

v zastoupení  
**Ing. Bc. Renata Šusliková**  
zástupkyně vedoucího oddělení investic Brno

podepsáno elektronicky

**Za zhotovitele:**

**Jiří Jehlář**  
jednatel  
PIK s.r.o.

podepsáno elektronicky



DIC C247152150 -6-

Ing. Bc.  
Renata  
Šusliková

Digitálně podepsal  
Ing. Bc. Renata  
Šusliková  
Datum: 2021.06.16  
14:28:19 +02'00'

2/2

Jiří Jehlář  
Digitální podpis:  
14.06.2021 10:41