



MĚSTO FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM		
EVIDENČNÍ ČÍSLO		
Dod. č. 5 - 219	2019	OIR
100.0145	174	174

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č. 219/2019/OIR ze dne 26.3.2019

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

1. Město Frenštát pod Radhoštěm

Se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Zastoupen: Ing. Miroslav Halatín, starosta
IČO: 00297852
DIČ: CZ00297852
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. COMMODUM s.r.o.

Se sídlem: Valašská Bystřice 225, 756 27
Zastoupena: Milanem Zezulkou, jednatelem
Ing. Tomášem Tichým, na základě plné moci
IČO: 46577238
DIČ: CZ46577238
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsána v obchodním rejstříku vcdeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)
(společně také „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením čl. V. odst. 4 smlouvy o dílo č. 219/2019/OIR ze dne 26.3.2019, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „smlouva o dílo“) tento dodatek č. 5 na realizaci stavby „**Odkanalizování lokality Kopaná ve Frenštátě pod Radhoštěm – 1. etapa**“ (dále jen „dodatek“).



II. Předmět dodatku

Ve Změnovém listu č.4, který tvoří přílohu uzavřeného dodatku č.4 ze dne 3.12.2020 ke smlouvě o dílo, se v části „Důvod vícepráce/méněpráce“ mění znění odkazu z § 222 odst. 5 na § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Nově tedy zní tato část změnového listu takto:

§222 odst. (6) - Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,

- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
- o) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Zbývající text v této části změnového listu se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek včetně všech případných dohod, kterými se tento dodatek doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že dodatek neupravuje obchodní tajemství.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.



6. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Záměr uskutečnit toto právní jednání byl schválen usnesením Rady města Frenštát pod Radhoštěm č. 1654/66/RM/2021 ze dne 9.6.2021.

Nedílnou součástí dodatku č. 5 jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Změnový list č. 4

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 11.6.2021



za objednatele

Ing. Miroslav Halatin, starosta

Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. Míru 1

744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852

-29-

Ve Valašské Bystřici dne 9.6.2021

Valašské Bystřice, 758 01, 758 27
Tel.: 571 64 54 30
FAX: 571 64 54 30
DIČ: CZ465
IČO: 465772



za zhotovitele

Milan Zezulka, jednatel



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+		číslo OZ: 4			
Zhotovitel:	COMMODUM s.r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27, IČ 46577238				
Investor:	Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852	Datum: 14.6.2021			
Název akce: „Odkanalizování lokality Kopaná ve Frenštátě pod Radhoštěm - 1. etapa“					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:	ANO			
	na rozpočtové podklady:	ANO			
	na jinou část smlouvy:	ANO			
Předmět změny:					
a) Skutečné délky stok a veřejných částí kanalizačních přípojek					
b) Změna rozsahu dodávky vrstev z penetračního makadamu					
Popis a zdůvodnění změny:					
a) Důvodem změny je vyjádřit změny délek, které byly zjištěny geodetickým zaměřením a porovnat je s délkami, které jsou uvažovány v projektové dokumentaci.					
Na základě geodetického zaměření skutečných délek stok a kanalizačních odbočení zpracoval zhotovitel rozpočty zohledňující rozdíly (odpočty a přípočty) oproti smluvnímu rozpočtu. Veškeré změny délek stokových sítí a navýšení počtu domovních odbočení byly předem projednány a vycházejí z upravených, popř. dodatečných požadavků na optimální připojení jednotlivých nemovitostí. Porovnání délek stok a počtu domovních odbočení dle smluvního rozpočtu a zaměření skutečného provedení stavby je zřejmý z rekapitulační tabulky:					
Porovnání skutečně zaměřených délek s délkami uvažovanými v PD					
stoka	dimenze	délka dle PD	délka dle ZL2	délka dle zaměření	rozdíl
AC 20-1	DN200	5,28		5,06	-0,22
	DN250	2217,8		2225,4	7,6
	DN600	40,64		41,1	0,46
AC 20-1-1	DN250	25,62		24,4	-1,22
AC 20-1-2	DN250	18,2		19,6	1,4
AC 20-1-3	DN250	50,87		50,5	-0,37
AC 20-1-6	DN250		68,2	69	0,8
AC 20-1-7	DN250	54,01		52,1	-1,91
AC 20-1-8	DN250		173,46	174	0,54
	SKP DN250	46,09		39,4	-6,69
AC 20-1-9	DN250	225		211,8	-13,2
AC 20-1-10	DN250	54,24		54,3	0,06



výtlak	DN100	236,52	233,63	-2,89
výtlak	DN250	6,49	9,97	3,48
mezisoučet		3222,42	3210,26	-12,16
odbočky	DN150	307	382,6	75,6
celkem		3529,42	3592,86	63,44

b) Důvodem změny je sjednocení nových a stávajících konstrukčních vrstev na místních komunikacích.

Po obnažení konstrukčních vrstev místních komunikací v trasách stok AC-20-1-7 a AC-20-1-10 bylo zjištěno, že skladby stávajících komunikací nezahrnují vrstvu z penetračního makadamu. Proto bylo dohodnuto, že na výše jmenovaných stokách nebude zhotovitel penetrační makadam provádět.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Dodatečné stavební práce v souladu s odstavcem 6 § 222.

§222 odst. (6) - Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Zbývající text v této části změnového listu se nemění.

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

**Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,
IČ 00297852**

Stanovisko technického dozoru stavby Kamil Herúdek:

- TDS souhlasí se změnou. Navržené řešení je efektivní a úsporné.

Stanovisko projektanta stavby Ing. Lubomír Novák:

- AD souhlasí s navrženou změnou.

AVONA
projektová
ní činnost
IČ: 126
741 01
tel.: 549 799 297, 993 919 813

Příloha:

- Vyčíslení víceprací a méněprací
- Situační výkres



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	COMMODUM s.r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27, IČ 46577238	
Změnový list vystavil:	Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Smlouva o dílo č. 219/2019/OIR ze dne 26.3.2019</p> <p>Předmět změny: Skutečné délky stok a veřejných částí kanalizačních přípojek</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Viz výše</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: a) - 89 170,55 Kč b) - 25 975,76 Kč	Cena víceprací bez DPH: a) 281 329,93 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 166 183,62 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Nemění se	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum: 11.6.2021	Datum: 9.6.2021	

Město Frenštát pod Radhoštěm
nám. Míru 1
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852
-29-

