

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-21/1073/500/20/2021

DODATEK Č. 1

na zhotovení díla

„III-358 14, Bítovany - propustek“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**, sídlo K Vápence 2677, Zelené Předměstí Pardubice 530 02, IČ 25253361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Pavel Hrdina, ředitel divize mostních staveb

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[redacted] jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

[redacted] jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

[redacted] - technický náměstek

[redacted] - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted] - technický náměstek

[redacted] - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

[redacted] - vedoucí inženýrskou, příspěvkových a
dotačních programů

[redacted] - vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

I.

- I. Smluvní strany uzavřely dne 2.2.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-21/1073/500/20/2021, na zhotovení díla „III-358 14, Bítovany - propustek“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

2 791 369,40 Kč (Slovy: **Dva miliony sedm set devadesát jedna tisíc tři sta šedesát devět** korun českých a 40/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 586 187,57 Kč (Slovy: **Pět set osmdesát šest tisíc jedno sto osmdesát sedm** korun českých a 57/100).

Cena včetně DPH činí **3 377 556,97 Kč** (Slovy: **Tři miliony tři sta sedmdesát sedm tisíc pět set padesát šest** korun českých a 97/100).

Ostatní body čl. 2 Cena díla Smlouvy zůstávají beze změny.

III.



1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je změnový soupis objektů vč. zdůvodnění AD.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 16.06. 2021

Pardubice dne: 16.06. 2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Soupis objektů

Stavba: 01ZBV - III/35814, Bítovany - propustek

Varianta: ZŘ -

Nabídková cena [Kč] 2 571 556,85
Odbytová cena [Kč] 2 791 369,40

Objekt	Název	Nabídková cena	OC
181	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	146 518,20	146 518,20
201	Propustek	2 190 505,65	2 410 318,20
<i>Z toho ZB1'</i>			
1	Narovnání v rámci změn stavby	219 812,56	219 812,56
301	Přeložka vodovodu	234 533,00	234 533,00

III-35814, Bítovany - propustek
SO 201 – propustek**Vyjádření autorského dozoru a projektanta RDS ke změnám v průběhu výstavby.**

Při výstavbě byly zjištěny níže uvedené rozdílné skutečnosti oproti dle PD (RDS) předpokládaným rozsahům prací:

- 1) V průběhu zemních prací na přeložce vody (SO 301) bylo zjištěno, že okolní inženýrské sítě jsou obsypány štěrkokopiskem a proto došlo k jejich kompletnímu obnažení. Tím vznikly větší zemní práce nutné k výkopu a zpětnému zásypu těchto inženýrských sítí.
Rozdílné kubatury budou zaměřeny geodeticky. Vícepráce budou zahrnuty v dodatku SOD.
- 2) Při výkopu pro těleso propustku byly na základové spáře zastiženy nevhodné podmínky pro založení objektu. Geotechnikem bylo navrženo prohloubení výkopu o dalších 500mm (celkově bude tedy sanace podloží tl. 800mm).
Rozdílné kubatury budou zaměřeny geodeticky. Vícepráce budou zahrnuty v dodatku SOD.
- 3) Stávající kamenná zídka jezírka na výtoku nebyla při obnažení zjištěna (v PD - RDS byla předpokládána). Je nutno tedy pod výtokem zhotovit novou kamennou zídku pro statické zajištění trouby propustku a pro zajištění tělesa samotného jezírka vůči zásypu a založení trouby.
Rozdílné kubatury budou zaměřeny geodeticky. Vícepráce budou zahrnuty v dodatku SOD.
- 4) V rámci výspravy objízdných tras po dokončení stavby došlo k navýšení výměry ploch asfaltových směsí **cca o 21m²**.
Vícepráce budou zahrnuty v dodatku SOD.



Stav prací k 20.5.2021 (9:00h)

Autorský dozor a projektant RDS souhlasí s navrženými opatřeními. Změny budou zakresleny do DSPS.

[Redacted]
Projektant

Ve Vysokém Mýtě dne: 15.6.2021

Razítko a podpis: [Redacted]

Rozdělovník:

- TDI
- Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.