

DODATEK č. 2

**ke smlouvě o dílo č. objednatele D700200055, č. zhotovitele 8719 a dodatku č. 1
na akci: Podolský potok, Heřmanův Městec, oprava zdí, ř. km 12,713 – 12,800
(zhotovení PD)**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

závod Pardubice
Adresa závodu: Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.**
Adresa sídla: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim
Statutární orgán: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala
jednatelé společnosti
Osoba oprávněná k podpisu: Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ: 15053695
DIČ: CZ15053695 Právnícká osoba
Bankovní spojení: 272199033/0300
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1036

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700200055 ze dne 12. 11. 2020 (dále jen „**předmětná smlouva**“) a dodatku č. 1 ze dne 20. 1. 2021 tímto dodatkem č. 2 takto:

I.

bod 3.2 článku 3. Doba plnění díla

stávající text:

3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 6. 2021**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 30. 9. 2021**

Zdůvodnění změny termínu dokončení:

Z důvodu složitějších místních poměrů týkající se zejména prostorového uspořádání sousedních přilehlých staveb ke stavbě zájmové v části zájmového úseku (přesněji ř. km 12,726 - 12,770), byl na základě vzájemné domluvy mezi objednatelem a zhotovitel PD v rámci 2. výrobního výboru domluven podrobnější průzkum základových částí opěrných konstrukcí spočívající v provedení sond jádrových vrtů. Na základě vyhodnocení průzkumu bylo v úseku ř. km 12,726 - 12,770 upuštěno od pouhé opravy vodního díla a bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci vodního díla včetně základových částí konstrukce. Z toho důvodu je nutné zajištění, pro potřeby návrhu rekonstruovaných částí, alespoň zjednodušeného inženýrskogeologického průzkumu v provedení dynamické penetrace. Na základě toho bude moct být dopracována finální verze PD. Z tohoto důvodu posouváme termín dokončení díla.

II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

IV.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

za objednatele:

za zhotovitele: