

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2021-334

### „Rekonstrukce a oprava objektu č. 6 (419) určeného k chovu drůbeže na detašovaném pracovišti v Kolči“

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. V. odst. 4 a čl. XVII. odst. 1 Smlouvy o dílo

**Objednatel:** Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.

Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT České republiky

Se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4

IČ: 683 78 050

DIČ: CZ68378050

Zastoupený: RNDr. Petrem Dráberem, DrSc. - ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických:

mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

mobil: [REDACTED]

email: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:** Basano s.r.o.

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185209

Se sídlem: Poupětova 1293/11, 170 00 Praha 7

Kontaktní adresa: Cetyňská 497/11, 150 00 Praha 5

IČ: 241 70 577

DIČ: CZ24170577

Jednající: Ing. Martin Kult - jednatel

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
č.ú.: 203970816/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech:

- technických:

mobil: [REDACTED]

email: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 3. 2021:

## I.

1. Dne 25. 3. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je celková rekonstrukce a oprava budovy č. 6 (419) (č.st. 280) na detašovaném pracovišti objednatele v obci Koleč 24, 273 39 Koleč. Rozsah díla byl blíže specifikován a dále podrobněji stanoven na základě nabídky zhotovitele předložené do zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce a oprava objektu č. 6 (419) určeného k chovu drůbeže na detašovaném pracovišti zadavatele“, ev. č. VZ 21/503 ÚMG (dále jen „veřejná zakázka“, nebo „zadávací řízení“), na podkladě kterého byla tato Smlouva uzavřena. Blížší rozsah a obsah předmětu plnění je v podrobnostech uveden v příloze č. 2 této Smlouvy – Technické zprávy včetně příloh. Předmět díla musí být zhotoven za ceny dle Položkového rozpočtu – výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o dílo, a za celkovou cenu uvedenou v čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo.
2. Předmětem tohoto dodatku je provedení dodatečných prací nad rozsah stanovený Smlouvou o dílo, které nebyly obsaženy v původních ustanoveních Smlouvy o dílo, neboť v době podpisu této smlouvy o dílo je nebylo možné předpokládat. . V průběhu realizace předmětu plnění vznikla potřeba a nutnost změny v rozsahu zhotovitelem prováděných prací, přičemž zhotovitel se s objednatelem dohodl mimo jiné na změně v rozsahu úprav podkladních podlahových konstrukcí v budově č. 6 (419). Dále dochází ke změně rozsahu bouracích prací konstrukcí, střešního pláště a komunikací, ke změně v dodávkách truhlářských výrobků, ke změně rozsahu dodávky bouracích prací stěn a omezení ošetření IC, ke změně konstrukce opěrné stěny (její snížení) z důvodu zjištěné úrovně hladiny spodní vody nad úroveň založení nové opěrné zdi. Dojde také ke zmenšení velikosti kanalizační šachty, nutnosti provedení izolace proti vodě na úroveň vyzdívky ze smíšeného zdiva, podezdění základového pasu pod obvodovou zdí, k opravě zdiva obvodové stěny . Rozsah těchto prací byl zjištěn teprve po odkrytí stavebních konstrukcí. Rovněž dochází ke změně ceny betonářské výztuže, a to z důvodu celosvětového navýšení ceny oceli. K navýšení této ceny došlo až po uzavření Smlouvy o dílo a v době uzavření Smlouvy o dílo se tak toto navýšení nedalo předpokládat. Podrobný rozsah a obsah nově prováděných prací a dodávek je v podrobnostech popsán v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1, kde je v podobnostech rozepsána i změna původně sjednané ceny za dílo, resp. změny cen jednotlivých tam uváděných položek částí díla.
3. Změny provedené na základě tohoto dodatku č. 1 v rozsahu předmětného díla jsou realizovány z důvodu a takovým způsobem, aby byl zcela naplněn účel, pro který je dílo prováděno, a tak aby výše uvedená budova mohla v plném rozsahu sloužit stanovenému účelu.

## II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla vymezený ve Smlouvě o dílo a v příloze č. 2 Smlouvy o dílo navyšuje o vícepráce a ponižuje o méněpráce specifikované v tomto dodatku č. 1 a jeho příloze č. 1.
2. Úprava předmětu Smlouvy o dílo se týká dodatečných prací a dodávek, které jsou nutné pro řádné provedení předmětu díla a tomu odpovídající navýšení celkové ceny za provedené dílo.
3. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění a odpovídá rozsahu nově prováděných prací a změnám v původně sjednaném plnění dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1. Fakturováno bude podle skutečně provedených prací, dle jednotkových cen



uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1. Další podmínky fakturace a platební podmínky jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo.

4. Celková cena za provedení díla se na základě tohoto dodatku č. 1 navyšuje o částku ve výši 580 579,12 Kč bez DPH, tj. 702 500,74 Kč vč. DPH. Ustanovení čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo se proto mění a nahrazuje se následujícím zněním:

1. *Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

	<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Cena celkem v Kč vč. DPH</b>
<b>Celkem</b>	4 976 441,34,-	1 045 052,68,-	6 021 494,02,-

Ostatní ustanovení tohoto článku smlouvy zůstávají beze změn.

5. Ustanovení čl. III. odst. 1 Smlouvy o dílo se doplňuje o novou větu, která zní takto:

*Součástí předmětu plnění díla je i realizace úpravy podkladních podlahových konstrukcí, bourací práce konstrukcí, střešního pláště, stěn a komunikací a oprava zdiva obvodových stěn objektu.*

Ostatní ustanovení tohoto článku smlouvy zůstávají beze změn.

6. Na základě tohoto dodatku č. 1 dochází ke změně v rozsahu prováděných prací na předmětu díla a tomu odpovídající navýšení ceny za dílo. Součástí smluvní dokumentace tak je i níže uvedená příloha tohoto dodatku č. 1, která se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo:

1. *Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 11 spolu s jejich rekapitulací*

### III.

1. Na uzavření tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany vzájemně dohodly, přečetly si ho a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn a nadále v platnosti.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha:
  - Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 11 spolu s jejich rekapitulací
4. Tento dodatek č. 1 je platný dnem, kdy je podepíše poslední ze smluvních stran a účinný dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv, a to včetně všech údajů v dodatku č. 1 uvedených. Zákonné důvody pro případné neuveřejnění některého údaje z tohoto dodatku č. 1 se druhá smluvní strana zavazuje prokázat objednateli nejpozději při uzavření tohoto dodatku č. 1. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude uveřejněn na profilu zadavatele (objednatele) v sekci příslušné veřejné zakázky.
6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel, a to do 5 pracovních dnů od jeho podpisu. V případě, že dodatek č. 1 nebude podepsán smluvní stranami současně, zavazuje se každá ze stran odeslat podepsaný dodatek č. 1 druhé smluvní straně bezodkladně po svém podpisu.
7. Smluvní strany předpokládají, že dodatek č. 1 bude podepsán v elektronické podobě. Pro případ, že bude podepisován v listinné podobě, dohodly se smluvní strany, že bude sepsán ve dvou (2)

vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne .....

V Praze dne 16.6.2021

RNDr.  
Petr  
Dráber,  
DrSc.

Digitally signed  
by RNDr. Petr  
Dráber, DrSc.  
Date:  
2021.06.18  
10:09:28 +02'00'

.....  
za objednatele

**RNDr. Petr Dráber, DrSc.**  
ředitel

Ing.  
Martin  
Kult

Digitálně podepsal Ing.  
Martin Kult  
DN: c=CZ,  
2.5.4.97=NTRCZ-24170577,  
o=Basano s.r.o., ou=1, cn=Ing.  
Martin Kult, sn=Kult,  
givenName=Martin,  
serialNumber=P182769  
Datum: 2021.06.16 13:28:47  
+02'00'

.....  
za zhotovitele

**Ing. Martin Kult**  
jednatel



Rekapitulace změnových listů

Akce:	Rekonstrukce a oprava objektu č. 6 (419) určeného k chovu drůbeže drůběže na detašovaném pracovišti zadavatele v Kolči, ve.č. VZ 21/503 ÚMG	Cena díla dle SoD:	4 395 862,22
Objednatel:	Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.	VCP :	1 038 915,80
Zástupce zhotovitele :	Basano s.r.o.	MP :	-458 336,69
		Celkem změna :	580 579,12
		Celková cena díla :	4 976 441,34

č.ZL	Název	Změna ceny díla		Změna ceny díla celkem	Změna termínu realizace		Předloženo	Schváleno	Neschváleno
		VCP	MP		A/N	Změna			
1	Změna rozsahu podkladních podlahových konstrukcí	294 302,86	-81 048,65	213 254,20					
2	Změna rozsahu bouracích prací konstrukcí a komunikací	114 549,60	-1 846,08	112 703,52					
3	Změna konstrukce, druhu bouracích prací střešního pláště	168 403,88	-12 857,35	155 546,52					
4	Změna truhlářských výrobků	121 000,00	-151 000,00	-30 000,00					
5	Změna bouracích prací stěn a omezení ošetření IC	14 216,59	-28 782,00	-14 565,41					
6	Změna konstrukce opěrné stěny	123 254,80	-61 841,80	61 413,20					
7	Zmenšení velikosti kanalizační šachty	0,00	-13 315,00	-13 315,00					
8	Vytažení izolaci proti vodě nad úroveň výzdívky ze smíšeného zdiva	5 200,00	0,00	5 200,00					
9	Podazdění základového pasu v m.č. 106	12 813,50	0,00	12 813,50					
10	Oprava zdiva obvodové stěny v m.č. 106	45 048,00	0,00	45 048,00					
11	Změna ceny betonářské výztuže	140 126,58	-107 646,00	32 480,58					
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
		1 038 915,80	-458 336,69	580 579,12					

Za objednatele:

za Basano s.r.o. :





# Změnový list č.: 1 - "Změna rozsahu dodávky úpravy podkladních podlahových konstrukcí"

"Rekonstrukce a oprava objektu č. 6 (419) v Kolči, ev.č. VZ 21/503 ÚMG"

Objednatel : ÚMG AV ČR, v.v.i. Zhotovitel : Basano s.r.o.  
Zástupce objednatele : RNDr. Petr Dráber DrSc. Zástupce zhotovitele : Ing. Martin Kult  
TDI : ██████████ Autorský dozor: ██████████

Název : Změna rozsahu podkladních podlahových konstrukcí

Změnový list z podnětu :  
Investora  **Ano**  
Zhotovitele  **Ne**

Změnový list předložen : 19.05.2021

Popis:

Po provedení vybourání podlahové konstrukce byly zjištěny vážné nedostatky v celistvosti, únosnosti, výškových poměrů a vhodnosti podkladních podlahových vrstev pro provedení vodorovné hydroizolační vrstvy. Je nutné tyto stávající vrstvy odstranit a nahradit je novými, tak aby byly splněny základní požadavky norem pro provedení řádné hydroizolační vrstvy. Dále byla navýšena cena za kari sítě. Od ukončení výběrového řízení (tj. více než 2 měsíce) se globálně v celém světě prudce zvýšily ceny oceli, které se opravdu v této výši nedaly očekávat. Viz korespondence s objednatelem z 21.5.2021.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :	294 302,86 Kč
MP :	-81 048,65 Kč
Celkem změna :	<b>213 254,20 Kč</b>

Vyjádření objednatele :

Důvod vícepráce/méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Datum : ██████████

Podpis : ██████████

Zástupce objednatele : RNDr. Petr Drábel DrSc. Zástupce zhotovitele : Ing. Martin Kult

TDI : ██████████ Autorský dozor: ██████████



## Změnový list č.: 2 - "Změna rozsahu bouracích prací konstrukcí a komunikací"

"Rekonstrukce a oprava objektu č. 6 (419) v Kolči, ev.č. VZ 21/503 ÚMG"

Objednatel : ÚMG AV ČR, v.v.i. Zhotovitel : Basano s.r.o.

Zástupce objednatele : RNDr. Petr Dráber DrSc. Zástupce zhotovitele : Ing. Martin Kult

TDI : Autorský dozor:

Název : Změna rozsahu bouracích prací konstrukcí a komunikací

Změnový list z podnětu :

Investora

Ne

Zhotovitele

Ano

Změnový list předložen :

19.05.2021

Popis:

provádění bouracích prací byl zjištěn nesoulad bouraných k-ci s projektovou dokumentací a výkazem výměr. Doměření skutečnosti je předmětem tohoto změnového listu.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP : 114 549,60 Kč

MP : -1 846,08 Kč

Celkem změna : 112 703,52 Kč

Vyjádření objednatele :

Důvod vícepráce/méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Datum :

Podpis :

Zástupce objednatele :

RNDr. Petr Dráber DrSc.

Zástupce zhotovitele :

Ing. Martin Kult

TDI :

Autorský dozor:



**Změnový list č.: 2 - "Změna rozsahu bouracích prací konstrukcí a komunikací"**  
**"Rekonstrukce a oprava objektu č. 6 (419) v Kolči, ev.č. VZ 21/503 ÚMG"**  
**Položkový rozpočet**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>VCP - vícepráce</b>							<b>114 549,60</b>
1	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,200	1 750	10 850,00
2	013	965042242	Bourání podkladů betonových - zpevněná plocha ozn J	m3	9,640	1 750	16 870,00
3	013	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC k-ce	m3	5,400	1 000	5 400,00
4	013	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	14,012	2 330	32 647,96
5	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	76,204	150	11 430,60
6	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	762,040	7	5 334,28
7	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	76,204	100	7 620,40
8	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	152,408	10	1 524,08
9	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	65,674	220	14 448,28
10	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,530	800	8 424,00
<b>MP - méně práce</b>							<b>-1 846,08</b>
1	013	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm pl přes 1 m2	m2	-7,200	150	-1 080,00
2	013	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-1,368	150	-205,20
3	013	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-13,680	7	-95,76
4	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	-1,368	100	-136,80
5	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	-2,736	10	-27,36
6	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-1,368	220	-300,96

# Změnový list č.: 3 - "Změna konstrukce, druhu bouracích prací střešního pláště"

"Rekonstrukce a oprava objektu č. 6 (419) v Kolči, ev.č. VZ 21/503 ÚMG"

Objednatel :

ÚMG AV ČR, v.v.i.

Zhotovitel :

Basano s.r.o.

Zástupce objednatele :

RNDr. Petr Dráber DrSc.

Zástupce zhotovitele :

Ing. Martin Kult

TDI :

Autorský dozor:

Název :

Změna konstrukce, druhu bouracích prací střešního pláště

Změnový list z podnětu :

Investora

Ne

Zhotovitele

Ano

Změnový list předložen :

19.05.2021

Popis:

Po provedené sondě před bouráním střešního pláště byl zjištěn nesoulad předpokladu v projektové dokumentaci a následně výkazu výměr. Změnový list popisuje a oceňuje skutečnost.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :

168 403,88 Kč

MP :

-12 857,35 Kč

Celkem změna :

155 546,52 Kč

Vyjádření objednatele :

Důvod vícepráce/méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Datum :

Podpis :

Zástupce objednatele :

RNDr. Petr Dráber DrSc.

Zástupce zhotovitele :

Ing. Martin Kult

TDI :

Autorský dozor:

**Basano**

Poupětova 1293/11, 170 00 Praha 7  
IČ: 241 70 577 (1)





## Změnový list č.: 4 - "Změna dodávky truhlářských konstrukcí"

"Rekonstrukce a oprava objektu č. 6 (419) v Kolči, ev.č. VZ 21/503 ÚMG"

Objednatel :

ÚMG AV ČR, v.v.i.

Zhotovitel :

Basano s.r.o.

Zástupce objednatele :

RNDr. Petr Dráber DrSc.

Zástupce zhotovitele :

Ing. Martin Kult

Název :

Změna truhlářských výrobků

Změnový list z podnětu :

Investora

Ano

Zhotovitele

Ne

Změnový list předložen :

19.05.2021

Popis:

V rámci hledání úspor a vzhledem ke skutečnosti, že na okolních objektech je použit stejný materiál objednatel požádal o přecenění prvků dle specifikace.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :

121 000,00 Kč

MP :

-151 000,00 Kč

Celkem změna :

-30 000,00 Kč

Vyjádření objednatele :

Důvod vícepráce/méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Datum :

Podpis :

Zástupce objednatele :

RNDr. Petr Dráber DrSc.

Zástupce zhotovitele :

Ing. Martin Kult

TDI :

Autorský dozor:



# Změnový list č.: 5 - "Změna rozsahu dodávky bouracích prací stěn a omezení ošetření IC"

"Rekonstrukce a oprava objektu č. 6 (419) v Kolči, ev.č. VZ 21/503 ÚMG"

Objednatel : ÚMG AV ČR, v.v.i. Zhotovitel : Basano s.r.o.

Zástupce objednatele : RNDr. Petr Dráber DrSc. Zástupce zhotovitele : Ing. Martin Kult

TDI : Autorský dozor:

Název : Změna bouracích prací stěn a omezení ošetření IC

Změnový list z podnětu :  
Investora  **Ano**  
Zhotovitele  **Ne**

Změnový list předložen : 19.05.2021

Popis:

Po osekání vnitřních omítek byly zjištěny skutečnosti bránící řádnému provedení vodorovné injektážní clony (dutiny v konstrukci). Přizdivky budou odstraněny a po provedení IC opětovně přizděny pro zachování ropvinnosti stěn. Jižní strana objektu nebude ošetřena vodorovnou injektážní clonou z důvodu velké stavební a finanční náročnosti při výměně dutinového materiálu obvodové stěny.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP : 14 216,59 Kč

MP : -28 782,00 Kč

Celkem změna : -14 565,41 Kč

Vyjádření objednatele :

Důvod vícepráce/méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Datum :

Podpis :

Zástupce objednatele : RNDr. Petr Dráber DrSc.

Zástupce zhotovitele : Ing. Martin Kult

TDI : Autorský dozor:





## Změnový list č.: 6 - "Změna konstrukce opěrné stěny"

"Rekonstrukce a oprava objektu č. 6 (419) v Kolči, ev.č. VZ 21/503 ÚMG"

Objednatel : ÚMG AV ČR, v.v.i. Zhotovitel : Basano s.r.o.

Zástupce objednatele : RNDr. Petr Dráber DrSc. Zástupce zhotovitele : Ing. Martin Kult

TDI : Autorský dozor:

Název : Změna rozsahu vytápění

Změnový list z podnětu :

Investora

Ano

Zhotovitele

Ne

Změnový list předložen :

2.6.2021

Popis:

Z důvodu zjištěné úrovně spodní hladiny vody nad úrovní založení nové opěrné stěny (cca +500mm) je nutné upravit konstrukci opěrné stěny viz zápis z KD ze dne 26.5.2021, bod 1/7. Založení opěrné stěny bude provedeno na zaválcované základové spáře, dále bude provedeno další zaválcování stěrkodeřtí výšky 10 cm a poté bude navýšena tl. podkladního betonu z 10cm na 15 cm. Bude snížena výška opěrné stěny o 10 cm. Dno výkopu bude a části stěn budou opatřeny geotextilií. Práce je nutné provést tak, aby nedošlo k zaplavení základové spáry a tudíž součástí ZL jsou i opatření proti dešti a stékající vodě. Případně menší množství vody bude průběžně odčerpáváno z připravené jámy.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP : 123 254,80 Kč

MP : -61 841,60 Kč

Celkem změna : 61 413,20 Kč

Vyjádření objednatele :

Důvod vícepráce/méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Datum :

Podpis :

Zástupce objednatele :

RNDr. Petr Dráber DrSc.

Zástupce zhotovitele :

Ing. Martin Kult

TDI :

Autorský dozor:

**Změnový list č.: 6 - "Změna konstrukce opěrné stěny"**  
**"Rekonstrukce a oprava objektu č. 6 (419) v Kolči, ev.č. VZ 21/503 ÚMG"**  
**Položkový rozpočet**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>VCP - vícepráce</b>				<b>123 254,80</b>			
			Opatření pro realizace v jedné etapě				
		R	Betonáž zábrany proti vodě (bet.práh)	mb	45	175	7 875,00
		R	Odstranění zábrany, betonového prahu	mb	45	75	3 375,00
		R	Dřevěná konstrukce nosná pro zakrytí	m2	96	190	18 240,00
		R	Demontáž dřevěné konstrukce	m2	96	50	4 800,00
		R	Zakrývání výkopu plachtami	m2	96	97	9 312,00
1		122111101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně	m3	8,8	702,0	6 177,60
2		R	Zaválcování frakce 0-8 do zeminy na úroveň -1,000 ve výkopu	m2	53,6	270,0	14 472,00
3		271572211	Štěrkoдр' - materiál	m3	4,0	670,0	2 680,00
4		R	Zaválcování frakce 0-8 do zeminy tl. do 10cm na úroveň -0,900 ve výkopu	m2	53,6	270,0	14 472,00
5		271572211	Štěrkoдр' - materiál	m3	5,4	670,0	3 591,20
6		211971108	Ochranná vrstva geotextilií - G3	m2	69,0	50,0	3 450,00
7		631311125	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	2,4	2 850,0	6 840,00
8		115201601	Odsávání a čerpání vody potrubím DN do 100	hod	42,0	395,0	16 590,00
		999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	5,3	200,0	1 060,00
		979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,5	150	675,00
		979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	45,0	7	315,00
		979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	4,5	100	450,00
		979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	9,0	10	90,00
		979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,5	220	990,00
9		R	Doprava bet.směsi, materiálů, strojů	kpl	1,0	7 800,0	7 800,00
<b>MP - méně práce</b>				<b>-61 841,60</b>			
1		122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	-18,8	200,0	-3 752,00
2		162701605	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 10 000 m	m3	-18,8	160,0	-3 008,00
3		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-30,0	200,0	-6 000,00
4		273313311	Stabilizační podsyp a obsyp kci opěrných stěn z betonu tř. C 10	m3	-20,6	2 000,0	-41 120,00
5		119001214	Úprava zemin - cementovápnitá stabilizace	m3	-1,3	450,0	-603,00
6		311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 - S1 + S2	m3	-0,7	3 610,0	-2 418,70
9		311361821	Výztuž základových pasů a opěrných zdí S1,S2,S3 betonářskou ocelí 10505 R	t	-0,1	33 000,0	-3 300,00
10		622711224	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS tl 140 mm s hmoždinkami s kovovým trnem	m2	-2,3	450,0	-1 035,00
11		620471222	Vnější omítkva silikátová tenkovrstvá probarvená zatřená (zrnitá) tl 1,5 mm	m2	-2,3	263,0	-604,90

**Změnový list č.: 6 - "Změna konstrukce opěrné stěny"**  
**"Rekonstrukce a oprava objektu č. 6 (419) v Kolči, ev.č. VZ 21/503 ÚMG"**  
**FOTODOKUMENTACE**



## Změnový list č.: 7 - "Zmenšení velikosti kanalizační šachty"

"Rekonstrukce a oprava objektu č. 6 (419) v Kolči, ev.č. VZ 21/503 ÚMG"

Objednatel : ÚMG AV ČR, v.v.i. Zhotovitel : Basano s.r.o.  
Zástupce objednatele : RNDr. Petr Dráber DrSc. Zástupce zhotovitele : Ing. Martin Kult  
TDI : ██████████ Autorský dozor: ██████████

Název : Změna rozsahu vytápění  
Změnový list z podnětu :  
Investora  **Ano**  
Zhotovitele  **Ne**  
Změnový list předložen :  2.6.2021  
Popis:

Dle zápisu z KD č.3 z 19.5.2021 a bodu 8/3 bude zmenšena velikost kanalizační šachty na velikost cca 600/600mm.

### Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :	0,00 Kč
MP :	-13 315,00 Kč
Celkem změna :	-13 315,00 Kč

### Vjádření objednatele :

### Důvod vícepráce/méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 136/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4. § 222

odstavec 5. § 222

odstavec 6. § 222

odstavec 7. § 222

Datum : ██████████  
Podpis : ██████████  
Zástupce objednatele : RNDr. Petr Dráber DrSc. Zástupce zhotovitele : ██████████  
TDI : ██████████ Autorský dozor: ██████████

Změnový list č.: 7 - "Zmenšení velikosti kanalizační šachty"  
"Rekonstrukce a oprava objektu č. 6 (419) v Kolči, ev.č. VZ 21/503 ÚMG"  
Položkový rozpočet

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			<b>VCP - vícepráce</b>				<b>0,00</b>
			<b>MP - méně práce</b>				<b>-13 315,00</b>
1		139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4 - revizní šachta + základ. pásy příček	m3	-1,50	1 200	-1 800,00
2		162701605	Vodorovné přemístění sypaniny z horniny tř 1 až 4 po suchu do 10 000 m	m3	-1,50	160,0	-240,00
3		171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-2,40	200,0	-480,00
4		274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	-1,00	2 850,00	-2 850,00
5		311113111	Nosná zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 8/10 - revizní šachta	m2	-2,50	900	-2 250,00
6		311361321	Výztuž nosných zdí ztraceného bednění betonářskou ocelí	t	-0,03	33 000,0	-990,00
7		8942151111	Šachtice domovní kanalizační obestavěný prostor do 1,3 m3 se stěnami z betonu s poklopem 600 x 900 a 3 stupadly	m3	-0,30	15 000,0	-4 500,00
8		711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním -stěny rev šachty	m2	-2,50	12,0	-30,00
9		111631500	lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg	t	-0,01	35 000,0	-175,00
<b>Změnový list č.: 7 - "Zmenšení velikosti kanalizační šachty"</b> <b>"Rekonstrukce a oprava objektu č. 6 (419) v Koiči, ev.č. VZ 21/503 ÚMG"</b> <b>FOTODOKUMENTACE</b>							