

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

### **Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES2623/20/OLCE

a

### **SMP CZ, a.s.**

se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, Michle

IČ: 27195147, DIČ: CZ27195147

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 9654

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 141510186/0100

zastoupená: Ing. Janem Freudlem, místopředsedou představenstva

Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 4. 1. 2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 1.2.1. Text odst. 5.1 se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:  
Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:  
Cena díla dle SOD 1 689 628,80 Kč bez DPH  
Dodatek č. 1 - ZL 1 164 815,87 Kč bez DPH  
**Cena díla celkem 1 854 444,67 Kč bez DPH**
- 1.2.2. DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 2 243 878,05 Kč
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):  
Příloha č. 1: Změnový list č. 01/2021
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**


Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne . . . . .

  
Ing. Pavel Kameník  
člen představenstva  
SMP CZ, a.s.

Kubizňák OK



NÁVRH ZMĚNY č. 1		číslo : 01/2021			
Zhotovitel:	SMP CZ, a.s. Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.	Datum: 1.6.2021			
Název akce: „LT093080 Roudnice nad Labem, ul. Dr. Slavíka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	Příloha č.1– zápis z koordinační schůzky			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz. příloha – soupis více a méněprací			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<b>1. IO 01 Rekonstrukce kanalizace</b>					
<b>1.1 IO 01 Rekonstrukce kanalizace – vícepráce</b>					
V projektové dokumentaci ve stupni DPS v místě napojení nové kanalizace do stávající šachty hloubka výkopu nesouhlasila se skutečností. V této souvislosti byla zpracována změna č.1 DPS včetně změny ve výkazu výměr v zemních pracích.					
<b>1.2 IO 01 Rekonstrukce kanalizace – méněpráce</b>					
V souvislosti se změnou v hloubce výkopu v místě napojení nové kanalizace do stávající šachty dochází ke změně v pažení rýhy a tím k odpočtu původního pažení.					
<b>2. IO 02 Rekonstrukce vodovodu</b>					
<b>2.1 O 02 Rekonstrukce vodovodu - vícepráce</b>					
Dle projektové dokumentace ve stupni DPS rekonstrukce vodovodu začínala napojením na vodovodní uzel z předchozí akce v křižovatce s ulicí Švagrovského, který se ve skutečnosti nachází nad kanalizační stokou a nebylo by technologicky možné provést rekonstrukci kanalizace. Z tohoto důvodu bylo ve změně č.1 DPS zpracováno posunutí stávajícího vodovodního uzlu mimo kanalizační stoku.					
Dále byla v kladečském schématu provizorního vodovodu provedena změna z původního zaslepení konce provizorního vodovodu na propojení se stávajícím vodovodním řadem tak, aby byla zachována dodávka pitné vody pro všechny odběratele po celou dobu výstavby.					
<b>2.2 O 02 Rekonstrukce vodovodu - méněpráce</b>					
Ve změně č.1 DPS v kladečském schématu provizorního vodovodu dochází ke změně z původního zaslepení konce provizorního vodovodu na propojení se stávajícím vodovodním řadem a s tím souvisí i odpočet původní montáže a demontáže záslepek.					
<i>Uvedené více a méně práce je nutné realizovat z důvodu zdáného dokončení díla.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>164 815, 87 Kč bez DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
<b>1 854 444, 67 Kč bez DPH</b>					

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 164 815, 87 Kč bez DPH  
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 167 730, 96 Kč bez DPH, tj. 9,93% nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 2 915, 09 Kč bez DPH, tj. 0,17% nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 167 730, 96 Kč bez DPH, tj. 9,93% nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 915, 09 Kč bez DPH, tj. 0,17 % nabídkové ceny.

Cenový nárůst všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 164 815, 87 tj. 9,75 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

#### Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

tum 1.6.2021

## PŘIJETÍ ZMĚNY

#### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.*

#### Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce – ano, nebyly
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné – ano, jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
  - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
  - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů – ano, není
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)- ano, nepřekročí

Stanovisko projektanta (AD): -

#### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

m 1.6.2021

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo

Datum *16. 2021*

Datum *16. 2021*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.