

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-21/1073/500/20/2021

## DODATEK Č. 1

na zhotovení díla

### **„III-358 14, Bítovany - propustek“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Smluvní strany**

(A) **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**, sídlo K Vápence 2677, Zelené Předměstí Pardubice 530 02, IČ 25253361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

*je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)*

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

**Ing. Pavel Hrdina, ředitel divize mostních staveb**

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) **Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[redacted] jmenovaný zástupce statutárního  
orgánu

[redacted] jmenovaný zástupce statutárního  
orgánu

Zástupci oprávnění jednat  
ve věcech technických smlouvy:

[redacted] - technický náměstek

[redacted] - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání  
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted] - technický náměstek

[redacted] - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

[redacted] - vedoucí inženýrskou, příspěvkových a  
dotačních programů

[redacted] - vedoucí útvaru realizace staveb

(dále jen „Objednatel“)

## I.

- I. Smluvní strany uzavřely dne 2.2.2021 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-21/1073/500/20/2021, na zhotovení díla „III-358 14, Bítovany - propustek“ ( dále jen „Smlouva“ ).

## II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:**

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

**2 791 369,40 Kč** (Slovy: **Dva miliony sedm set devadesát jedna tisíc tři sta šedesát devět** korun českých a 40/100 bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

**DPH 21% 586 187,57 Kč** (Slovy: **Pět set osmdesát šest tisíc jedno sto osmdesát sedm** korun českých a 57/100).

Cena včetně DPH činí **3 377 556,97 Kč** (Slovy: **Tři miliony tři sta sedmdesát sedm tisíc pět set padesát šest** korun českých a 97/100).

**Ostatní body čl. 2 Cena díla Smlouvy zůstávají beze změny.**

III.



1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je změnový soupis objektů vč. zdůvodnění AD.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 16.06. 2021

Pardubice dne: 16.06. 2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Miroslav Němec  
ředitel  
Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

Ing. Martin Kvirenc  
předseda představenstva  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

## Soupis objektů

**Stavba: 01ZBV - III/35814, Bítovany - propustek**

**Varianta: ZŘ -**

**Nabídková cena [Kč] 2 571 556,85**  
**Odbytová cena [Kč] 2 791 369,40**

Objekt	Název	Nabídková cena	OC
181	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	146 518,20	146 518,20
201	Propustek	2 190 505,65	2 410 318,20
<i>Z toho ZBI'</i>			
1	Narovnání v rámci změn stavby	219 812,56	219 812,56
301	Přeložka vodovodu	234 533,00	234 533,00

**III-35814, Bítovany - propustek  
SO 201 – propustek****Vyjádření autorského dozoru a projektanta RDS ke změnám v průběhu výstavby.**

Při výstavbě byly zjištěny níže uvedené rozdílné skutečnosti oproti dle PD (RDS) předpokládaným rozsahům prací:

- 1) V průběhu zemních prací na přeložce vody (SO 301) bylo zjištěno, že okolní inženýrské sítě jsou obsypány štěrkopískem a proto došlo k jejich kompletnímu obnažení. Tím vznikly větší zemní práce nutné k výkopu a zpětnému zásypu těchto inženýrských sítí.  
**Rozdílné kubatury budou zaměřeny geodeticky. Vícepráce budou zahrnuty v dodatku SOD.**
- 2) Při výkopu pro těleso propustku byly na základové spáře zastiženy nevhodné podmínky pro založení objektu. Geotechnikem bylo navrženo prohloubení výkopu o dalších 500mm (celkově bude tedy sanace podloží tl. 800mm).  
**Rozdílné kubatury budou zaměřeny geodeticky. Vícepráce budou zahrnuty v dodatku SOD.**
- 3) Stávající kamenná zídka jezírka na výtoku nebyla při obnažení zjištěna (v PD - RDS byla předpokládána). Je nutno tedy pod výtokem zhotovit novou kamennou zídku pro statické zajištění trouby propustku a pro zajištění tělesa samotného jezírka vůči zásypu a založení trouby.  
**Rozdílné kubatury budou zaměřeny geodeticky. Vícepráce budou zahrnuty v dodatku SOD.**
- 4) V rámci výspravy objízdných tras po dokončení stavby došlo k navýšení výměry ploch asfaltových směsí **cca o 21m<sup>2</sup>**.  
**Vícepráce budou zahrnuty v dodatku SOD.**



Stav prací k 20.5.2021 (9:00h)

**Autorský dozor a projektant RDS souhlasí s navrženými opatřeními. Změny budou zakresleny do DSPS.**

[Redacted]  
Projektant

Ve Vysokém Mýtě dne: 15.6.2021

Razítko a podpis: [Redacted]

**Rozdělovník:**

- TDI
- Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.