

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Oprava trati v úseku Rovensko pod Troskami - Turnov“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: XXX

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 021 300 21

ev. č. registru VZ: 64021016

číslo jednací: 10142/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

Společnost "OTÚ Rovensko-Turnov"

se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Založená společníky:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

zastoupená Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva

(vedoucí společník)

a

HROCHOSTROJ a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 03012191, DIČ: CZ03012191

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3297

zastoupená Ing. Martinem Varechou, MBA, předsedou představenstva

(společník)

založená smlouvou o společnosti ze dne 9. 3. 2021.

Korespondenční adresa: viz sídlo společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 2021/1011/0253

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava trati v úseku Rovensko pod Troskami - Turnov**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 021 300 21, číslo smlouvy zhotovitele: 2021/1011/0253, uzavřené dne 4. 5. 2021, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujícího důvodu.

Dne 30. 3. 2021 obdržela Správa železnic, státní organizace, prostřednictvím datové schránky žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Správy Liberec (příloha č. 1 tohoto dodatku), o posun výluk na trati Jičín – Trutnov, v úseku Rovensko pod Troskami – Turnov, a to z původního termínu 1. 7. – 25. 7. 2021 na nový termín 15. 7. – 8. 8. 2021.

Důvodem je opoždění realizace investiční stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR „I/35 Ktová, odstranění úrovnového přejezdu“, která musí být provedena v souběhu s výše uvedenou výlukou na trati Jičín – Trutnov. Prodloužení výluk by mělo vážný ekonomický dopad, jejich posunutí je tak nejvhodnějším řešením. Posunutí výluk nebude mít vliv na termín dokončení díla.

II. Změny smlouvy

1) **Příloha č. 2 c) Zvláštní technické podmínky, čl. 6. 1. 4, se mění a nově zní:**

6.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba trvání
1. Stavební postup/Etapa	Zahájení stavby a přípravné práce	bez výluky	Červen 2021
2. Stavební postup/Etapa	Oprava kolejí a výhybek v TÚ Rovensko pod Troskami - Turnov	30 N	15. 7. – 8. 8. 2021
3. Stavební postup/Etapa	dokončovací práce	denní výluky na následné propracování v předpokládané délce 3 x 10 H	Do 13 měsíců od zahájení stavebních prací (viz smlouva)*
	ukončení stavby a odevzdání DOPS		Do 13 měsíců od zahájení stavebních prací (viz smlouva)*

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací

- 2) **Příloha č. 5 Harmonogram postupu prací**, se mění a její obsah se nahrazuje novým zněním, které je obsahem přílohy č. 2 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Každé vyhotovení má platnost originálu. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Příloha č. 1 – Žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR
Příloha č. 2 – Harmonogram postupu prací

V Hradci Králové dne 18. 6. 2021

Za objednatele:

.....
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

V Pardubicích dne 10. 6. 2021

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

.....
Ing. Martin Varecha, MBA
HROCHOSTROJ a.s.
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ODESÍLATEL:

ŘSD ČR, Správa Liberec

Zeyerova 1310/2

460 55 Liberec I

vyřizuje: XXX

e-mail: XXX

telefon: XXX

KOMU:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

XXX

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Datum: 29.03.2021

PID: RSDBXXAMBQ

Č. j.:

Věc: Žádost o posun výluky, I/35 Ktová

K sp. zn.:

Vážený pane inženýre.

na základě žádosti Zhotovitele, firmy M-Silnice, IČ: 421 96 868, z dnešního dne, která realizuje investiční stavbu pod názvem „**I/35 Ktová, odstranění úrovňového přejezdu**“, Vás žádáme o povolení a schválení posunu termínu plánované letní výluky drážního provozu na regionální trati Jičín- Turnov, v úseku Rovensko pod Troskami – Turnov, z původního termínu 1.7. – 25.7. 2021 na **nový termín 15.7. – 8.8. 2021**. Respektujeme Váš požadavek, že termín ukončení výluky dne 8.8.2021 je nepřekročitelný.

.....
XXX



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1691016

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 80dd0a7f-3354-4adc-a216-5bbac88df2df

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.06.2021 09:54:01



20405695-da13-49ad-a5a1-65ffe05fcafc