




22-247.201-SML

D O D A T E K č . 1

ke smlouvě o dílo č. ŘK 364/2020 - SML uzavřené mezi smluvními stranami
dne 16. 9. 2020 (dále jen „dodatek“)

Článek I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel : **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
Sídlo : Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
IČO : 70885371
DIČ : CZ70885371 – není plátce DPH
Zastoupený : brig. gen. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje, vrchním radou
Bankovní spojení : Česká národní banka, Praha 1
Číslo účtu : 8609881/0710
Telefon : 
Fax : 
ID DS : dz4aa73
Podatelna : 

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel : **DEKONTA, a.s.**
Sídlo : Dřetovice 109, 273 42 Stehelčevy
IČO : 25006096
DIČ : CZ025006096
Zastoupený : Ing. Alešem Pražákem, MBA, členem představenstva
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Praha
Číslo účtu : 1452190217/0100
Telefon : 
ID DS : jm4uvox
ID DS : 

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 16. 9. 2020 uzavřely smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení č. j. HSKL-2994/2020 – ÚE smlouvu o dílo, ve které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo: „**Rekonstrukce vstupu do objektu krajského ředitelství a výměna oken a zařizovacích předmětů**“ (dále jen „smlouva“).
2. Tento dodatek je sepsán s odkazem na ustanovení článku VII. odst. 5 písm. c) a d) a odst. 7 smlouvy, kdy při realizaci díla byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezávinný ani nemohl předvídat a objednatel po uzavření smlouvy je oprávněn požadovat po zhotoviteli provedení víceprací, doplňků nebo jiných změn díla a na ustanovení článku VII odst. 10 smlouvy, kde se zhotovitel zavazuje poměrně snížit cenu za dílo o práce nebo materiály, dodávky či výrobky, které oproti

specifikacím uvedeným v této smlouvě nebudou na základě písemného pokynu objednatele při provádění díla provedeny či použity (méněpráce).

3. Podle článku XVI. smlouvy vyskytne-li se překážka v plnění z této smlouvy, jež nastala nezávisle na vůli objednatele, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by objednatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, neocitá se objednatel v prodlení a není možné vůči němu uplatňovat sankční postupy ve smyslu příslušných smluvních ujednání a občanského zákoníku. Takovou překážkou se rozumí zejména schvalovací proces v rámci resortu Ministerstva vnitra, související s úhradou víceprací ve smyslu této smlouvy. Proces schválení finančních prostředků určených ke změně ceny díla a úhradě víceprací je reálně vázán na rozhodovací pravomoc jiného orgánu veřejné moci, který je objednateli co do rozsahu rozpočtových opatření nadřazen, a tudíž nelze spravedlivě na objednateli, jako samostatné organizační složce státu a rozpočtové organizaci, požadovat plnění bez rozpočtového krytí a dotčeného souhlasu. Případné vícepráce se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli v co možná nejkratší době od účinnosti změnového listu a s ním spojeného dodatku ke smlouvě.
4. Smluvní strany se na základě výše uvedených ustanovení smlouvy a v souladu s článkem XVII. odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku jehož předmět je blíže specifikován v jeho článku III.

Článek III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany konstatují, že k předání díla v rozsahu stanoveném smlouvou došlo v termínu uvedeném v článku V. odst. 1 smlouvy.
2. S ohledem na nutnost schvalovacího procesu v rámci resortu Ministerstva vnitra uvedeného v článku XVI. smlouvy budou vícepráce a doplňky díla převzaty a uhrazeny po ukončení tohoto procesu v souladu a dle principů (předání díla, náležitosti faktur) uvedených v článku VII. smlouvy včetně vytvoření závěrečného předávacího protokolu, který bude zahrnovat schválené vícepráce a doplňky i méněpráce.
3. Ke schválení navýšení pořizovací hodnoty díla na základě provedení víceprací a sjednaných méněprací v rámci resortu Ministerstva vnitra došlo dne: 1. června 2021
4. Konkrétně se jedná o tyto vícepráce a doplňky díla:
 - nový betonový základ pod dozdívkou v 1.PP;
 - vybourání a dobetonování podlahy v místnosti č. 105 a 106;
 - vybourání základového pasu v podlaze v místnosti č. 103;
 - odstranění původních elektroinstalací v nosném zdivu;
 - stavební sutě dle skutečnosti;
 - dodatečné prostupy pro instalace;
 - vybourání betonového překladu v podlaze místnosti č. 102;
 - elektroinstalace;
 - zahazování děr po původních komínech ve zdivu;
 - ubourání zdí v 1.PP z důvodu rozdílné tloušťky s 1.NP;
 - omítky vnitřní – nerovnosti;
 - lakovaná deska obkladu recepčního pultu;
 - dodávka a montáž textilní žaluzie v místnosti č. 102;
 - dodávka distančních profilů a lakování profilů a vodítek pro rolovací mříž;
 - příprava podlahy v místnosti č. 108;
 - podsvícený znak HZS a písmo na dřevěném obkladu stěny;
 - změna protipožárního stavebního řešení prostupů;

- změna provedení zábradlí na schodišti v místnosti č. 102.
5. Smluvní strany se dohodly, že úhrada za provedení víceprací a doplňků bude ponížena o částku sjednaných méněprací.
 6. Konkrétně se jedná o tyto méněpráce:
 - odpočet stavební sutě dle skutečnosti;
 - odpočet nerealizované elektroinstalace;
 - změna skleněné stěny na textilní žaluzie;
 - odpočet přípravy podlahy v místnosti č. 108;
 - sádkokartonový protipožární pohled v místnosti č. 101;
 - vypuštění ocelové konstrukce pro kazetovou klimatizační jednotku v místnosti č. 102.
 7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli vícepráce po odečtení méněprací v celkové výši:
 - a) **cena celkem bez DPH** **341 413,22 Kč**
 - b) **vyčíslení DPH 21%** **71 696,78 Kč**
 - c) **cena celkem s DPH 21%** **413 110,00 Kč**
 8. Fakturu zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů od účinnosti tohoto dodatku; objednatel fakturu proplatí do třiceti dnů od jejího prokazatelného doručení do datové schránky objednatele. Přílohou faktury bude závěrečný předávací protokol.

Článek IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen "zákon č. 340/2015 Sb."/ nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb. Dodatek uveřejní objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, dva (2) stejnopisy obdrží objednatel a jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti a beze změn.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a s obsahem dodatku bez výhrad souhlasí. Každá ze smluvních stran dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, jeho obsah považuje za určitý a srozumitelný. Na důkaz toho připojují svoje podpisy.

