



**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO S/0230/2021/OSKMaT**

uzavřen podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Níže označené smluvní strany

Statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupen: Ing. Jiří Adámek, vedoucí Odboru ŠKMaT

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel.: ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■

kontaktní osoba ve věcech technických: ■■■ ■■■ ■■■ Odbor ŠKMaT

- **dále jen objednatel**

a

TS a.s.

se sídlem: 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupen:

Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu ■■■■■■■■■■

Tel: ■■■ ■■■ ■■■

E-mail: sekretariat@tsfm.cz

kontaktní osoba ve věcech technických: ■■■ ■■■ ■■■ vedoucí provozu Technická správa

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce „Městská knihovna Frýdek-Místek, Jirásková 506 – oprava terasy“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek) následujícího znění a obsahu.

**ČLÁNEK 1
PŘEDMĚT DODATKU**

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo, a to:

1.1. v rámci Opravy pochozí vrstvy a hydroizlační vrstvy

- a) **dodatečné bourací práce:** při bourání stávajících vrstev dle PD byly zjištěny další nesoudržné vrstvy (vzniklé pravděpodobně postupným opravováním balkonu), které bylo nutno rovněž vybourat až na soudržnou celistvou vrstvu betonu.
- b) **změna provedení okapového systému:** vzhledem ke složitosti montáže, estetičnosti a možné nefunkčnosti ukončení pochozí vrstvy navrhovanou ukončovací lištou s okapnicí, bylo přistoupeno k montáži okapnice z MT TiZn do dešťového žlabu, která bude přelepena EPDM folií a následně nalepená ukončovací perforovaná lišta pro kamenné koberce, dle předloženého schváleného detailu.

1.2. v rámci Opravy zábradlí

- a) **změna způsobu provedení opravy zábradlí** - vzhledem k provedení a členitosti kovaného historického zábradlí, které mělo být ošetřeno komaxitem, bylo po rozebrání zábradlí dodavatelem povrchové úpravy doporučeno pro zajištění přilnavosti nátěru a dlouhodobé antikorozi ochrany zábradlí předem ošetřit žárovým zinkováním.

Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1. tohoto dodatku a rozpočtem dodatečných prací a neprováděných prací uvedeného v příloze č. 2. tohoto dodatku.

ČLÁNEK 2 CENA DÍLA

Tímto dodatkem se na základě toho dále mění ČLÁNEK 4 smlouvy (Cena a platební podmínky), odst. 1. takto:

„Cena za dílo dle tohoto dodatku se sjednává v Kč celkem ve výši:

	bez DPH	DPH 21 %	včetně DPH
Oprava pochozí vrstvy a hydroizolační vrstvy	144.841,06 Kč	30.416,62 Kč	175.257,68 Kč
Oprava zábradlí a výmalba	66.345,60 Kč	13.932,58 Kč	80.278,18 Kč
Cena celkem	211.186,66 Kč	44.349,20 Kč	255.535,86 Kč

ČLÁNEK 3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
- Přílohy dodatku:
 - Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2 - Oceněný soupis dodatečných prací a neprováděných prací s výkazem výměr

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Adámek,
vedoucí Odboru ŠKMaT

Ing. Jaromír Kohut,
předseda představenstva