

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 10

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava, Ing. Jan Štefl, referent Pobočky Jihlava
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	727 956 453, 727 956 386
E-mail :	j.cermak@spucr.cz , j.stefl@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Sdružení Foltánek s.r.o., Agroprojekce Litomyšl s.r.o.
Sídlo:	Perucká 1, 120 00 Praha 2
Zastoupen:	Ing. Dalimilem Foltánkem, vedoucím Společníkem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dalimil Foltánek, vedoucí Společník
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	8k7p399
Bankovní spojení:	KB, a. s.
Číslo účtu:	43-6830890257/0100
IČO:	24662976
DIČ:	CZ24662976
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2016 smlouvu o dílo č. 1587-2016-520201 „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Spělov“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):

Článek I.

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě je změna termínu plnění dílčího fakturačního celku (dále jen „DFC“) 3.2.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona“. Původní termín byl dle smlouvy o dílo a jejích dodatků stanoven na 30. 6. 2021, termín odevzdání se mění tímto dodatkem o 3 měsíce na 30. 9. 2021.
- 1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodu druhé vlny epidemie onemocnění COVID-19 v České republice. V důsledku jejích omezení nebylo možné projednávat osobně s vlastníky návrh KoPÚ. Do této doby proběhlo jednání pouze korespondenční, telefonickou a e-mailovou formou. Tento způsob projekce je časově náročný, vlastníci neodpovídají na korespondenci zaslanou zpracovatelem, bez osobního kontaktu a možnosti vysvětlení zcela nerozumí návrhům projektanta a jsou velmi nepřístupní ke schvalování navržených řešení. Z výše uvedených důvodů dochází ke zpoždění projekčních prací.

Článek II.

Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla

- 2.1 Text v odstavci 5.1 se ruší a nahrazuje se tímto textem: *Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. smlouvy, a to v termínech, jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 10 ke smlouvě. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.*
- 2.2 V ustanoveních 5.2 – 5.5 zůstává Článek V. smlouvy beze změny.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 1586-2016-520201 ze dne 7. 12. 2016, její Dodatek č. 1 ze dne 30. 1. 2018, Dodatek č. 2 ze dne 9. 4. 2018, Dodatek č. 3 ze dne 29. 5. 2018, Dodatek č. 4 ze dne 27. 9. 2018, Dodatek 5 ze dne 23. 1. 2019, Dodatek č. 6 ze dne 18. 9. 2019, Dodatek č. 7 ze dne 21. 1. 2020, Dodatek č. 8 ze dne 13. 10. 2020 a Dodatek č. 9 ze dne 11. 3. 2021 beze změny.
- 3.2 Příloha č. 1 k Dodatku č. 9 se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo.
- 3.3 Tento Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6

odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 3.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 10, včetně přílohy č. 1 ke smlouvě přečetli, že souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že Dodatek č. 10, vč. přílohy č. 1 ke smlouvě nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 21.6.2021

V Praze dne 13. 6. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Ing. Dalimil Foltánek
vedoucí Společník
Sdružení Foltánek s.r.o.,
Agroprojekce Litomyšl s.r.o.

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 10 - KoPÚ Spělov

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	1 000	19 000	10.4.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 000	0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	317	1 500	475 500	1.2.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	47	1 500	70 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	97	3 000	291 000	30.9.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	188	2 000	376 000	30.9.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	361	500	180 500	30.9.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	361	500	180 500	1.5.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 593 000	1.5.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	313	500	156 500	30.1.2020
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha	313	100	31 300	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	29	100	2 900	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm	5	100	500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	313	700	219 100	30.9.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					420 300	
3.3	Mapové dílo	ha	361	500	180 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					180 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 1)	100 bm	100	350	35 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					35 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 593 000 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	420 300 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	180 500 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	35 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	2 228 800 Kč	
DPH 21% v Kč	468 048 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 696 848 Kč	

V Jihlavě dne 21. 6. 2021

V Praze dne 13. 6. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Dalimil Foltánek
vedoucí Společník
Sdružení Foltánek s.r.o., Agroprojekce Litomyšl s.r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.