

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.2

Č. Dodatku: 000 625 02 17
Č. smlouvy Objednatele: 000625 00 17
Č. smlouvy Zhotovitele: NA20160650

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**Dodatek**“)

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen „**Objednatel**“)


a

BREMA, spol. s r.o. (správce/společník 1) / „Společnost BREMA – ZVVZ – HLAVNÍ VĚTRÁNÍ, TRASA C“

se sídlem: č.p. 127, 251 01 Modletice
zastoupená: Martinem Matouškem, jednatelem společnosti
Ing. Petrem Faltusem, jednatelem společnosti
IČO: 44264321
DIČ: CZ44264321
OR: MS Praha, oddíl C, vložka 5484
(dále jen „**Zhotovitel**“)

a

ZVVZ MACHINERY, a.s. (správce/společník 2) / „Společnost BREMA – ZVVZ – HLAVNÍ VĚTRÁNÍ, TRASA C“

se sídlem: Sažinova 888, 399 01 Milevsko
zastoupená:  generální ředitelkou na základě pověření
IČO: 28127625
DIČ:
OR: Krajský soud České Budějovice, oddíl B, vložka 1937
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jen jako „**strany**“, samostatně též jako „**strana**“).

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě dílo, „**Smlouva o Dílo na Rekonstrukci hlavního větrání na trase C**“, č. smlouvy Objednatel 0006250017, č. smlouvy Zhotovitele: NA20160650, uzavřené mezi stranami (dále „Smlouva“) je úprava harmonogramu a dílčích termínů plnění.

2. DOBA PLNĚNÍ

2.1 Strany se dohodly na aktualizaci harmonogramu plnění a úpravu dílčích termínů „milníků výstavby“ jež zohledňuje nastalé skutečnosti během výstavby, tedy zejména potřebu přerušit provádění díla z důvodu změn v realizační dokumentaci díla a dále pak přerušit provádění díla z důvodu nedostatečné přepravní kapacity nákladních souprav metra (návoz a vývoz materiálu pro jednotlivé větrací šachty) v době nočních výluk metra. Upravený harmonogram (rekapitulace milníků plnění) jsou uvedeny v odst. 2.2 Dodatku č. 2 Smlouvy s tím, že adekvátně s termínem posunutí dokončení se posouvají i příslušné termíny uvedené v příloze č. 3 Smlouvy.

2.2 Harmonogram plnění:

Název SO	Předání staveniště	Termín dle HMG z SOD pro předání díla s vadami a nedodělky nebránícím provozu (126 dní od předání staveniště)	Skutečný termín předávacího protokolu díla s vadami a nedodělky nebránícím provozu
SO1 35BU	01.11.2017	07.03.2018	02.05.2018
SO4 37CS	08.11.2017	14.03.2018	26.06.2018
SO6 41NV	02.01.2018	08.05.2018	30.07.2018
SO9 42ME	14.02.2018	20.06.2018	15.08.2018
SO2 37VS	21.06.2018	25.10.2018	28.11.2018
SO5 38 BN	27.08.2018	31.12.2018	06.02.2019
SO3 37 MU	16.01.2019	22.05.2019	24.07.2019
SO8 41 HU	18.03.2019	22.07.2019	08.10.2019
SO10 43 KC	02.08.2019	06.12.2019	05.02.2020

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo jsou nedotčena tímto Dodatkem ke Smlouvě a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek je uzavírán ve třech (3) vyhotoveních, přičemž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a každý ze Zhotovitelů jedno vyhotovení.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V dne

V Praze dne


.....
BREMA, spol. s r.o.
Martin Matoušek
jednatel

.....
**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

.....
BREMA, spol. s r.o.
Ing. Petr Faltus
jednatel

.....
**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Ladislav Urbánek
místopředseda představenstva

V dne

.....
ZVVZ MACHINERY a.s.

generální ředitelka