

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 921 / 1	Číslo ZBV: 7
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DIO		
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČO: 00066001		
Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem IČO: 00239402		
Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s. Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 24204005 člen Skupiny Metrostav (Metrostav a.s. IČO: 00014915)		

Rekapitulace ZBV č. 7 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7 .1	0,00	0,00	0,00
7 .2	0,00	0,00	0,00
7 .3	0,00	0,00	0,00
7 .4	0,00	0,00	0,00
7 .5	-4 386,40	292 587,14	288 200,74
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
7	-4 386,40	292 587,14	288 200,74

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

DIO

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

921 / 1

Číslo ZBV:

7 . 5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.7.2020 č. smlouvy objednatele S-2057/00066001/2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
a Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Zhotovitel: Společnost Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1
2. Změnový list	1
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1
4. Rozpis ocenění Změn položek	1
5. Přehled zařazení změn do skupin	1
6. přehled dalších dokladů	1
Další doklady dle přehledu dokladů	21

Paré č.

Příjemce

1	Objednatel č.1 - Město Lysá n.L.
2	Objednatel č.2 - KSÚS
3	Zhotovitel
4	Projektant
5	Stavební dozor
6	Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Zhotovitel na základě odlišnosti RDS

Popis a zdůvodnění Změny: **Změna objízdné trasy**

Dne 4. 8. 2020 proběhlo na Městském úřadě v Lysé nad Labem vstupní jednání ohledně stanovení objízdných tras v rámci stavby II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba (doklad č.09).

V PDPS byla navržena objízdná trasa pro tranzitní dopravu přes obec Zbožičko po silnici II/332, kde se nachází most ev. č. 332-003, který v současné době neodpovídá svou maximální nosností pro vedení tranzitní dopravy.

Proto v rámci RDS byla navržena a odsouhlasena příslušným silničním správním úřadem objízdná trasa pro tranzitní dopravu do 12 t přes obce Stratov a Milovice a nad 12 t po silnici II/331 přes Sojovice, dále po dálnici D10 až na EXIT 27 Benátky nad Jizerou a dále po silnici II/272 do Lysé nad Labem (doklady č.08, 10-13).

V ZBV 7 předkládá zhotovitel změnu DIO v rozsahu platném do 15.srpna 2021 (doklad č.14).

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. 1, písm.e), resp. §12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017), upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4 se jedná o změnu de minimis.

S účinky ke dni 1. 9. 2020 došlo k převodu části závodu v podobě organizačního útvaru označovaného jako „Divize 4“ ze společnosti Metrostav a.s. na společnost Metrostav Infrastructure a.s. V rámci tohoto převodu vstoupila společnost Metrostav Infrastructure a.s. též do smluvního vztahu s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Městem Lysá nad Labem, jehož předmětem je realizace stavby "II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba". Objednatel byl o této skutečnosti vyrozuměn oznámením ze dne 1. 9. 2020.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-4 386,40	292 587,14	288 200,74	296 973,54

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Ondřej Vítek	datum	08-04-2021	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Pavel Hrdina	datum		podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Jindra Flanderková	datum	08-04-2021	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum		podpis
Zástupce objednatele (Město Lysá n/L):	jméno	Ing. Karolína Stařecká	datum	17. 05. 2021	podpis
Zástupce objednatele (KSÚS):	jméno	Vojtěch Melichar	datum	08-04-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č.1 (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichneger Středočeský kraj	datum	26. 05. 2021	podpis
Objednatel č.2 (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Karel Otava Lysá nad Labem	datum	17. 05. 2021	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Richard Rakouš Metrostav Infrastructure a.s.	datum	08-04-2021	podpis

Číslo paré

ZÁPIS				
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 7				
Název stavby: II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba				
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 921 / 1				
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): DIO				
Údaje v Kč bez DPH				
Cena SO/PS dle Smlouvy		<u>Poznámka:</u> Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).		
1 - zadat				
639 378,62				
Cena SO/PS v předchozích ZBV: Údaje v Kč bez DPH				
	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	639 378,62	0,00
Číslo změny SO/PS: 1 Údaje v Kč bez DPH				
	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-4 386,40	292 587,14	292 587,14	45,76%
Nová cena SO/PS po této Změně: Údaje v Kč bez DPH				
	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-4 386,40	927 579,36	288 200,74	45,08%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Ondřej Vítek	datum: 08-04-2021	podpis:
Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Hrdina	datum:	podpis:
Stavební dozor: Ing. Jindra Flanderková	datum: 08-04-2021	podpis:
Zástupce Objednatele: Vojtěch Melichar	datum: 08-04-2021	podpis: /
Supervize (RDK) Ing. Válav Chytil	datum:	podpis:
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurková	datum:	podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 7

Evidenční číslo a název stavby: II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 921 DIO								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: 921 DIO								Skupina Změn: . 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	914132.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S	KUS	287,000	247,000	-40,000	54,83	15 736,21	-2 193,20	0,00	13 543,01	-2 193,20	-13,94%
7	914133.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	287,000	247,000	-40,000	54,83	15 736,21	-2 193,20	0,00	13 543,01	-2 193,20	-13,94%
8	914139.	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	43 386,000	46 473,000	3 087,000	10,97	475 944,42	0,00	33 864,39	509 808,81	33 864,39	7,12%
9	914432.	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	38,000	70,000	32,000	54,83	2 083,54	0,00	1 754,56	3 838,10	1 754,56	84,21%
10	914433.	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	38,000	70,000	32,000	54,83	2 083,54	0,00	1 754,56	3 838,10	1 754,56	84,21%
11	914439.	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	4 032,000	9 660,000	5 628,000	16,45	66 326,40	0,00	92 580,60	158 907,00	92 580,60	139,58%
16	916129.	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS NÁJEMNÉ	KSDEN	742,000	5 299,000	4 557,000	32,90	24 411,80	0,00	149 925,30	174 337,10	149 925,30	614,15%
19	916329.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	742,000	2 191,000	1 449,000	8,77	6 507,34	0,00	12 707,73	19 215,07	12 707,73	195,28%
Celkem								608 829,46	-4 386,40	292 587,14	897 030,20	288 200,74	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	59 431 895,26
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	79 143 408,76
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	95 763 524,61
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	133,17%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-1,61%

II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	17 825 080,42
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	29,99%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	17 829 568,58

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	33,02%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	19 622 467,38
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	29 715 947,63

12=(37/1)*100	Limit 15 %	8 914 784,29
13=37	Sledování limitu 15%	3,36%
14=142668000-37	Hodnota Skupiny 5	1 999 858,89

		- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -					- 5 -	
		Vyhrazené změny (Doměrky) dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)					Změna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny de minimis Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)	
ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
	II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba	- 955 406,39	20 666 919,89	19 711 513,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 898 693,48	18 723 773,90	31,50%	17 825 080,42	19 622 467,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 999 858,89	3,36%	
001.2	1 Příprava území (Město Lysá nad Labem) / odlišná tloušťka frézované vozovky, zastížení výztuže	- 57 943,14	978 740,45	920 797,31							- 57 943,14	978 740,45	1,65%	920 797,31	1 036 683,60								0,00%
001.1	2 Příprava území (KSUS) / Odlišná tloušťka frézovaných vozovkových vrstev, zastížení výztuže ubouraných betonových ploch	- 43 261,13	652 876,90	609 615,77							- 43 261,13	652 876,90	1,10%	609 615,77	696 138,03								0,00%
302.1	3 Hlavní stoka - Československé armády / Změna způsobu pažení výkopu v úseku SŠ 0 - SŠ 4	- 797 489,21	17 092 156,55	16 294 667,34							-797 489,21	17 092 156,55	28,76%	16 294 667,34	17 889 645,76								0,00%
302.1	4 Hlavní stoka - ulice Československé armády/ Rekonstrukce výměny šachty, napojení DN 300, šachta	0,00	1 646 774,19	1 646 774,19																	1 646 774,19	2,77%	
302.2	5 Vedlejší stoky / Úpravy vedlejších stok	- 52 326,51	0,00	- 52 326,51																	52 326,51	0,09%	
000.2	6 Vedlejší rozpočtové náklady / Rozšíření objemu geodetických prací	0,00	3 784,66	3 784,66																	3 784,66	0,01%	
921	7 DIO / Změna odjízdni trasy	- 4 386,40	292 587,14	288 200,74																	296 973,54	0,50%	

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	7
Název a evidenční číslo Stavby:	II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	DIO
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 921 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů	
07 Soupis prací SO (po všech změnách)	1	
08 Návrh DIO od SEDOZ z 07/2020	4	
09 Zápis z jednání za 4.8.2020	1	
10 Souhlas DI PČR Nymburk ze 17.8.2020	5	
11 Pokyn KSUS k provedení změny z 20.8.2020	1	
12 Stanovní přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - doplnění	2	
13 Potvrzení změny objízdné trasy	1	
14 Harmonogram prací z 20.10.2020	1	
15 Vyjádření AD 01	1	
16 Vyjádření AD 02	1	
17 Vyjádření TDI	1	
18 Plná moc pro Ing. Richarda Rakouše	1	
19 Plná moc pro Vojtěcha Melichara	1	
Počet listů celkem	21	

Aspe




Firma: Metrostav a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 0716500 II/272 Lysá nad Labem, průtah
 číslo a název SO SO921 DIO
 číslo a název rozpočtu: SO921 DIO



Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014211		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE nákup ornice	M3	12,000	315,85	3 790,20
0			Všeobecné konstrukce a práce				3 790,20
1			Zemní práce				
2	11130		SEJMUTÍ DRNU tl. 0,20m	M2	60,000	85,99	5 159,40
3	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I dovoz ornice	M3	12,000	300,78	3 609,36
4	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	60,000	145,57	8 734,20
5	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	60,000	9,87	592,20
1			Zemní práce				18 095,16
9			Ostatní konstrukce a práce				
6	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	247,000	54,83	13 543,01
7	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ DIO, kompletní vč. sloupků a podklad. desek Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	247,000	54,83	13 543,01
8	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	46 473,000	10,97	509 808,81
9	914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	70,000	54,83	3 838,10
10	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	70,000	54,83	3 838,10
11	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDEN	9 660,000	16,45	158 907,00
12	915000R		NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA Kompletní dřevěná autobusová zastávka "pódium" 2m x 15m, vč. vyznačení jízdních řádů	KUS	2,000	2 796,55	5 593,10
13	915321		VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení	M2	2,000	712,85	1 425,70
14	916122		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM DIO, kompletní položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	10,000	54,83	548,30
15	916123		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ DIO, kompletní Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	10,000	54,83	548,30
16	916129		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ DIO, kompletní položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	5 299,000	32,90	174 337,10
17	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	10,000	27,42	274,20
18	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - DEMONTÁŽ DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	10,000	27,42	274,20
19	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 2 - NÁJEMNÉ DIO, kompletní, vč. sloupků a podkladních desek položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KSDEN	2 191,000	8,77	19 215,07
9			Ostatní konstrukce a práce				905 694,00
			Celkem				927 579,36

TRANZIT nad 12t D10 list 1.





Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Vypracoval: Miroslav Čížek	Kreslil: Miroslav Čížek	SEDOZ
Objednatel: METROSTAV, a.s.			
Akce: Lysá nad Labem, ulice Československé armády - rekonstrukce komunikace			Formát: A1
Datum: 07/2023			Účel: PŠP
Číslo výkresu: 1			Strana: 1
Návrh DIO - D10 list 1.			Strana: 1

TRANZIT nad 12t D10 list 2.





Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Vypracoval: Miroslav Čížek	Kreslil: Miroslav Čížek	SEDOZ
Objednatel: METROSTAV, a.s.			
Akce: Lysá nad Labem, ulice Československé armády - rekonstrukce komunikace			Formát: A1
Datum: 07/2023			Účel: PŠP
Číslo výkresu: 2			Strana: 2
Návrh DIO - D10 list 2.			Strana: 2

**TRANZIT nad 12t
D10 list 3.**



Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Vypracoval: Miroslav Čihák	Kreslil: Miroslav Čihák	SEDOZ
Objednatel: METROSTAV, a.s.	Formát: A1		
Akce: Lysá nad Labem, ulice Československé armády - rekonstrukce komunikace			Měřítko: 1:500
Číslo výkresu: 3			Datum: 07.2019
Návrh DIO - D10 list 3.			Účel: PGP
			Paré č.:

**TRANZIT nad 12t
D10 list 4.**



Zodpovědná osoba: Tomáš Březina	Vypracoval: Miroslav Čihák	Kreslil: Miroslav Čihák	SEDOZ
Objednatel: METROSTAV, a.s.	Formát: A1		
Akce: Lysá nad Labem, ulice Československé armády - rekonstrukce komunikace			Měřítko: 1:500
Číslo výkresu: 4			Datum: 07.2019
Návrh DIO - D10 list 4.			Účel: PGP
			Paré č.:

Zápis z jednání Lysá nad Labem - oprava komunikace II/272

dne 04.08.2020 od 10,00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Lysá nad Labem

Příloha: prezenční listina

Etapy:

- I. 01.09.2020 – 30.11.2020 (Na Písku až Mánesova, včetně křižovatek)
- II. 15.03.2020 – 31.05.2020 (Mánesova až Resslerova)
- III. 01.06.2020 – 15.08.2020 (Resslerova až „v“)

(předpokládané termíny)

Zápis:

IDSK, dopravce: je nutné vyřešit objízdnu trasu pro autobusy, zejména pro kloubové, jedinou možností se stává vést objízdnu trasu přes sídliště, což znamená odparkování vozidel

- jiné možnosti objízdny tras budou ověřeny dne 06.08.2020 v 09,15 – sraz na autobusové zastávce pošta, Lysá nad Labem (zejména linky 432, 442)

Policie, DI NBK: z jakého důvodu není objízdna trasa v rámci II. a III. etapy vedena stejně, tedy přes ulici Komenského, Resslerova a Sídliště, tak jak je to u etapy I.

p. Havelka: v průzkumu dopravy plyne, že přes silnici č. II/272, ČSA projede denně kolem 7 500 – 8 000 vozidel, takto intenzivní silniční provoz není možné oficiálně svést na místní komunikaci, bylo by vhodné zamyslet se nad variantou, že by tuto objízdnu trasu mohli využívat rezidenti lokality Sídliště, např. na základě parkovací známky vydané Městskou policií Lysá nad Labem atd.

pí Uhrová: pro rezidenty by bylo nutné vydat oficiální výjimky ze stanovené přechodné úpravy provozu, což je dlouhý administrativní proces (oznámení zahájení řízení, stanovisko Policie ČR, rozhodnutí atd.), v předpokládaném množství žadatelů by se nedalo včas vyhovět všem, žadatelé by museli prokázat vážný zájem pro udělení výjimky

Policie DI NBK: souhlasí s objízdnu trasu pro nákladní dopravu, osobní dopravu by bylo vhodné svést již např. v Jiřicích, dále by bylo vhodné na náměstí B. Hrozného umístit DZ „Milovice rovně“

MěÚ Milovice: bylo by vhodné umístit dopravní značení informující o uzavírce již na vyústění obchvatu v Milovicích (ul. „prodloužená“ Armádní a silnice II/272) a též na vyústění obchvatu Lysá nad Labem v místě odbočení směr Ostrá

p. Vydra: bylo by vhodné povolit prozatím pouze realizaci I. etapy a po úpravách a doplnění povolit teprve II. a III. etapu

Ing. Vítěk a Ing. Rakouš: souhlasili



Pomáhat a chránit

JID: PCR01ETRpo136939649

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Nymburk
Dopravní inspektorát



KRPS-196966-1/ČJ-2020-010806-ZU

17. srpna 2020

Počet listů: 1

Přílohy: 1/5

SEDOZ DZ s.r.o.
Poděbradova 1751
289 22 Lysá nad Labem

Lysá nad Labem, ul. ČSA – oprava povrchu komunikace s. č. II/272 – stanovisko DI PČR Nymburk.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk na základě Vaší žádosti ve věci zvláštního užívání a předloženého návrhu přechodné úpravy provozu na shora uvedenou akci, Vám po prostudování a provedeném šetření sděluje následující stanovisko.

Předmětem zvláštního užívání jsou stavební práce při rekonstrukci komunikace silnice č. II/272 ulice Československé armády v obci Lysá nad Labem.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk jako příslušný orgán podle § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

SOUHLASÍ

se zvláštním užíváním silnice č. II/272 ul. Československé armády v obci Lysá nad Labem dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a s realizací předloženého návrhu dopravního značení **při dodržení níže uvedených podmínek.**

- Dopravní značení č. IS 11b **nebude** duplikovat již stanovené směrové značení.

Otevřené výkopy musí být řádně označeny, zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti osvětleny.

V případě omezení průchodnosti chodců, bude chodník uzavřen a chodci na tuto skutečnost upozorněni. Příčné přechody pro chodce musí být opatřeny lávkami se zábradlím.

Dopravní značení, které je v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude zakryto.

Dopravní značení musí být osazeno podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích - TP 66.

Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dopravní značky užívané k přechodnému dopravnímu značení musí být provedeny výhradně jako reflexní.

Po ukončení akce musí být povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užitá na akci ihned odstraněna.


Jako dotčený orgán podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích požadujeme v přechodné úpravě provozu zohlednit výše uvedené podmínky.

Dopravní inspektorát PČR Nymburk si vyhrazuje možnost stanovit další podmínky, které si vyžadují naléhavé okolnosti při zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Zpracoval: nrap. Jiří Kopřiv.

z r. por. Bc. Jan Šťastný

npor. Ing. Josef Ulrich, DiS.
vedoucí DI Nymburk







Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP65 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH II.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.

Bude zajištěn bezpečný přístup do nemovitostí dotčených stavbou!


Otevřené výkopy budou zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti budou osvětleny!

Stávající dopravní značení, které bude v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!







situace Lysá n/L - Litol



situace Ben. Vrutice



situace křiž. Boží Dar



situace Benátky n/J


Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP65 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH II.VYDÁNÍ, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.


POZOR

 TEXT
**IP22 - SIL. II/272
 V LYSÉ N/L
 UZAVŘENA**

Stávající dopravní značení, které bude v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!

Zpracovatel	Vypracoval	Kontrola	 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Technická řešení	Technická řešení	Technická řešení	
Opracovatel: METROSTAV a.s.			
Acem	Lysá n/L, II/272 - oprava povrchu komunikace	Titulář	A3
		Datum	25.2.2010
		Učel	ZUK, PÚP, ÚZ
Objekt	Návrh DIO - I. etapa, širší vztahy	Číslo výkresu	
		Platí o	


POZOR

IP22 - SIL. II/272
V LYSÉ N/L
UZAVŘENA




<p>SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ</p>	
<p>Objekt: Lysá n/L, II/272 - oprava povrchu komunikace</p>	<p>Podpis: [Signature]</p>
<p>Objekt: Návrh DIO - OBJÍZDNÁ TRASA PRO VLAKA DO 121</p>	<p>Podpis: [Signature]</p>

Stávající dopravní značení, které bude v kolizi s DZ přechodným nutno zakrýt!

Při umístění dopravního značení musí být dodrženy podmínky dané v TP65 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH II.VY, zák.č.361/2000 Sb. v platném znění, a zák.č. 13/1997 Sb. v platném znění.



Základní označení Tematická skupina	Výpracování Technická výtaha	Kvalita Stupeň výtaha	SEDOZ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Opracovatel METROSTAV a.s.			
Název Lysá n/L, II/272 - oprava povrchu komunikace			Formát A3
			Stavba 2020
			Datum 06/2020
			Učel DOK, POK, IZ
Obsah Návrh DIO - OBJÍZDNÁ TRASA PRO VOZIDLA NAD 12t			Stupeň systému
			Plavba



*Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11*

SEDOZ DZ s.r.o.
Poděbradova 1751
289 22 Lysá nad Labem

Vás dopis značky ze dne

Naše značka
5638/20/KSUS/MHT/GEIS

Vyřizuje telefon

Praha
20.8.2020

Věc: Vyjádření k přechodné úpravě silničního provozu (úplná uzavírka) a vedením objízdné trasy po silnici č. II/332, III/3316, III/2725, II/331, II/610, III/2752, D10 a II/272, akce: „Lysá nad Labem – II/272 – oprava povrchu komunikace I. etapa“

K předložené žádosti Vám sdělujeme, že Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje souhlasí s *přechodnou úpravou provozu a vedením objízdné trasy pro OS* po silnici č. III/3316, III/2725 a II/332 a pro NA po silnici č. II/331, II/610, III/2752, D10 a II/272 v termínu od **21.9.2020 do 18.12.2020**.

(z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při výše uvedené stavbě).

Objízdná trasa pro NA není vhodná pro vozidla s hmotností nad 23t. Požadujeme zřídit v rámci značení objízdné trasy nad 12t, SDZ IP 22 s upozorněním na tuto omezenou zatížitelnost mostu ev.č. 331-010 v Sojovicích. Místo umístění SDZ IP 22 bude projednáno s příslušným DI PČR.

Dopravní značení bude schválené Policií ČR, přechodnou úpravu provozu na silnici Vám stanoví odbor dopravy MěU Lysá nad Labem.

Zhotovitel: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00

Odpovědná osoba: Ing. Ondřej Vítek, tel.: 702 012 844

S pozdravem

Lenka Chmelová
vedoucí TSÚ – oblast Mnichovo Hradiště



MĚSTSKÝ ÚŘAD NYMBURK

odbor správy městského majetku

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

Ze dne:
Číslo jednací: MUNYM-050/69251/2020/Jeř
Vyřizuje: Jeřábek Zdenek
Telefon:
E-mail:
Nymburk:

Tomáš Březina-SEDOZ

Stratov 125
289 22 Lysá nad Labem

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci-doplnění

Městský úřad Nymburk, Odbor správy městského majetku podle § 124, odstavec 1 a 6 zákona č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích, stanovuje **firmě Tomáš Březina-SEDOZ, Stratov 125, 289 22 Lysá nad Labem, IČ:45833443** podle § 77 odst. 1 písm. c) z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, **přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy, správní obvod města Nymburka.**

Přechodná úprava provozu bude provedena na základě akce: Lysá nad Labem-II/272-oprava povrchu komunikace I. etapa, doplněno dle vyjádření PCR-DI Nymburk, č.j.:KRPS-196966-1/ČJ-2020-010806-ZU.

Za umístění dopravních značek zodpovídá: Ing. Ondřej Vítek, tel.: 702012844.

Termín přechodné úpravy provozu: Od 21.09.2020 do 18.12.2020 nepřetržitě.

Dopravní značky přechodné úpravy provozu budou provedeny dle schváleného DIO.

Dopravní značky musí být rozměrem a barevným provedením v základní velikosti a v souladu s TP 66 (III. vydání) Zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích.

Odbor SMM a Policie ČR-DI Nymburk si vyhrazuje právo **stanovení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem.**

Umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., a TP 66 (III. vydání) a musí být po celou dobu osazení udržováno ve stavu, který odpovídá platným právním předpisům. V případě poškození dopravního značení bude neprodleně zjednána náprava.

Dopravní značení bude umístěno na červenobílých pruhovaných sloupcích, spodní hrana DZ bude min. 60 cm nad vozovkou. Dopravní značení bude zajištěno proti posunutí, otočení nebo pádu, k čemuž by mohlo dojít vlivem povětrnostních podmínek či silničního provozu.

Místní úprava provozu, která je v rozporu s přechodnou úpravou, bude zakryta.


Stanovení přechodné úpravy provozu nenahrazuje povolení uzavírky a nařízení objíždky ve smyslu ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.

Proti stanovení přechodné úpravy provozu nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Dopravní značky užívané k zabezpečování pracovních míst musí být provedeny výhradně jako reflexní. Po ukončení akce budou všechny užití dopravní značky úplné a částečné uzavírky z komunikací ihned odstraněny.

Dále obdrží: - Městský úřad Lysá nad Labem, Odbor dopravy
- Policie ČR-DI Nymburk
- KSÚS Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, Praha 5, Oblast Kutná Hora a Mnichovo Hradiště.

Příloha: 4x DIO, vyj. PČR-DI Nymburk, vyj. KSÚS Stř.kraje, p.o., Oblast Mnichovo Hradiště.



Městský úřad Lysá nad Labem

Odbor dopravy

Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Spis. zn.: MULNL-OD/1426/2020/Uh
Č. j.: MULNL-OD/1426/2020
Vyřizuje: Kateřina Uhrová
Tel.: 325 510 299
E-mail:
Počet listů: 1
Fax.: 325 552 066
Datum: 08.01.2021

Věc: Potvrzení

Městský úřad v Lysé nad Labem, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že objízdnou trasu přes obec Zbožíčko v rámci úplné uzavírky silnice č. II/272, ulice ČSA v obci Lysá nad Labem nebylo možné vést, jelikož mostek č. 332-003 ve zmiňované obci, tedy v obci Zbožíčko, neodpovídal svou maximální nosností pro vedení tranzitní dopravy. Proto byla objízdná trasa vedena před obce Stratov a Milovice a přes obce Dvorce a Sojovice, kde technický a stavební stav komunikací a mostků byl odpovídající pro vedení objízdné trasy. Tato bylo zjištěno a odsouhlaseno na vstupní jednání dne 05.08.2020.

Středočeský kraj

v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, p. o.

Mgr. Zdeněk Dvořák

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj : PX 2021
V Praze : 26. ledna 2021
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

Akce: II/272 Lysá nad Labem, průtah

Věc: Vyjádření AD č. 9 k ZBV č. 6

Vážený pane řediteli,

dne 8. 1. 2021 jsme obdrželi elektronicky od zhotovitele návrh ZBV č. 6, který řeší změnu objízdné trasy v rámci SO 921.

V rámci DSP/PDPS byla objízdná trasa – tranzit navržena mimo jiné po silnici II/332 přes obec Zbožíčko. Vzhledem k tomu, že do realizace stavby se nepodařilo odstranit sníženou zatížitelnost mostu ev. č. 332-003 je nutné změnit objízdnou trasu – tranzit přes Sojovice na dálnici D10.

AD posoudil návrh ZBV č. 6 z technického hlediska a s návrhem ZBV č. 6 souhlasí.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina

Středočeský kraj

v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, p. o.

Mgr. Zdeněk Dvořák

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj : PX 2021
V Praze : 24. března 2021
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

Akce: II/272 Lysá nad Labem, průtah

Věc: Vyjádření AD č. 16

Vážený pane řediteli,

dne 18. 3. 2021 jsem obdržel od zhotovitele návrh ZBV č. 7. Po prostudování AD ověřil, že se jedná o přečíslované ZBV v původním číslování č. 6, při čemž souhlas k těmto ZBV jsou řešeny vyjádření AD č. 9.

Mimo změny číslování AD dohledal změnu zařazení ZBV. Jiné změny AD neshledal.

S ohledem na výše uvedené AD souhlasí se ZBV č. 7.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina

PUDIS a.s.
Podbabská 1014/20
160 00, Praha 6

Středočeský kraj

v zastoupení

**Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.**
Zborovská 11
150 00, Praha

V Lysé nad Labem, 22. 3. 2021

Vyřizuje: Ing. Jindra Flanderková, TDI

.cz

Stavba: II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba

Vyjádření TDI k ZBV 007

Vážení,

v PDPS byla navržena objízdná trasa pro tranzitní dopravu přes obec Zbožíčko po silnici II/332, kde se nachází most ev. č. 332-003, který v současné době neodpovídá svou maximální nosností pro vedení tranzitní dopravy. Proto v rámci RDS byla navržena a odsouhlasena příslušným silničním správním úřadem objízdná trasa pro tranzitní dopravu do 12 t přes obce Stratov a Milovice a nad 12 t po silnici II/331 přes Sojovice, dále po dálnici D10 až na EXIT 27 Benátky nad Jizerou a dále po silnici II/272 do Lysé nad Labem. Zhotovitel předložil návrh ZBV 007, který řeší změnu DIO od 21. 9. 2020 do 15. 8. 2021. Uvedené množství u položek SO 921 č. 6 – 11, 16 a 19 odpovídá skutečnosti. K tomuto návrhu nemám za TDI připomínky.

S pozdravem

Ing. Jindra Flanderková



PLNÁ MOC


Společnost **Metrostav Infrastructure a.s.**, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 24204005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819 (dále jen "zmocnitel"), kterou zastupuje představenstvo společnosti jednající Ing. Radimem Čápem, Ph.D., předsedou představenstva, a Ing. Zdeňkem Ludvíkem, místopředsedou představenstva, tímto zmocňuje:


Ing. Richarda Rakouše

zaměstnance zmocnitele v pozici oblastního ředitele, datum narození
bydliště (dále jen „zmocněnec“)

k jednání za zmocnitele, jako zhotovitele stavby, při administraci změn závazků pro stavbu „II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba“. Zmocněnec je takto za zmocnitele oprávněn projednávat změny, podepisovat dokumentaci změny a provádět další úkony a jednání s tím přímo související ve vztahu k objednateli stavby.

V Praze dne 2. 9. 2020


.....
Ing. Radim Čáp, Ph.D.
předseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.


Ing. Zdeňěk Ludvík
místopředseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

V Praze dne 2. 9. 2020 zmocnění přijímám:

....
Ing. Richard Rakouš
oblastní ředitel
Metrostav Infrastructure a.s.

V Říčanech dne 4. 12. 2020

Metrostav Infrastructure a.s.
Koželužská 2246/5
180 00 Praha 8

Oznámení Zhotoviteli o změně

Zhotoviteli stavby (Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8) se dává na vědomí změna osoby ve věcech technických dle článku 15 odst. 15.6 Smlouvy o dílo takto:

Původní oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Petr Nádvorník,

Nově oprávněná osoba ve věcech technických: Vojtěch Melichar,

V Říčanech dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel