

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 000.1 / 1	Číslo ZBV: 8
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady		

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov IČO: 00066001
Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem IČO: 00239402

Zhotovitel: Metrostav Infrastructure a.s. Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 24204005 člen Skupiny Metrostav (Metrostav a.s. IČO: 00014915)

Rekapitulace ZBV č. 8 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8 .1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8 .2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8 .3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8 .4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8 .5	0,00	335 248,00	335 248,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8	0,00	335 248,00	335 248,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 000.1 / 1	Číslo ZBV: 8 . 5
---	---	----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29.7.2020 č. smlouvy objednatele S-2057/00066001/2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
 a Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem

Zhotovitel: Společnost Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel č. 1 - Město Lysá n.L.
2. Změnový list	2	Objednatel č. 2 - KSÚS
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3	Zhotovitel
4. Rozpis ocenění Změn položek	4	Projektant
5. Přehled zařazení změn do skupin	5	Stavební dozor
6. přehled dalších dokladů	6	Regionální dotační kancelář
Další doklady dle přehledu dokladů	18	

Iniciátor změny: Objednatel č. 2 - Zhotovitel na základě odlišností RDS

Popis a zdůvodnění Změny: **Dodatečné projektové práce na autobusovou zastávku**

Na základě Žádosti o zřízení autobusové zastávky (doklad č. 11) Integrovanou dopravou Středočeského kraje PID a pokynu objednatele (doklad č.14) byla vypracována dodatečná projektová dokumentace na novou jednosměrnou autobusovou zastávku do probíhající rekonstrukce ulice Československé armády jižním směrem těsně před křižovatkou s Poděbradovou ulicí. Dle uvedeného požadavku byly dále upraveny další dva autobusové základy a byly provedeny úpravy v některých dalších souvisejících SO a jim příslušných PD. Podrobněji popisují rozsah prací (doklad č.13).

K podpisu smlouvy a zahájení realizace stavby došlo 29.7.2020. RDS zajišťoval zhotovitel od tohoto data. Změnu vyvolal PID až dopisem ze dne 30.9.2020, kdy již byla RDS rozpracována (doklad č. 12). Projektant tak musel uvedeně části RDS znovu přeprojektovat.

Rozsah stavebních prací na objektech dotčených změnou ZBV 8 (SO 121, 123.1, 123.2, 124, 442.1) činí 30% rozahu celé stavby. Rozsah projektových prací této změny ZBV 8, vyjádřených novými položkami pro úpravy RDS a PD pro změnu před dokončením, činí 27,3% smluvního rozsahu projektových prací, pol.č.9 a 10. Individuální kalkulace změnových prací na PD tedy poměrově odpovídá rozsahu prací dle nabídky.

Nabídka podzhotovitele změnových projekčních prací byla upravena zhotovitelem o správní a výrobní režii a zisk v souhrnné výši 15%.

Vyvolaná změna, spočívající v úpravách již vyhotovené RDS dotčených SO, byla odsouhlasena odpovědným technickým zástupcem Objednatele, TDS (doklady č.15-19).

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle § 5, odst. 1, písm.e), resp. §12 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017), upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 5. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 4 se jedná o změnu de minimis.

S účinky ke dni 1. 9. 2020 došlo k převodu části závodu v podobě organizačního útvaru označovaného jako „Divize 4“ ze společnosti Metrostav a.s. na společnost Metrostav Infrastructure a.s. V rámci tohoto převodu vstoupila společnost Metrostav Infrastructure a.s. též do smluvního vztahu s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace a Městem Lysá nad Labem, jehož předmětem je realizace stavby "II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba". Objednatel byl o této skutečnosti vyrozuměn oznámením ze dne 1. 9. 2020.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	335 248,00	335 248,00	335 248,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Ondřej Vítek	datum	08-04-2021	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Pavel Hrdina	datum		podpis
Stavební dozor	jméno	Ing. Jindra Flanderková	datum	08-04-2021	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum		podpis
Zástupce objednatele (Město Lysá n/L):	jméno	Ing. Karolína Stařecká	datum	17. 05. 2021	podpis
Zástupce objednatele (KSÚS):	jméno	Vojtěch Melichar	datum	08-04-2021	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č.1 (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichneger Středočeský kraj	datum	26. 05. 2021	podpis
Objednatel č.2 (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Karel Otava Lysá nad Labem	datum	17. 05. 2021	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Richard Rakouš Metrostav Infrastructure a.s.	datum	08-04-2021	podpis
					Číslo paré: / /

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 8

Název stavby:	II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	000.1 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Vedlejší a ostatní náklady

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 315 355,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 315 355,00	0,00

Číslo změny SO/PS:

1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	335 248,00	335 248,00	14,48%

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	2 650 603,00	335 248,00	14,48%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Ondřej Vítek datum: 08-04-2021 podpis:

Projektant (autorský dozor): Ing. Pavel Hrdina datum: podpis: ✓

Stavební dozor: Ing. Jindra Flanderková datum: 08-04-2021 podpis:

Zástupce Objednatele: Vojtěch Melichar datum: 08-04-2021 podpis: ✓

Supervize (RDK) Ing. Václav Chytil datum: podpis:

Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny: Ing. Jaroslava Jurková datum: podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 8

Evidenční číslo a název stavby: II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 000.1 Vedlejší a ostatní náklady								č. 1					
Číslo a název rozpočtu: 000.1 Vedlejší a ostatní náklady								Skupina Změn: . 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nové položky											
101	02940.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	0,000	1,000	1,000	180 090,00	0,00	0,00	180 090,00	180 090,00	180 090,00	100,00%
102	02943a.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	0,000	1,000	1,000	155 158,00	0,00	0,00	155 158,00	155 158,00	155 158,00	100,00%
		Celkem						0,00	0,00	335 248,00	335 248,00	335 248,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	59 431 895,26
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	79 478 656,76
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	96 169 174,69
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	133,73%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (6), písm. b)	-1,61%

II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	17 825 080,42
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	29,99%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	17 829 568,58

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	33,02%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	19 622 467,38
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	29 715 947,63

12=(37/1)*100	Limit 15 %	8 914 784,29
13=37	Sledování limitu 15%	3,93%
14=142668000:37	Hodnota Skupiny 5	2 335 106,89

		- 1 -					- 2 -					- 3 -					- 4 -					- 5 -	
		Vyhrazené změny (Doměrky) dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)					Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)					Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákonu č. 134/2016 Sb.)	
Z	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	26=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba	- 955 406,39	21 002 167,89	20 046 761,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 898 693,48	18 723 773,90	31,50%	17 825 080,42	19 622 467,38	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 335 106,89	3,93%
001.2	1	Příprava území (Město Lysá nad Labem) / odlišná tloušťka frézované vozovky, zastížení výžluže	- 57 943,14	978 740,45	920 797,31							- 57 943,14	978 740,45	1,65%	920 797,31	1 036 683,60							0,00%
001.1	2	Příprava území (KSUS) / Odlišná tloušťka frézovaných vozovkových vrstev, zastížení výžluže ubouraných betonových ploch	- 43 261,13	652 876,90	609 615,77							- 43 261,13	652 876,90	1,10%	609 615,77	696 138,03							0,00%
302.1	3	Hlavní stoka - Československé armády / Změna způsobu pažení výkopu v úseku SŠ 0 - SŠ 4	- 797 489,21	17 092 156,55	16 294 667,34							-797 489,21	17 092 156,55	28,76%	16 294 667,34	17 889 645,76							0,00%
302.1	4	Hlavní stoka - ulice Československé armády/ Rekonstrukce výměny šachty, napojení DN 300, šachta	0,00	1 646 774,19	1 646 774,19																	1 646 774,19	2,73%
302.2	5	Vedlejší stoky / Úpravy vedlejších stok	- 52 326,51	0,00	- 52 326,51																	52 326,51	0,09%
000.2	6	Vedlejší rozpočtové náklady / Rozšíření objemu geodetických prací	0,00	3 784,66	3 784,66																	3 784,66	0,01%
921	7	DIO / Změna odjízdní trasy	- 4 388,40	292 587,14	288 200,74																	296 973,54	0,48%
000.1	8	Vedlejší a ostatní náklady / Dodatečné projektové práce n	0,00	335 248,00	335 248,00																	335 248,00	0,56%

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	8
Název a evidenční číslo Stavby:	II/272 Lysá nad Labem, průtah - stavba
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 000.1 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů	
07 Soupis prací SO (po všech změnách)	1	
08 Vyjádření AD 01	1	
09 Vyjádření AD 02	1	
10 Vyjádření TDI	1	
11 Žádost PID o zřízení autobusové zastávky	1	
12 Harmonogram předávání konceptu RDS	1	
13 Cenová nabídka M4 ROAD DESIGN s.r.o.	3	
14 Pokyn KSÚS k provedení změn	2	
15 Titulní list změny RDS SO 121	1	
16 Titulní list změny RDS SO 123.1	1	
17 Titulní list změny RDS SO 123.2	1	
18 Titulní list změny RDS SO 124	1	
19 Titulní list změny RDS SO 442.1	1	
20 Plná moc pro Ing. Richarda Rakouše	1	
21 Plná moc pro Vojtěcha Melichara	1	
Počet listů celkem	18	

Aspe

Firma: Metrostav a.s.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba 0716500 II/272 Lysá nad Labem, průtah
 číslo a název SO SO000.1 Vedlejší a ostatní náklady
 číslo a název rozpočtu: SO000.1 Vedlejší a ostatní náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	00410R		VEDLEJŠÍ NÁKLADY obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek	KPL	1,000	16 173,75	16 173,75
2	00420R		OSTATNÍ NÁKLADY obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek	KPL	1,000	5 391,25	5 391,25
3	02711R		OZNAČENÍ STAVBY provizorní dopravní značení - kompletní (ozn. stavby) vč. patních desek, sloupků, kontroly úplnosti během výstavby, vč. odvozu	KPL	2,000	4 935,10	9 870,20
4	02900R		OSTATNÍ POŽADAVKY - KOORDINACE zahrnuje veškeré náklady spojené s koordinováním stavebních prací	KPL	1,000	26 956,25	26 956,25
5	02902R		OSTATNÍ POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJEKTŮ Před a po stavbě	KPL	1,000	32 347,50	32 347,50
6	02910R		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení obvodu stavby, vč. vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby,	KPL	1,000	70 086,25	70 086,25
7	02910Ra		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení stávajících sítí vč. geodet. zaměření průběhů zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,000	280 345,00	280 345,00
8	02911R		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč. zákresu do katastrální mapy a její digitalizace	KPL	1,000	70 086,25	70 086,25
9	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-Z-PDS zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,000	970 425,00	970 425,00
10	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Skutečného provedení stavby zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,000	97 042,50	97 042,50
11	02945		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro klad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem	HM	5,500	3 773,88	20 756,34
12	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000	12 939,00	12 939,00
13	029522		OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY revizní zprávy zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KUS	1,000	10 782,50	10 782,50
14	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení	KPL	1,000	689 411,49	689 411,49
15	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Inženýrská činnost pro DIO zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000	2 741,72	2 741,72
Nové položky							
101	2940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Cena stanovená z CN (doklad č.12) včetně navýšení o správní režii 5%, výrobní režii 5%, zisk 5% $156\ 600 * 1,15 = 180\ 090\ Kč$	KPL	1,000	180 090,00	180 090,00
102	02943a		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Cena stanovená z CN (doklad č.12) včetně navýšení o správní režii 5%, výrobní režii 5%, zisk 5% $134\ 920 * 1,15 = 155\ 158\ Kč$	KPL	1,000	155 158,00	155 158,00
Všeobecné konstrukce a práce							2 650 603,00
Celkem							2 650 603,00

Středočeský kraj

v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, p. o.

Mgr. Zdeněk Dvořák

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj : PX 2021
V Praze : 26. ledna 2021
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

Akce: II/272 Lysá nad Labem, průtah

Věc: Vyjádření AD č. 10 k ZBV č. 7

Vážený pane řediteli,

dne 8. 1. 2021 jsme obdrželi elektronicky od zhotovitele návrh ZBV č. 7, který řeší projekční práce na doplnění nové autobusové zastávky.

Dle požadavku IDSK bude nová autobusová zastávka zřízena v úseku ulice Československé armády mezi křižovatkami s ulicemi Mánesova a Na Písku ve směru Husovo náměstí. Zřízení autobusové zastávky si vyžádá změnu situačního řešení SO 121, SO 123 a SO 124 a dále úpravy podzemních vedení technické infrastruktury.

AD posoudil návrh ZBV č. 7 z technického hlediska a s návrhem ZBV č. 7 souhlasí.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina

Středočeský kraj

v zastoupení

Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, p. o.

Mgr. Zdeněk Dvořák

Zborovská 11

Praha, 150 00

Čj : PX 2021

V Praze : 24. března 2021

Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

Akce: II/272 Lysá nad Labem, průtah

Věc: Vyjádření AD č. 17

Vážený pane řediteli,

dne 18. 3. 2021 jsem obdržel od zhotovitele návrh ZBV č. 8. Po prostudování AD ověřil, že se jedná o přečíslované ZBV v původním číslování č. 7, při čemž souhlas k těmto ZBV jsou řešeny vyjádření AD č. 10.

Mimo změny číslování AD dohledal změnu zařazení ZBV. Jiné změny AD neshledal.

S ohledem na výše uvedené AD souhlasí se ZBV č. 8.

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.

Ing. Pavel Hrdina

PUDIS a.s.
Podbabská 1014/20
160 00, Praha 6

Středočeský kraj

v zastoupení

**Krajské správy a údržby silnic
Středočeského kraje, p. o.**
Zborovská 11
150 00, Praha

V Lysé nad Labem, 22. 3. 2021

Vyřizuje: Ing. Jindra Flanderková, TDI

Stavba: II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba

Vyjádření TDI k ZBV 008

Vážení,

na základě žádosti o zřízení autobusové zastávky IDSK byla vypracována dodatečná projektová dokumentace na novou jednosměrnou autobusovou zastávku do probíhající rekonstrukce ulice Československé armády jižním směrem těsně před křižovatkou s Poděbradovou ulicí.

Zhotovitel předložil návrh ZBV 008. Uvedené množství u položek SO 000.1 č. 1 – 15, 101 a 102 odpovídá skutečnosti.

K tomuto návrhu nemám za TDI připomínky.

S pozdravem

Ing. Jindra Flanderková



Vaše značka:
Naše značka: 1135/20; útvar DO/3
Vyřizuje: Lauda; tel
Datum: 30. 9. 2020

Vážený pan
Vojtěch Melichar
Krajská správa a údržba silnic SČK, p. o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Žádost o zřízení zastávky

Vážený pane Melichare,

žádáme Vás o změnu během výstavby projektu rekonstrukce ulice Československé armády v Lysé nad Labem.

Z důvodu vysoké poptávky byly na autobusové lince 432 projíždějící touto ulicí nasazeny na vybrané spoje kloubové autobusy o délce 19 m. Dlouhodobým požadavkem města Lysá nad Labem je zajíždění alespoň vybraných spojů do blízkosti ZŠ Komenského, tedy obousměrné obslužení stávající zastávky *Lysá nad Labem, škola* umístěné v paralelně vedené ulici Veleslavínova.

S ohledem na větší rozměry těchto kapacitních autobusů i s přihlédnutím k poměrně stísněným prostorovým podmínkám i pro autobusy standardní délky 12 m v ulicích Veleslavínova a Mánesova se nám z dlouhodobého hlediska jeví obousměrná obsluha této zastávky na stávajícím místě jako nevhodná a riziková.

Abychom byli schopni splnit požadavky Lysé nad Labem na zajištění bezpečnosti dětí dojíždějících do ZŠ, tak i požadavky na navýšení kapacity spojů, dovoluujeme si Vás tímto požádat o doplnění nové jednosměrné autobusové zastávky do probíhající rekonstrukce ulice Československé armády v jižním směru těsně před křižovatkou s Poděbradovou ulicí. Požadovaná zastávka by měla být umístěná v zálivu s délkou 19 m ideálně s kasselským obrubníkem o výšce nášlapu 16 cm.

Předem děkujeme za Vaši součinnost.

S pozdravem

Ing. Pavel Winter

zástupce ředitele pro dopravní obslužnost

Harmonogram předávání konceptu RDS

		Termín předání
SO001.1	Příprava území (Středočeský kraj)	-
SO001.2	Příprava území (Město Lysá nad Labem)	-
SO121	Silnice II/272	31.08.2020
SO123.1	Chodníky a vjezdy (Středočeský kraj)	15.09.2020
SO123.2	Chodníky a vjezdy (Město Lysá nad Labem)	15.09.2020
SO124	Parkovací pruhy	04.09.2020
SO125	Úpravy objízdných komunikací	15.09.2020
SO301	Vodovod	31.08.2020
SO302	Jednotná kanalizace	25.08.2020
SO434	Kabelové vedení NN, VN - ochrana	-
SO442.1	Veřejné osvětlení - přeložka	31.08.2020
SO442.2	Veřejné osvětlení - doplnění osvětlení přechodu	31.08.2020
SO452	Kabelové vedení LysaFree - úprava trasy	31.08.2020
SO461	Kabelové vedení vedení CETIN ochrana	-
SO501	Přeložka plynovodu STL	14.08.2020
SO821	Vegetační úpravy a náhradní výsadba	30.11.2020
SO921	DIO	-

Naše značka: 127/20/20-016/CP
Vyřizuje: Ing. Jan Zapletal
Tel.:
Email:
Místo/datum: Praha, 21. 12. 2020

Metrostav Infrastructure a.s.
Ing. Ondřej Vítek
Koželužská 2246/5
180 00 Praha 8 - Libeň

Věc: Cenová nabídka – II/272 Lysá nad Labem, průtah
Dokumentace pro změnu stavby před dokončením, změna realizační dokumentace stavby

Vážený pane inženýre,

na základě Vaší poptávky si Vám dovoluji zaslat cenovou nabídku na zajištění:

1. Dokumentace pro změnu stavby před dokončením;
2. Změny realizační dokumentace stavby.

Důvodem pro zpracování cenové nabídky je požadavek objednatele stavby Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (KSÚS) na provedení části stavby odchylně od dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby. Požadavek zahrnuje doplnění jedné zcela nové zastávky pro autobusy v provedení autobusového zálivu a úpravu dvou projektovaných zastávek pro autobusy, rovněž v provedení autobusového zálivu. Požadavek vyplývá z dodatečného požadavku společnosti Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK), který uplatnila u objednatele stavby dne 30. 9. 2020 dopisem zn. 1135/20.

Nabídková cena byla stanovena následovně:

Projektové práce	Cena
1. Dokumentace pro změnu stavby před dokončením	156 600,-
2. Změna realizační dokumentace stavby.	134 920,-
Cena celkem bez DPH	291 520,-
DPH 21 %	61 219,20,-
Cena celkem s DPH	352 739,20,-

Podrobná kalkulace ceny s využitím hodinových sazeb dle sazebníku pro navrhování orientačních nabídkových cen a projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2020 (čl. 2.4.2) je přílohou nabídky.

V cenové nabídce je zahrnuto přeřešení uličního profilu v prostoru nové i upravovaných autobusových zastávek. Toto přeřešení se, v souladu s požadavky IDSK a KSÚS, dotýká všech silničních objektů a dále vyvolává úpravy projektové dokumentace veřejného osvětlení a vegetačních úprav. Součástí nabídky není zajištění projektových a inženýrských činností pro přeložky sdělovacích vedení ve správě společnosti CETIN a LysaFree. V rámci změny RDS budou upraveny soupisy prací.

Součástí nabídky není zajištění změny stavebního povolení, resp. zajištění povolení změny stavby před dokončením. Dle pokynu zástupce KSÚS si toto povolení zajistí objednatel vlastními silami.

Dokumentace pro změnu stavby před dokončením bude zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., v aktuálním znění, v rozsahu přílohy č. 5, kterou se upravuje rozsah a obsah dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace, případně dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., v aktuálním znění, v rozsahu přílohy č. 11, kterou se upravuje rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně účelové komunikace, vše v závislosti na projednání s příslušným stavebním úřadem.

Návrh provedení:

- Ad 1) Dokumentace pro změnu stavby před dokončením bude objednateli předána 1x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) a 2x v tištěné podobě;
- Ad 2) Dokumentace RDS bude objednateli předána v provedení vyplývajícím ze smlouvy mezi společností Metrostav Infrastructure a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje.

Navržené termíny:

- Ad 1) Do 6 týdnů od objednání (předpoklad 02/2020);
- Ad 2) Dle potřeb stavby operativně.

Návrh platebních podmínek:

Fakturace bude provedena:

- po odevzdání dokumentace změny stavby před dokončením
- po odevzdání čistopisu změnových RDS

vždy ve výši odpovídající cenové nabídce.

Nabídku jsme připraveni s Vámi osobně projednat a diskutovat další možnosti vzájemné spolupráce.

S pozdravem

Příloha: Specifikace ceny

Příloha č. 1 Specifikace ceny

II/272 Lysá nad Labem, průtah

Položka	množství	velmi náročné a koncepční práce	množství	náročné práce	množství	méně náročné práce	cena celkem
1) Dokumentace pro změnu stavby před dokončením	hod	Kč/hod	hod	Kč/hod	hod	Kč/hod	
A Průvodní zpráva (zahrnuje mj. údaje o stavbě, stavebníkovi, zpracovateli, vlastnících, správcích, členění stavby atd.)	4	920,00 Kč	4	710,00 Kč	0	570,00 Kč	6 520,00 Kč
B Souhrnná technická zpráva (zahrnuje mj. popis území stavby, celkové popis stavby, připojení na technickou infrastrukturu, dopravní řešení, řešení vegetace, vliv na ŽP, ochranu obyvatelstva, ZOV, HMG, celkové vodohospodářské řešení atd.)	8	920,00 Kč	16	710,00 Kč	0	570,00 Kč	18 720,00 Kč
C Situační výkresy							0,00 Kč
Katastrální situační výkres	0	920,00 Kč	8	710,00 Kč	0	570,00 Kč	5 680,00 Kč
Koordinální situační výkres	4	920,00 Kč	8	710,00 Kč	24	570,00 Kč	23 040,00 Kč
D Dokumentace objektů							0,00 Kč
SO 121 Silnice II/272	12	920,00 Kč	20	710,00 Kč	32	570,00 Kč	43 480,00 Kč
SO 123.1 Chodníky a vjezdy (Středočeský kraj)	4	920,00 Kč	10	710,00 Kč	6	570,00 Kč	14 200,00 Kč
SO 123.2 Chodníky a vjezdy (Město Lysá nad Labem)	4	920,00 Kč	10	710,00 Kč	6	570,00 Kč	14 200,00 Kč
SO 124 Parkovací pruhy	4	920,00 Kč	4	710,00 Kč	6	570,00 Kč	9 940,00 Kč
SO 442.1 Veřejné osvětlení - přeložka	2	920,00 Kč	4	710,00 Kč	2	570,00 Kč	5 820,00 Kč
Projednání, Reprografie	komplet						15 000,00 Kč
Celkem - Dokumentace pro změnu stavby před dokončením							156 600,00 Kč

2) Realizační dokumentace stavby	hod	Kč/hod	hod	Kč/hod	hod	Kč/hod	
SO 121 Silnice II/272	16	920,00 Kč	24	710,00 Kč	40	570,00 Kč	54 560,00 Kč
SO 123.1 Chodníky a vjezdy (Středočeský kraj)	8	920,00 Kč	12	710,00 Kč	8	570,00 Kč	20 440,00 Kč
SO 123.2 Chodníky a vjezdy (Město Lysá nad Labem)	4	920,00 Kč	12	710,00 Kč	8	570,00 Kč	16 760,00 Kč
SO 124 Parkovací pruhy	8	920,00 Kč	8	710,00 Kč	8	570,00 Kč	17 600,00 Kč
SO 442.1 Veřejné osvětlení - přeložka	4	920,00 Kč	8	710,00 Kč	4	570,00 Kč	11 640,00 Kč
SO 821 Vegetační úpravy a náhradní výsadba	4	920,00 Kč	8	710,00 Kč	8	570,00 Kč	13 920,00 Kč
Celkem - Realizační dokumentace stavby							134 920,00 Kč

Cena celkem bez DPH	291 520,00 Kč
DPH 21%	61 219,20 Kč
Cena celkem včetně DPH	352 739,20 Kč

Vítek Ondřej Ing.

Od:
Odesláno:
Komu:
Kopie:

Předmět: RE: autobusová zastávka v Lysé

Dobrý den,

jako investor žádáme o zpracování požadavku IDSK do stávajícího projektu a v souladu s tímto požadavkem přepracování zastávek na délku 19 metrů. Požadavek na počet parkovacích stání řešte s městem a s AD.

S přáním hezkého dne,

Vojtěch Melichar
investiční technik



E-mail : vojtech.melichar@ksus.cz

From
Sent:
To: M
Cc: hr
<Pave
Subject: RE: autobusová zastávka v Lysé
Importance: High

Dobrý den pane Melichare,

v příloze je žádost IDS, potřebujeme oficiální žádost investora.

Mám ještě pár dotazů – chtějí zastávku délky 19 m. Dva zálivy, které už v projektu jsou, mají délky nástupních hran 15 m – byla tato délka odsouhlasena IDS? Nebo je požadavek na předělání i těchto dvou zastávek? Dále je požadavkem u nové zastávky ideálně kasselský obrubník. Oba zálivy mají klasické obrubníky. Je požadavek provést kasselský obrubník i u již navržených zastávek??

Chtělo by to případně všechno sjednotit. Nebyl v rámci zpracování DSP nějaký požadavek na počet parkovacích stání? Umístěním zastávky by došlo k jejich redukci.

Dále je uvedeno, že zastávka by měla být v jižním směru těsně před křižovatkou s Poděbradovou ulicí...my ale začínáme s úpravou ulice až o cca 190 m severně od ulice Poděbradova – ideální by byl zákręs do mapy s umístěním zastávky.

Prosím o upřesnění informací.

Děkuji za pochopení.

álové

From: Melichar Vojtěch
Sent: Tuesday, October 6, 2020 3:15 PM
To
Cc: Vítek Ondřej Ing.
Subject: autobusová zastávka v Lysé

Dobrý den,

posílám na zpracování žádost na zastávku BUS v Lysé nad Labem a zapracování do projektu „II/272 Lysá nad Labem, průtah“.

∧

Děkuji.

S přáním hezkého dne,

Název stavby:

II/272 LYSÁ NAD LABEM, PRŮTAH - STAVBA

Číslo objektu:

121

Objednatel stavby:



KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC
STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o.
Zborovská 11, 150 21 - Praha 5 - Smíchov
IČ: 0006600



MĚSTO LYSÁ NAD LABEM
Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem
IČ: 00239402; DIČ: 00239402

Razítko:

Schválil:

Datum:

Podpis:

Technický dozor:

SUDOP GROUP TDI - BOZP VE SIF KR
PUDIS a.s. - "společník 1" "Správce"
Podbabská 1014/20, 160 00 Praha
IČ: 45272891; DIČ CZ 45272891

27-11-2020

Autorský dozor:



Praha 4, Bezová 1658, 147 14
tel: +420 244062215 fax: +420 244461038

PONTEX s.r.o.
Bezová 1658, 147 14 Praha
IČ: 40763439; DIČ CZ 40763439

Zhotovitel stavby:



Metrostav
Infrastructure a.s.

METROSTAV
INFRASTRUCTURE a.s.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČ: 24204005, DIČ: CZ24204005

5.
8

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém B.p.v

Zhotovitel RDS:



M4 Road Design s.r.o.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČ: 07229585; DIČ: CZ 07229585

HIP:

Ing. PAVEL CHROUSTOVSKÝ

Zhotovitel SO:



M4 Road Design s.r.o.
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
IČ: 07229585; DIČ: CZ 07229585

Vypracoval:

Ing. JIŘÍ RUPŘECHT

Zodpovědný projektant:

Ing. PAVEL CHROUSTOVSKÝ

Technická kontrola:

Ing. JAN DOČEKAL

Část / SO:

121 - SILNICE II/272

Čís. zakázky: 20_016

Stupeň PD: RDS

Datum: 11/2020

Měřítko:



Formát:

Čís. paré:


6


Čís. přílohy:

Název stavby:	Číslo objektu:
II/272 LYSÁ NAD LABEM, PRŮTAH - STAVBA	123.1


Objednatel stavby:	Razítko:
 <p>KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o. Zborovská 11, 150 21 - Praha 5 - Smíchov IČ: 0006600</p>  <p>MĚSTO LYSÁ NAD LABEM Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem IČ: 00239402; DIČ: 00239402</p>	
	Schválil:
	Datum: Podpis:


Technický dozor:	
SUDOP GROUP TDI - BOZP VE Stř.KR. PUDIS a.s. - "společník 1" "Správce" Podbabská 1014/20, 160 00 Praha IČ: 45272891; DIČ CZ 45272891	06-11-21

Autorský dozor:	
 <p>PONTEx s.r.o. Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038</p>	<p>PONTEX s.r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha IČ: 40763439; DIČ CZ 40763439</p>






Zhotovitel stavby:	Razítko:
 <p>METROSTAV INFRASTRUCTURE a.s. Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 IČ: 24204005, DIČ: CZ24204005</p>	

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém B.p.v



Zhotovitel RDS:	HIP:
 <p>M4 ROAD DESIGN S. R. O. Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 IČ: 07229585; DIČ: CZ 07229585</p>	Ing. PAVEL CHROUSTOVSKÝ

Zhotovitel SO:	
 <p>M4 ROAD DESIGN S. R. O. Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 IČ: 07229585; DIČ: CZ 07229585</p>	


Vypracoval: Ing. JIŘÍ RUPRECHT	Zodpovědný projektant: Ing. PAVEL CHROUSTOVSKÝ	Technická kontrola: Ing. JAN DOČEKAL
Část / SO: 123.1 - CHODNÍKY A VJEZDY		Čís. zakázky: 20_016 Stupeň PD: RDS Datum: 10/2020 Měřítko: Formát:
		Čís. paré: 9 Čís. přílohy:

Název stavby: II/272 LYSÁ NAD LABEM, PRŮTAH - STAVBA		Číslo objektu: 123.2
Objednatel stavby:  KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o. Zborovská 11, 150 21 - Praha 5 - Smíchov IČ: 0006600  MĚSTO LYSÁ NAD LABEM Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem IČ: 00239402; DIČ: 00239402		Razítko: Schválil: Datum: Podpis:
Technický dozor: SUDOP GROUP TDI - BOZP VE Stř.K PUDIS a.s. - "společník 1" "Správce" Podbabská 1014/20, 160 00 Praha IČ: 45272891; DIČ CZ 45272891		
Autorský dozor:  PONTEX s.r.o. Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038 PONTEX s.r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha IČ: 40763439; DIČ CZ 40763439		
Zhotovitel stavby:  METROSTAV INFRASTRUCTURE a.s. Metrostav Infrastructure a.s. METROSTAV INFRASTRUCTURE a.s. Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 IČ: 24204005, DIČ: CZ24204005		
Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém B.p.v		
Zhotovitel RDS:  M4 ROAD DESIGN S. R. O. M4 Road Design s.r.o. Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 IČ: 07229585; DIČ: CZ 07229585 Ing. PAVEL CHROUSTOVSKÝ		
Zhotovitel SO:  M4 ROAD DESIGN S. R. O. M4 Road Design s.r.o. Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 IČ: 07229585; DIČ: CZ 07229585		
Vypracoval: Ing. JIŘÍ RUPRECHT	Zodpovědný projektant: Ing. PAVEL CHROUSTOVSKÝ	Technická kontrola: Ing. JAN DOČEKAL
Část / SO: 123.2 - CHODNÍKY A VJEZDY		Čís. zakázky: 20_016 Stupeň PD: RDS Datum: 10/2020 Měřítko: Formát:
		Čís. paré: 9 Čís. přílohy:

Název stavby:	Číslo objektu:
II/272 LYSÁ NAD LABEM, PRŮTAH - STAVBA	124


Objednatel stavby:	Razítko:
 <p>KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o. Zborovská 11, 150 21 - Praha 5 - Smíchov IČ: 0006600</p>  <p>MĚSTO LYSÁ NAD LABEM Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem IČ: 00239402; DIČ: 00239402</p>	<p>Schválil:</p> <p>Datum: Podpis:</p>


Technický dozor:	06-11-
SUDOP GROUP TDI - BOZP VE Stř.KR PUDIS a.s. - "společník 1" "Správce" Podbabská 1014/20, 160 00 Praha IČ: 45272891; DIČ CZ 45272891	


Autorský dozor:	
 <p>Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038</p>	<p>PONTEX s.r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha IČ: 40763439; DIČ CZ 40763439</p>

Zhotovitel stavby:	
 <p>Metrostav Infrastructure a.s.</p>	<p>METROSTAV INFRASTRUCTURE a.s. Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 IČ: 24204005, DIČ: CZ24204005</p>



Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém B.p.v

Zhotovitel RDS:		
	<p>M4 Road Design s.r.o. Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 IČ: 07229585; DIČ: CZ 07229585</p>	<p>Ing. PAVEL CHROUSTOVSKÝ</p>


Zhotovitel SO:		
	<p>M4 Road Design s.r.o. Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 IČ: 07229585; DIČ: CZ 07229585</p>	


Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Technická kontrola:
Ing. JIŘÍ RUPRECHT	Ing. PAVEL CHROUSTOVSKÝ	Ing. JAN DOČEKAL
Část / SO: 124 - PARKOVACÍ PRUHY	Čís. zakázky: 20_016	Čís. paré: 
	Stupeň PD: RDS	
	Datum: 10/2020	Čís. přílohy:
	Měřítko:	
	Formát:	


Název stavby:	Číslo objektu:
II/272 LYSÁ NAD LABEM, PRŮTAH - STAVBA	442.1


Objednatel stavby:	Razítko:
 <p>KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, p.o. Zborovská 11, 150 21 - Praha 5 - Smíchov IČ: 0006600</p>  <p>MĚSTO LYSÁ NAD LABEM Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem IČ: 00239402; DIČ: 00239402</p>	
	Schválil:
	Datum: Podpis:

Technický dozor:
SUDOP GROUP TDI - BOZP VE STŘ.KR. PUDIS a.s. - "společník 1" "Správce" Podbabská 1014/20, 160 00 Praha IČ: 45272891; DIČ CZ 45272891

Autorský dozor:	
 <p>Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244462219 fax: +420 244461038</p>	<p>PONTEX s.r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha IČ: 40763439; DIČ CZ 40763439</p>

Zhotovitel stavby:	Razítko:
 <p>Metrostav Infrastructure a.s.</p>	<p>METROSTAV INFRASTRUCTURE a.s. Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 IČ: 24204005, DIČ: CZ24204005</p>

Poručníkový systém S-JTSK, Výškový systém B.p.v	
Zhotovitel RDS:	HIP:
 <p>M4 Road Design s.r.o. Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 IČ: 07229585; DIČ: CZ 07229585</p>	

Zhotovitel SO:	
 <p>Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244462219 fax: +420 244461038</p>	<p>PONTEX s.r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha IČ: 40763439; DIČ CZ 40763439</p>

Vypracoval:	Zodpovědný projektant:	Technická kontrola:
Ing. LUCIE POKORNÁ	Ing. JAN POLÍVKA	RUDOLF ŠTÍCHA
Část / SO:		Čís. zakázky: 07 165 02
442.1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - PŘELOŽKA		Stupeň PD: RDS
		Datum: 09/2020
		Měřítko:
		Formát:
		Čís. paré: 7
		Čís. přílohy:

PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav Infrastructure a.s.**, se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, identifikační číslo 24204005, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17819 (dále jen "zmocnitel"), kterou zastupuje představenstvo společnosti jednající Ing. Radimem Čápem, Ph.D., předsedou představenstva, a Ing. Zdeňkem Ludvíkem, místopředsedou představenstva, tímto zmocňuje:

Ing. Richarda Rakouše

zaměstnance zmocnitele v pozici oblastního ředitele, datum narození
bydliště | (dále jen „zmocněnec“)

k jednání za zmocnitele, jako zhotovitele stavby, při administraci změn závazků pro stavbu „II/272 Lysá nad Labem, průtah – stavba“. Zmocněnec je takto za zmocnitele oprávněn projednávat změny, podepisovat dokumentaci změny a provádět další úkony a jednání s tím přímo související ve vztahu k objednateli stavby.

V Praze dne 2. 9. 2020

.....
Ing. Radim Čáp, Ph.D.
předseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

.....
Ing. Zdeňk Ludvík
místopředseda představenstva
Metrostav Infrastructure a.s.

V Praze dne 2. 9. 2020 zmocnění přijímám:

.....
Ing. Richard Rakouš
oblastní ředitel
Metrostav Infrastructure a.s.

V Říčanech dne 4. 12. 2020

Metrostav Infrastructure a.s.
Koželužská 2246/5
180 00 Praha 8

Oznámení Zhotoviteli o změně

Zhotoviteli stavby (Metrostav Infrastructure a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8) se dává na vědomí změna osoby ve věcech technických dle článku 15 odst. 15.6 Smlouvy o dílo takto:

Původní oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Petr Nádvorník,

Nově oprávněná osoba ve věcech technických: Vojtěch Melichar,

V Říčanech dne _____

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel