

Číslo dodatku objednatele: 2713/D1/2021/OI/VZ  
IVZ: P20V00182217

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
č. 2713/2020/OI/VZ ze dne 3. 11. 2020**

**Smluvní strany**

---

**Statutární město Ostrava**

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
Zastoupeno náměstkyní primátora  
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

**KARO inženýrské sítě s.r.o.**

Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava  
Zastoupena jednatelem  
Kamilem Malínkem  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  
vložka 25941

---

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

dále jen **objednatel**

IČO: 26826470

DIČ: CZ26826470 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

dále jen **zhotovitel**

---

**Obsah dodatku**

**čl.I.**

**Základní ustanovení**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 2713/2020/OI/VZ ze dne 3. 11. 2020 (dále jen „smlouva“) v souladu s čl. II. odst. 7 citované smlouvy z důvodu vzniklých víceprací během realizace stavby **„Oprava kanalizace ul. Prostorná v Ostravě, k . ú. Mariánské Hory“** v rozsahu dle změnového listu, tvořícího přílohu č. 5 tohoto dodatku (včetně popisu důvodnosti těchto změn).

**čl.II.**

**Předmět dodatku**

V článku II. Předmět smlouvy se doplňuje odst. 12, který zní:

Zhotovitel se zavazuje realizovat nad rámec projektové dokumentace vymezené v odst. 1 tohoto článku smlouvy vícepráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace výše

uvedené stavby, a to v rozsahu dle přílohy č. 5 - změnový list č. 01. vč. rozpočtu, která je nedílnou součástí smlouvy.

V článku IV. Cena díla se ruší odst. 1 a nahrazuje se novým odst. 1, který zní:

„Cena za provedené dílo vč. víceprací dle čl. II odst. 12 je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>    | <b>2 659 010,00 Kč</b> |
| DPH 21 %               | 558 392,10 Kč          |
| Cena celkem včetně DPH | 3 217 402,10 Kč        |

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

V článku V. Termíny plnění se odst. 2 ruší a nahrazuje se novým odst. 2, která zní:

„Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) vč. víceprací dle čl. II odst. 12 si smluvní strany dohodly do **30.6.2021**. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 2. čl. XIII. této smlouvy.“

V článku XVII. Závěrečná ustanovení se do odst. 25 za přílohu č. 4 doplňují následující přílohy:

„č. 5 - Změnový list č. 01, vč. rozpočtu  
č. 6 - Aktualizovaný harmonogram realizace díla“

### **čl.III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla dne 8.6.2021 rada města usnesením č. 06824/RM1822/105.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
5. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 5 smlouvy – Změnový list č. 01
  - Příloha č. 6 smlouvy – Aktualizovaný harmonogram realizace díla

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstek primátora

**Kamil Malínek**  
jednatel

Příloha č. 5 smlouvy – Změnový list č. 01

| Evidenční list změny stavby č. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |                                                                     |                                                                                                                           |                                                                    |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Název a evidenční číslo stavby:</b><br><b>Oprava kanalizace ul. Prostorná v Ostravě, k. ú. Mariánské Hory</b><br><b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                               | <b>Číslo SO/PS /</b><br><b>/ číslo změny SO/PS:</b>                 |                                                                                                                           | <b>Číslo změny stavby:</b><br><b>1</b>                             |                           |
| <b>Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 3.11.2020,</b><br><b>číslo smlouvy objednatele: 2713/2020/OI/VZ</b><br><b>Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451</b><br><b>Zhotovitel: KARO Inženýrské sítě s.r.o., Železárenská 1267/21, 709 00 Ostrava, IČO: 26826470</b>                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                     |                                                                                                                           |                                                                    |                           |
| <b>Gen. projektant (autorský dohled):</b> [redacted] <b>Ostravské vodárny a kanalizace a.s.</b><br><b>Technický dozor stavebníka (TDS):</b> [redacted]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                     |                                                                                                                           |                                                                    |                           |
| <b>Popis a zdůvodnění změn:</b><br><b>Při výstavbě kanalizace vznikly tyto nepředvídatelné změny - práce:</b><br><b>Po odtěžení vrstev původní komunikace byla provedena statická zatěžovací zkouška únosnosti pláně s naměřenou hodnotou Edef.2 20 MPa, což neodpovídá požadavku dle projektové dokumentace. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že bude provedena sanace pláně odtěžením původní zeminy v tl. 30 cm a nahrazením kamenivem fr. 32 - 63mm.</b><br><b>Změny odsouhlaseny TDS a objednatelem viz zápis ve stavebním deníku dne 8.4.2021.</b><br><b>Více práce čílní: 269 100,00 Kč bez DPH</b> |                                                               |                                                                     |                                                                                                                           |                                                                    |                           |
| <b>časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                     |                                                                                                                           |                                                                    |                           |
| <b>Údaje v Kč bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |                                                                     |                                                                                                                           |                                                                    |                           |
| <b>Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL</b><br><b>269 100,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL</b><br><b>0,00</b> | <b>Hodnota změny (VP+MP &lt; 15% nebo 50%)</b><br><b>269 100,00</b> | <b>%</b><br><b>11,30%</b>                                                                                                 | <b>Celkový cenový nárůst (VP-MP &lt; 30%)</b><br><b>269 100,00</b> | <b>%</b><br><b>11,30%</b> |
| <b>Přílohy:</b><br><b>1) Stavební deník</b><br><b>2) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                                                                     | <b>Počet paré: Příjemce:</b><br><b>1 x Objednatel</b><br><b>1 x TDS</b><br><b>1 x Zhotovitel</b><br><b>1 x Projektant</b> |                                                                    |                           |
| <b>Vyjádření - souhlas se změnami:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                     |                                                                                                                           |                                                                    |                           |
| <b>Zhotovitel:</b> souhlasím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>jméno</b> [redacted]                                       | <b>datum</b> 1.6.2021                                               | <b>podpis</b> [redacted]                                                                                                  |                                                                    |                           |
| <b>Projektant (autorský dohled):</b> souhlasím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>jméno</b> [redacted]                                       | <b>datum</b> 1.6.21                                                 | <b>podpis</b> [redacted]                                                                                                  |                                                                    |                           |
| <b>TDS:</b> souhlasím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>jméno</b> [redacted]                                       | <b>datum</b> 1.6.21                                                 | <b>podpis</b> [redacted]                                                                                                  |                                                                    |                           |
| <b>Objednatel:</b> souhlasím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>jméno</b> [redacted]                                       | <b>datum</b> 1.6.21                                                 | <b>podpis</b> [redacted]                                                                                                  |                                                                    |                           |
| <b>Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                               |                                                                     |                                                                                                                           |                                                                    |                           |
| <b>Změna stavby (ZBV) - krycí list</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |                                                                     |                                                                                                                           | <b>Číslo paré:</b>                                                 |                           |

Příloha č. 6 smlouvy – Aktualizovaný harmonogram realizace díla

  
Inženýrská síť s.r.o.

| AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM PRACÍ               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Oprava kanalizace ul. Prostorná               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Druh prací / týden                            | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                                                           | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| předvýrobní příprava                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| vytyčení sítí                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| zení práce na kanalizaci                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| podkladní vrstvy komunikace - dle dodatku č.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| živýkový kryt komunikace                      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| vodorovné dopravní značení                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| přodání stavby                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Zpracováno dne: 28.04.2021                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>KARO</b> inženýrská síť s.r.o.<br>Železářenská 1287/21<br>709 09 Ostrava - Mariánské Hory |    |    |    |    |    |    |    |    |