

č. objednatele: 6600560779
č. zhotovitele: 40ŘP0291/15

Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV SML.č. 0700/22000/00226/22/02 DNE: 22. 6. 2018 Podpis:

Objednatel:



(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

AWT Rekultivace a. s.

se sídlem: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka
777

zastoupena: [redacted] předseda představenstva
[redacted] místopředseda představenstva

IČ: 47676175

DIČ: CZ47676175

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Osoba zmocněná jednat ve věcech obchodních:

[redacted] ředitel pro obchod, [redacted]

e mail: [redacted]

Osoba zmocněná jednat ve věcech technických:

[redacted]

(dále jen zhotovitel)

II. UVODNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany uzavřely dne 15.4.2015 smlouvu na „**Rekultivaci odvalu D- II. etapa**“ a následně 8.8.2018 dodatek č. 1. smlouvy o dílo.

Předmětem smlouvy dle dodatku č. 1 je realizace rekultivační stavby „**Rekultivace odvalu D – II. etapa, změna č.1** v rámci zahlazování následků hornické činnosti, a to v rozsahu projektové dokumentace zpracované firmou AWT Rekultivace a.s. v březnu 2017. Tento projekt předpokládal na základě vstupních jednání při zpracování dokumentace, že certifikované materiály ([redacted]) v řezech A - C bude objednatelem odprodána. Tato skutečnost nenastala. Na stavbě byl za účasti obou smluvních stran proveden kontrolní den, na kterém byla s ohledem na tuto skutečnost dohodnuta změna článku IV. Čas plnění a článku XII. Ostatní ujednání



II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku na realizaci rekultivační stavby „**Rekultivace území D – II. etapa**“ je úprava článku IV. Čas plnění a článku XII. Ostatní ujednání a to takto:

IV. Čas plnění

Původní termín ukončení:	15.5.2019 Technická rekultivace 12/2020 Biologická rekultivace (dvouletá údržba)
Nový termín ukončení:	15.5.2019 SO 01, SO 04 SO 02 řez 1 – 14 celý a řez A - C první dvě бермы 31.12.2019 SO 02 řez A - C берма 3 a 4 12/2020 Biologická rekultivace (dvouletá údržba) SO 02 řez 1 – 14 celý a řez A - C první dvě бермы 12/2021 Biologická rekultivace (dvouletá údržba) SO 02 řez A - C берма 3 a 4

XII. Ostatní ujednání

Bod 9 má nově toto znění:

Zeminy pro překryv zajistí zhotovitel na základě samostatné smlouvy o převzetí materiálu do termínu ukončení technické rekultivace tj. max. do 31.12.2019. Objednatel může souběžně jednat o zajištění zemin s jinými subjekty a ty využít na překryv ucelených dokončených částí objektu SO 02 řez 1 – 14 celý a řez A - C první dvě бермы. V takovém případě bude předem proveden zápis mezi objednatelem, zhotovitelem a jiným subjektem ve stavebním deníku, ve kterém bude přesně specifikována předávaná plocha a odhadované množství.

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní ujednání smlouvy jsou beze změn.

1. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý je originálem. Každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 Smlouvy o dílo přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují své vlastnoruční podpisy

V Karviné dne 25-04-2019

V Havířově dne