

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo podle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele: 20PL21003

NÁZEV AKCE:

„Cyklostezka 2151 z Černice do Radobyčic přes řeku Úhlavu – přípravné práce“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární Město Plzeň

Sídlo:

Nám. Republiky 1

306 32 Plzeň

Zastoupené:

MO 8 Plzeň – Černice

Veská 11, 326 00 Plzeň

Jednající:

Mgr. Jana Haisová Círová, starostka

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň

Sídlo:

Parková 1205/11

326 00 Plzeň

Zastoupený:

Zástupce ve věcech
smluvních:

Zástupce ve věcech
technických:

IČ:

48266230

DIČ:

CZ48266230

Bankovní spojení:

Registrace:

PREAMBULE

Z důvodů dosud přetrvávající pandemické situace v souvislosti s CoVid-19 a trvajícím nouzovým stavem vyhlášeným vládou České republiky a dále z důvodů nenadále situace u zhotovitele (hackerský útok na IT strukturu ve dnech 20.1. a 31.1.2021) o které byl objednatel informován dopisem zn. 20PL21003-ZM-001 ze dne 17.3.2021, se smluvní strany dohodly na posunu termínu plnění předmětu díla.

Uvedené důvody pro posun termínu mají charakter vyšší moci.

Tímto dodatkem č. 2 se mění následující články Smlouvy o dílo:

III. TERMÍN PLNĚNÍ

V článku III. termín plnění se mění.

- | | |
|--|--|
| 1. Termín plnění: | |
| - Zajištění geodetického zaměření a předání podkladů pro hydrotechnické posouzení | 30.8.2020
(realizováno, data opětovně získána od subdodavatele) |
| - Hydrotechnické posouzení návrhu lávky na povodňovém modelu města Plzně a odevzdání předmětu díla | 30.6.2021 |

V případě nutnosti verifikace návrhu a provedení dalšího hydrotechnického posouzení bude termín odevzdání adekvátně posunut a sjednán písemně vzájemnou dohodou smluvních stran.

Dílo je možné odevzdat i přes sjednaným termínem dokončení.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna v původním znění.

Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Plzni dne 15.6.2021

V Plzni dne 29.03.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Jana Haisová Círová
Starostka MO8

ředitel střediska Plzeň