

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo, na akci „Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)“

kód akce: A1384

č. ORS/To/334/2020 + D2

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most

DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433 **Číslo účtu:** xxxxxx

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

a

Brabec & Brabec stavební s.r.o.
Nádražní 193, 463 31 Mníšek

IČO 254 93 540 **Bankovní spojení:** Unicredit Bank a.s.

DIČ CZ25493540

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. C20827 **Číslo účtu:** xxxxxx

Zastoupena: Ing. Petrem Brabcem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany v souladu s čl. XVII. odst. 8 Smlouvy o dílo, na akci „Rekonstrukce ČOV (čištění splaškových vod v areálu Kohinoor)“, kód akce: A1384, uzavřené dne 16. 11. 2020 pod č. Objednatele ORS/To/334/2020, ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 13. 5. 2021 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu, a uzavírají k ní tento Dodatek č. 2.

I. Důvod uzavření dodatku

Smluvní strany shodně konstatují, že po uzavření Smlouvy nastaly okolnosti, které Objednatel nemohl předvídat a které mají vliv na cenu díla ujednanou v čl. VI. Smlouvy.

V průběhu plnění předmětu Smlouvy v rámci budování stavebního objektu 01 – ČOV: Mechanicko-biologická ČOV (dále jen „SO 01 – ČOV“) byly po zahájení zemních prací pod povrchem nalezeny zbytky původních stavebních objektů, konkrétně základové konstrukce ze železobetonu a prostého betonu, cihelné zdivo topného kanálu a další nedefinované konstrukce původních staveb, které bude třeba v všechny strojně vybourat.

Tento objektivní stav vyžaduje zvýšení ceny díla. V souladu s touto skutečností byl vypracován Protokol změny č. A1384/2021/02 vyhotovený 24. 5. 2021 + Položkový rozpočet ze dne 21. 5. 2021, který je přílohou č. 1. tohoto Dodatku č. 2. Protokol změny a Položkový rozpočet shrnuje veškeré nutné práce v rámci plnění předmětu Smlouvy a je tak aktualizací Oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který je přílohou č. 1 Smlouvy.

Shora popsané řešení představuje změnu závazku ve smyslu ust. § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Současně tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. Hodnota uvedených víceprací podle tohoto Dodatku č. 2 činí **6,83 %** původní hodnoty závazku, hodnota víceprací podle předchozího Dodatku č. 1 činila 4,29 % původní hodnoty závazku a celková cena změny závazku tak dosud dosáhla 11,12 % původní hodnoty závazku.

Součástí tohoto Dodatku č. 2 je dále ujednání Smluvních stran o prodloužení termínu předběžného předání díla podle čl. IV. Smlouvy z důvodu nutnosti zajištění svahů výkopů pro vybudování základové desky sedimentačních nádrží v rámci budování SO 1 - ČOV, které není možné realizovat v souladu s původní projektovou dokumentací specifikovanou v čl. III odst. 1 Smlouvy. V souvislosti s problematikou zjištěných konstrukcí popsaných výše, dochází k jejich vylamování ze stěny výkopu a sesouvání na dno jámy, čímž dochází ke vzniku kaveren v plánovaném svahu výkopu a není možné provést původně plánované svahování výkopů pro zajištění jeho stability. Po zvážení všech objektivních důvodů bylo, jako optimální varianta, zvoleno použití zátažného pažení. Uvedený typ pažení Zhotovitel nevlastní a je nutné zajistit jeho zapůjčení, které nelze provést před uzavřením Dodatku č. 2.

Součástí tohoto Dodatku č. 2 je také oprava přílohy č. 1 Dodatku č. 1 v části ocenění soupisu prací, kdy byly chybně očíslovány tři rozpočtové položky, na čísla nová, a to následujícím způsobem:

Číslo položky z dodatku č. 1	Opravené číslo položky
1	143
2	144
4	145

II. Změna Smlouvy

1. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a z ocenění změn popsaných v Dodatcích č. 1 a č. 2 Smlouvy a činí:

Cena díla dle Smlouvy, ve znění dodatku č. 1 v Kč bez DPH	7 485 813,80 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	+ 490 274,80 Kč
Cena po provedení změn – cena celkem v Kč bez DPH	7 976 088,60 Kč

2. Dohodou Smluvních stran se ruší stávající znění čl. IV Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Termín předběžného předání díla v rozsahu dokončených stavebních objektů SO 02, SO 03, SO 04 a SO 05 a provozního souboru PS 01 dle č. II Smlouvy:

nejpozději 30. 6. 2021

Termín předběžného předání zbylých částí díla:

nejpozději 31. 8. 2021

Termín zahájení zkušebního provozu:

nejpozději 1. 9. 2021

Termín konečného předání dokončeného díla:

nejpozději 30. 11. 2021

3. Dohodou Smluvních stran se mění příloha č. 1 Dodatku č. 1 v části ocenění soupisu prací potud, že položka dosud označovaná jako č. 1 se mění na položku č. 143, položka dosud označovaná jako č. 2 se mění na položku č. 144 a položka dosud označovaná jako č. 4 se mění na položku č. 145. Ve zbytku zůstává tato příloha č. 1 Dodatku č. 1 nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nezměněna.
- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 2 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
- Tento Dodatek č. 2 je zpracován v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy statutárních orgánů obou Smluvních stran.
- Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1 – Protokol změny č. A1384/2021/02 + Položkový rozpočet ze dne 21. 5. 2021

V Chlumci dne 17. 6. 2021

V Mníšku dne 18. 6. 2021

.....
Ing. Walter Fiedler

ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

.....
Ing. Petr Brabec

jednatel společnosti

Brabec & Brabec stavební s.r.o.
(Zhotovitel)