

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 215-Vy-11/2020
(Libchyňský potok – přehrážka 1,135 ř.km) ze dne 7. 12. 2020

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Karlem Fišerem, ředitelem Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: [redacted], technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [redacted]

[redacted] osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

KAMPA – MARYNKA s.r.o.

se sídlem Lesní 1060, 514 01 Jilemnice

IČO: 260 14 998

DIČ: CZ26014998

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20071

zastoupená: Jiřím Marynkou, jednatelem

ve věcech technických jedná: Jiří Marynka, autorizovaný stavbyvedoucí

tel.: [redacted]

bankovní spojení: ČS Jilemnice a.s.
číslo účtu: 1264721359/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 215-Vy-11/2020 ze dne 7. 12. 2020 (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2020 Smlouvu o dílo č. 215-Vy-11/2020 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo Libchyňský potok - přehrážka 1,135 ř.km, evidenční číslo zakázky: S953/2020/200 (dále jen „dílo“).
2. Město Nové Město nad Metují požádalo dne 3. 6. 2021 o přerušeni veškerých prací na výše uvedeném dílu od 7. 6. 2021 do 5. 9. 2021, protože z důvodu rozvolnění pandemické situace došlo k zahájení provozu areálu letního tábora Pavlátova louka. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v rozsahu uvedeném v čl. II. tohoto dodatku.
3. Zhotovitel přeruší práce na dílu a na své náklady provede řádné zabezpečení stavby a staveniště proti vstupu třetích osob, zejména účastníků letního tábora, v období od 7. 6. 2021 do 15. 9. 2021. Zhotovitel nebude po objednateli požadovat žádné vícenáklady (ani případnou škodu) spojené s přerušeni prací.
4. Opětovné zahájení prací je stanoveno na den 16. 9. 2021.
5. Objednatel dále informuje zhotovitele o reorganizaci v rámci podniku Lesy České republiky, s.p., kdy došlo ke zrušení Správy toků – oblast povodí Labe a jejímu začlenění do nově vytvořené organizační jednotky Oblastní ředitelství východní Čechy. Zároveň došlo ke změně v osobě zastupující objednatele a v osobě pracující pod dohledem TDS - viz údaje o objednateli v záhlaví tohoto dodatku.

II.**Předmět dodatku**

S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. II. odst. 3, věta první smlouvy, která nově zní takto:

*„3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, **nejpozději dne 15. 10. 2021.**“*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

V Hradci Králové dne:

V dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Fišer
ředitel OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Jiří Marynka
jednatel
KAMPA - MARYNKA s.r.o.