

Evidenční číslo Smlouvy Objednatele:
0224004039/1

Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele:
06022/2019

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. 0224004039
DODATEK Č. 1 K DOHODĚ O PŘEDČASNÉM UŽÍVÁNÍ ČÁSTI STAVBY Č. 0230007015

(dále jen „**Dodatek**“):

Letiště Praha, a. s.

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003
IČO: 282 44 532
DIČ: CZ699003361
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu (CZK): 801812025/2700

(dále jen „**Objednatel**“)

a

společníci společnosti „Metrostav a SMP CZ pro ČOV JIH“

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň
bankovní spojení: 35-7585030257/0100
v následujícím složení:

Správce společnosti:

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
IČO: 000 14 915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: Komerční banka Praha
číslo účtu (CZK): 1809071/0100

a

Společník společnosti:

SMP CZ, a.s.

se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654
IČO: 271 95 147
DIČ: CZ27195147
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu (CZK): 141510186/100

(dále jen „**Dodavatel**“)

Objednatel a Dodavatel dále společně také „**Strany**“ či jednotlivě „**Strana**“

Preambule

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Strany spolu uzavřely dne 14. 10. 2019 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rozšíření ČOV + ČKV Jih – Letiště Praha Ruzyně, dokončení díla“, ev. č. Objednatele 0224004039, ev. číslo Dodavatele 06022/2019 (dále jen „**Smlouva**“) a dne 21. 8. 2020 dohodu o předčasném užívání části stavby „Rozšíření ČOV + ČKV Jih – Letiště Praha Ruzyně, dokončení díla“, ev. č. Objednatele 0230007015 (dále jen „**Dohoda**“).
- (B) v důsledku obecně závazných aktů státních a místních orgánů vydaných ve spojitosti s pandemií onemocnění Covid-19 a v důsledku dopadů tohoto onemocnění na zdraví obyvatel (a tedy i na zdraví pracovníků Dodavatele a jeho subdodavatelů), se Dodavatel dostal do prodlení s postupem prací dle Harmonogramu prací, který tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy, které má vliv na dobu plnění dle čl. 2.1.2 a 2.1.3 Smlouvy,
- (C) Dodavatel sdělil Objednateli konkrétní skutečnosti, které nezávisle na vůli Dodavatele vedly k prodlení Dodavatele s postupem prací (komplikace s dodávkami materiálů a splynulostí nástupu pracovníků, zejména zahraničních, na stavbu), a které jsou v příčinné souvislosti se skutečnostmi uvedenými v bodě (B),
- (D) Objednatel s ohledem na výše uvedené považuje změny Smlouvy provedené tímto Dodatkem za tzv. změny nepodstatné ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které Dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl v době uzavření Smlouvy předvídat,
- (E) Strany mají zájem prodloužit dobu předčasného užívání Stavby dle Dohody,
- (F) Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu a Dohodu,

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně:

I. ZMĚNY SMLOUVY

V důsledku skutečností uvedených v Preambuli tohoto Dodatku se Smlouva mění takto:

- 1.1** Ustanovení čl. 2.1.2 a 2.1.3 Smlouvy ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem následujícího znění:

*„2.1.2 dokončit Stavbu v rozsahu nezbytném pro uvedení do zkušebního provozu Stavby, včetně příslušných individuálních a komplexních funkčních zkoušek, a předat ji v takovém rozsahu Objednateli pro účely zahájení zkušebního provozu společně s dokumenty uvedenými v článku **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** vyhotovenými v čistopisu (tj. se zpracováním případných připomínek a po jejich schválení Objednatelem), nejpozději do 31. 5. 2021,*

*2.1.3 dokončit a předat Objednateli celé Řádně dokončené Dílo (bez dotčení ustanovení **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.** a **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**) nejpozději do 30. 7. 2021.“*
- 1.2** Ustanovení čl. 2.2 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem následujícího znění:

„2.2 Upravený harmonogram prací. Dílo bude dále prováděno i dle smluvního Upraveného harmonogramu prací, který je nedílnou součástí Smlouvy jako její Příloha č. 3, a s povinností Dodavatele k včasnému a řádnému dosažení Milníků. V případě rozporů mezi smluvním Upraveným harmonogramem prací připojeným jako Příloha č. 3 a textem této Smlouvy má tato Smlouva přednost. Ustanovením předchozí věty nejsou dotčeny případné budoucí změny Upraveného harmonogramu prací učiněné v souladu s touto Smlouvou (např. změny Upraveného harmonogramu prací či Milníků v důsledku pokynu ke Změně Díla).“

- 1.3** S ohledem na změny v době plnění Díla, jak jsou popsány výše, se Strany dohodly, že se Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram prací, nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku – Upravený harmonogram prací. V souvislosti s tím se ustanovení čl. 16.14 Smlouvy ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího znění:

„16.14 Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky;

Příloha č. 2 - Standardy geodetické dokumentace;

Příloha č. 3 - Upravený harmonogram prací;

Příloha č. 4 - Rozpočet Díla;

Příloha č. 5 - Kontaktní údaje;

Příloha č. 6 - Podmínky práce s propan-butanovým hořákem;

Příloha č. 7 - Seznam autorizovaných osob Dodavatele.“

II. ZMĚNA DOHODY

- 2.1** Ustanovení čl. III odst. 3 Dohody se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem následujícího znění:

„3. Doba předčasného užívání Stavby je Stranami dohodnuta do nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu, resp. nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí příslušného správního úřadu, příp. do doby dokončení a předání celého řádně dokončeného Díla Objednateli ve smyslu čl. 2.1.3 Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že Objednatel bude moci užívat Stavbu po výše uvedenou dobu.“

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1** Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku netvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1** Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve.
- 4.2** Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tento Dodatek tak jak je uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, může být Objednatelem uveřejněn v registru smluv a s takovým uveřejněním souhlasí. Objednatel je nicméně oprávněn, nikoliv však povinen, z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí.

- 4.3** Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy a Dohody ve znění tohoto Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy a Dohody ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvou a Dohodou ve znění tohoto Dodatku.
- 4.4** Ostatní ustanovení Smlouvy a Dohody tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.5** Tento Dodatek je vyhotoven v čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel obdrží po dvou (2) a Dodavatel po dvou (2) vyhotoveních.
- 4.6** Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Strany připojily své podpisy.
- 4.7** Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující:

4.7.1 Příloha č. 1: Upravený harmonogram prací

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly.

Datum:
Za Objednatele:

Datum:
Za Dodavatele:

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Kraus
Funkce: místopředseda představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: _____
na základě plné moci
Správce společnosti Metrostav a
SMP CZ pro ČOV JIH (při výkonu
správy a na znamení vázanosti
Dodatkem)

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jiří Černík
Funkce: člen představenstva
Letiště Praha, a. s.

Podpis: _____
Jméno: Ing. Martin Doksanský
Funkce: předseda představenstva
SMP CZ, a. s.

Společník společnosti Metrostav a
SMP CZ pro ČOV JIH (na znamení
vázanosti Dodatkem)

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jan Freudl
Funkce: místopředseda představenstva
SMP CZ, a. s.
Společník společnosti Metrostav a
SMP CZ pro ČOV JIH (na znamení
vázanosti Dodatkem)