

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: SML/0537/20

č. smlouvy dodavatele: 110/MBJB/20

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/48713: VELKÉ KARLOVICE, MOST EV. Č. 48713-3“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Adresa:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČ:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 3. 8. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0537/20, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/48713: VELKÉ KARLOVICE, MOST EV. Č. 48713-3“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/48713: VELKÉ KARLOVICE, MOST EV. Č. 48713-3“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 11 142 279,77 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 972 676,00 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 12 104 955,77 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 201 – Most ev. č. 48713-3

V projektové dokumentaci nebylo uvažováno se zřízením sjezdů pro těžkou mechanizaci do koryta toku, které jsou nutné pro provádění prací. Z toho důvodu budou provedeny sjezdy v nezbytně nutném rozsahu, tj. 832 m³.

Při odběru vzorků zeminy bylo zjištěno, že část zeminy není vhodná pro zpětný zásyp. Z toho důvodu musí být vykopaná nevhodná zemina odvezena na mezideponii, vyhovující zemina bude použita do zpětných zásypů, nevyhovující o objemu 650 m³ bude odvezena na skládku a nahrazena novým vhodným materiálem.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	12 104 955,77 Kč
DPH 21 %	2 542 040,71 Kč
Cena celkem vč. DPH	14 646 996,48 Kč
(slovy čtrnáctmilionůšestsetčtyřicetšesttisícdevětsetdevadesátšest korun českých, 48/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je soupis víceprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 8. 6. 2021

Ve Zlíně dne 8. 6. 2021

Za objednatele:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.

Za zhotovitele:
STRABAG a. s.

.....

.....

.....