



Tímto **dodatkem č. 2** výše uvedené Smlouvy o dílo na realizaci stavební zakázky :  
„ I/14 Třebovice oprava mostků ev. č. 14-136 a 14-137 „se mění termínu dokončení díla.

Původní termín dokončení zakázky dle Dodatku č. 1 do 31.5.2017 se tímto **dodatekem č. 2** mění takto

1. Etapa – zahájení 1.9.2016 – dokončení do 31.10.2016
2. Etapa – zahájení 1.4.2017 – dokončení do **30.6.2017**.

Důvodem změny termínu dokončení dle tohoto Dodatku č. 2 je ta skutečnost, že v první etapě bylo z důvodu pokynu odběratele možné realizovat pouze ty přípravné a stavební práce, které svým charakterem nezasahovaly do jízdního profilu komunikace a které bylo možné vzhledem k omezení rozhodnutí policie( viz. příloha č. 1 Dodatku č. 1) a vzhledem ke klimatickým podmínkám v daném čase dokončit. Vzhledem k tomu nebylo možné využít naši plnou kapacitu techniky a pracovníků.

Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 obdrží dodavatel/ zhotovitel

Datum: \_\_\_\_\_ 14.03.2017 \_\_\_\_\_

Datum: 9.5.2017

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: předseda představenstva

Jméno:

Funkce: člen představenstva

za objednatele

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

za dodavatele/zhotovitele

**MIROS MAJETKOVÁ, a.s.**