






Dodatek č.1
ke SMLouvĚ O DíLO č. MULNCJ 60663/2016/OSM
ev. č. DS201600392
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „Brloh – KČOV a rekonstrukce stávající kanalizace“



Článek 1
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města
IČ: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
pí Jitka Bažantová 
pí Dana Lávicová 
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Společnost ES-DEK-Brloh**
Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Vedoucí společník: **EKOSTAVBY Louny s.r.o.**
Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, Ing. Janem Egermayerem - jednatelem
IČ: 10442481
DIČ: CZ10442481
Registrace: U krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C vložka 19455
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:


Společník 2: **DEKONTA, a.s.**
Zastoupený: Mgr. Karlem Petrželkou – předsedou představenstva
Ing. Robertem Raschmanem – členem představenstva

Ing. Janem Vaňkem – členem představenstva
Mgr. Jakubem Kantou - členem představenstva
Ing. Alešem Pražákem - členem představenstva
(každý samostatně)
IČ: 25006096
DIČ: CZ25006096
Registrace: U Městského soudu v Praze,
oddíl B vložka 12280
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.


V průběhu stavby po vytýčení inženýrských sítí a odkrytí terénu muselo dojít postupně skoro na všech stokách k úpravě původně navržených tras kanalizace. Vodovodní síť nesouhlasí se zákresy správce a trasy navržené kanalizace kolidují s trasou stávajícího vodovodu. U stoky C muselo dojít k přesunu trasy ze zeleně do komunikace, přičemž dojde k navýšení ceny za asfalt (kolize s vodovodem).

Na stoce B u autobusové zastávky musela být stoka posunuta do okraje komunikace Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p.o. Z jejích podmínek vyplynula nutnost obnovit asfaltový koberec v celé šíři jednoho jízdního pruhu – v délce cca 22bm (kolize s vodovodem).

Na trase A muselo dojít k přesunu trasy kvůli protlaku pod mostní konstrukcí směrem z koryta vodoteče, která není v ideálním stavu, do místní komunikace. Při této změně dojde k navýšení počtu šachet a zemních prací, kdy z původních cca 80 cm výkopu dojde k zahloubení na 3m.

Na téže trase u septiku byla zjištěna po odkrytí svahu původní opěrná zeď cca 3m vysoká. Vzhledem k jejímu stavu a možnosti sesunutí bylo doporučeno projektantem před tuto zeď postavit menší opěrnou zeď z gabionů.

Na trase B v místě autobusové zastávky nelze část stoky vyměnit kvůli možnosti narušení kořenové soustavy stromu a možnému zřícení. V tomto úseku cca 16m trasy B bude provedeno vyvložkování formou re-lining.

Při pochůzkách na stavbě člen osadního výboru  informoval o riziku vyplavení domů při možných přívalových deštích. Dimenze dle výpočtů projektanta zaručuje pojmout cca 470l/s, výpočtově vychází splaškové vody a dešťové vody z přilehlých komunikací cca 55l/s. Ale vzhledem k tomu, že momentálně může dojít k nátokům dešťových vod i z polí nad obcí, je tu riziko zaplnění kanalizace.

Projektant tedy navrhl ve spodní části obce u vodoteče nový bezpečnostní přepad vyústěný do vodoteče tak, aby co nejvíce minimalizovat riziko.

Celkově dojde k navýšení ceny o dílo o 864 786,68 Kč bez DPH, tj. 1.046.391,88 Kč včetně DPH. Nacenění výše uvedených víceprací je součástí tohoto dodatku jako příloha č.1.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 60663/2016/OSM, ev. č. DS201600392 takto:

Článek 8, Cena díla, bod 8.3. se mění a nově zní

8.3 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

K OV dle PD: „Odkanalizování a obecní OV pro m.č. Brloh“

Cena díla bez DPH:	5.161.252,70	Kč
DPH 21 %	1.083.863,07	Kč
Cena díla celkem:	6.245.115,77	Kč

Kanalizace dle PD: „Brloh – obnova stávající kanalizace DZ“

Cena díla bez DPH:	5.162.133,98	Kč
DPH 21 %	1.084.048,14	Kč
<u>Cena díla celkem:</u>	<u>6.246.182,12</u>	<u>Kč</u>

Cena díla bez DPH celkem:	10.323.386,68	K
DPH 21 %	2.167.911,20	K
Cena díla celkem:	12.491.297,88	K

Slovy: dvanáctmilionů tyřistadevadesátjedentisícdvěstědevadesátšedmkoron eskýchaosmdesátosmhalěrů

DPH uhradí/odvede objednatel, neboť pro předmět díla bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti.

Článek 18, Závěre ná ustanovení, se mění a nově zní

- 18.1 Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
- 18.2 Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
- 18.3 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města Loun č. P 12/2011, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun.
- 18.4 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě není označován za obchodní tajemství.
- 18.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy.
- 18.6 Smluvní strany se dohodly, že zpracovatel smlouvy je povinen ji poskytnout objednateli ve strojově čitelném formátu tak, aby mohla být uveřejněna dle zákona o registru smluv.
- 18.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou

označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí zasláním správci registru smluv objednatel.

- 18.8 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 18.9 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.
- 18.10 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech a nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.

Příloha č. 1 – položkové rozpočty

V Lounech dne: 03.03.2017

V Lounech dne: 03.03.2017

.....
za zhotovitele:
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Ing. Jiří Benda - jednatel

.....
za objednatele:
Město Louny
Radovan Šabata
starosta města

.....
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Ing. Jan Egermayer – jednatel

Zplnomocnění k podepisování za společnost
„Spole nost ES-DEK-Brluh“