



Požadavek zhotovitele na změnu č. 15
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.02.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace navrhuje v kolonádním prostoru provést opravu venkovních omítek stěn, dále v prostoru podzemních kanálů navrhuje provést opravu a doplnění sanačních omítek stěna stropů.

Nové řešení:

Nově dochází k úpravě výměry venkovních i vnitřních omítek dle skutečně zrealizovaných ploch a použitého druhu omítky.

Zdůvodnění změny:

V rámci provádění oprav v kolonádním prostoru dochází k redukci oprav vnějších omítek stropů a stěn (omítky stěn se v kolonádním prostoru nenachází, omítky stropů jsou v dobrém stavu nevyžadujícím provádění oprav). V prostoru podzemních kanálů dochází k záměně navržených sanačních a trasvápenných omítek za omítky cementové z hlediska životnosti (v podzemních částech kolonády vzniká agresivní prostředí, které snižuje významným způsobem životnost sanačních a vápenných omítek).

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna má vliv na kvalitu díla. Provedenou změnou omítek dochází k prodloužení jejich životnosti.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



Požadavek zhotovitele na změnu č. 15


Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:




Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Santavý

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
d) projektovaná živá/ané položky/položek v původním projektu
e) k předložené změně

Datum:


Podpis:



Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František Kocourek

Datum:


Podpis:



Vyjádření zhotovitele: OHL ZS, a.s., Jiří Síla

Datum:

Podpis:



Příloha: položkový soupis prací ZL15a,15b

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.