



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 3 Obchodních podmínek

Požadavek zhotovitele na změnu č. 16
Projekt: **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0012812

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 2035/21
360 01 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku: 08.02.2021

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO): **Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava**

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Projektová dokumentace navrhuje v kolonádním prostoru provést částečnou výměnu kamenných pískovcových obkladů.

Nové řešení:

Na základě konzultací se zástupci památkové péče a restaurátorem kamenných prvků budou kamenné obklady ponechány a naopak dojde k jejich restaurátorské opravě.

Zdůvodnění změny:

V rámci provádění oprav v kolonádním prostoru byly vytipovány plochy určené k výměně pískovcového kamenného obkladu. Při bližším zkoumání bylo zjištěno, pískovcové kameny ve vytipovaných plochách trpí především povrchovou korozí, mírným úbytkem hmoty, ale především extrémním zasolením z pronikajících vodních par z podzemí kolonády. Po konzultaci s restaurátorem kamenných prvků bylo dohodnuto, že stávající kameny s ohledem na jejich dostatečný profil lze zanechat a provést na nich odborný restaurátorský zásah tak, aby došlo k prodloužení životnosti kamene. Z důvodu nemožnosti zabránit pronikání agresivní salinity z podzemí by nové kameny mohly degradovat obdobným způsobem jako kameny stávající.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Změna nevyžaduje provedení změny v realizační výkresové dokumentaci. Změna bude zanesena do dokumentace skutečného provedení díla.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

- Změna nemá vliv na sjednaný termín díla. Lhůty dokončení díla se nemění.
- Změna nemá vliv na kvalitu díla.
- Změna má vliv na cenu díla. Dojde ke snížení celkové ceny díla. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.




Požadavek zhotovitele na změnu č. 16
Projekt: Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava
Č. projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550

Vyjádření technického dozoru stavebníka: Saffron Universe s.r.o., Pavel Kapička

Datum:

Podpis:



Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor): Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., ing.arch. Tomáš Šantavý

- a) navržená změna je v souladu s původní koncepcí
b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
e) k předložené změně nemáme další připomínky

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele: Statutární město Karlovy Vary, ing.František Kocourek

Datum:


Podpis:



Vyjádření zhotovitele: OHL ŽS, a.s., Jiří Sila

Datum:

Podpis:



Příloha: položkový soupis prací ZL16a,16b

Ocenění ke změně závazku předloží zhotovitel rovněž ve stejném formátu, jako je původní soupis stavebních prací, dodávek a služeb v výkazem výměr.