

***DODATEK č. 1  
SMLOUVY O DÍLO***



**Statutární město Kladno**

**a**

**SUBTERRA a. s.**

## DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 2020/1548/OI\_ORIP, uzavřené dne 27. 10. 2020,  
na provedení prací na stavbě „Rekonstrukce zimního stadionu Kladno“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

### I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Statutární město Kladno</b>
adresa:	nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupený:	primátorem Mgr. Milanem Volfem
IČ:	00234516
DIČ:	CZ00234516
bankovní spojení:	██████████
č. účtu:	██████████
ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Mgr. Milan Volf, primátor

(dále jen „Objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>SUBTERRA a. s.</b>
se sídlem:	Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8- Libeň
zastoupená:	Ing. Petrem Kajerem, ředitelem divize 2, na základě plné moci
IČ:	45309612
DIČ:	CZ45309612
bankovní spojení:	██████████
č. účtu:	██████████

(dále jen „Zhotovitel“)

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo:

### I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 10. 2020 smlouvu o dílo č. 2020/1548/OI\_ORIP, jejímž předmětem je provedení díla s označením Rekonstrukce zimního stadionu Kladno (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Na základě skutečné situace na staveništi, postupně zjišťované v průběhu realizace stavby, sjednávají smluvní strany změnu ceny díla ve smyslu čl. III, odst. 1 Smlouvy, a to v rozsahu podrobně specifikovaném v oboustranně odsouhlasených změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 15. Tyto změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 15 jsou oddělenou přílohou Smlouvy. Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 15 se týkají méněprací a víceprací a jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.
- 1.3. Změna ceny díla a lhůty provádění díla se sjednávají v důsledku prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
- 1.4. Smluvní strany dále tímto dodatkem č.1 nahrazují ustanovení čl. II. odst. 1. Smlouvy tímto novým zněním: Termín dokončení: nejpozději do 27.10.2021.

- 1.5. Smluvní strany upravují tímto dodatkem ustanovení čl. II., odst. 7 tímto novým zněním: V případě položek v nabídkovém rozpočtu neobsažených se vychází z jednotkových cen RTS nebo ÚRS platných v daném časovém období.

## II. Cena díla

- 2.1. Smluvní strany v důsledku změny ceny předmětu díla v rozsahu uvedeném v čl. I tohoto dodatku sjednávají změnu celkové ceny díla Smlouvy o dílo a nahrazují tím čl. III., odst. 1 Smlouvy takto:

Vícepráce plynoucí ze změnového listu č. 1, 2, 3, 5, 11, 15:	+3.545.902,77 Kč bez DPH
Vícepráce plynoucí ze změnového listu č. 1, 2, 3, 5, 11, 15:	+4.290.542,35 Kč včetně DPH
Méněpráce plynoucí ze změnového listu č. 4, 7:	- 415.926,65 Kč bez DPH
Méněpráce plynoucí ze změnového listu č. 4, 7:	- 503.271,25 Kč včetně DPH
Celková cena díla Smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 1	174.097.976,12 Kč bez DPH
Celková cena díla Smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 1	210.658.551,11 Kč vč. DPH

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 3.3. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinná.
- 3.4. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:  
**Příloha č. 1:** Změnový list č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 15
- 3.6. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jeho znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají.
- 3.7. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a dodatek může být zveřejněn včetně jeho příloh.
- 3.8. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje fyzických osob jednajících za Zhotovitele za účelem realizace tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje zpracovávat získané osobní údaje pouze k účelu danému tímto dodatkem, bez využití jiného zpracovatele údajů.

V Kladně

Dne:

6. 06. 2021

V Praze

Dne:

Za objednatele:


.....  
Statutární město Kladno  
Mgr. Milan Volf  
primátor

Za zhotovitele:



SUBTERRA a. s.  
Ing. Petr Kajer,  
ředitel divize 2, na základě plné moci

**Subterra a.s.**  
zapsána u MS v Praze pod B/1383  
180 00 Praha 8, Koželužská 2246/5  
IČ: 45308612 (226)





## Změnový list č.: 1

ze dne 16. 4. 2021

**PROJEKT:** Rekonstrukce Čez zimního stadionu Kladno  
**OBJEDNATEL:** Statutární město Kladno  
**ZHOTOVITEL:** Subterra a.s.

**Důvod změny:**

Zateplení západní stěny objektu

**Popis výkonů / Podklady:**

Dodatečný požadavek Investora

**Dopad na termíny:**

**Dopady na jiné profese:**

Nejsou

**Dopad na cenu:**

Připočty bez DPH	655 721,54
Odpočty bez DPH	0,00
<b>Celková cena změnového listu bez DPH</b>	<b>655 721,54</b>

**Přílohy:**

1 - Cenová nabídka

**Odsouhlaseno (j)**

Za zhotovitele: [redacted]

Datum: 17.5.21

Za GP: [redacted]

Datum:

Za objednatele: [redacted]

Datum:

Za TDI: [redacted]

Datum: 17.5.2021

Odpočty bez DPH  
 Přípočty bez DPH  
 Cena celkem bez DPH

0,00  
 655 721,54  
 655 721,54

ZL 01 - Zateplení západní stěny objektu

655 721,54 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celková cena	Zdroj položky	
19	901	K	622252001	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky	m	57,78	126,48	7 308,01 Kč	SoD 901- 19
			Montáž profilů kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami						
20	901	M	590516340	AL základací profil pod ETICS tl 1,0mm pro izolant tl 140mm	m	60,67	149,59	9 075,48 Kč	SoD 901- 20
			AL základací profil pod ETICS tl 1,0mm pro izolant tl 140mm "sokl" 57,78 57,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství						
13	901	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	105,90	890,26	94 278,53 Kč	SoD 901- 13
			Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm F5 ostění						
14	901	M	283764380	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm	m2	21,18	117,97	2 498,60 Kč	SoD 901- 14
			deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa tl 30mm						
17	901	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm	m2	287,39	1 252,69	360 010,58 Kč	SoD 901- 17
			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm Fasáda F5						
18	901	M	63151533	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,041$ tl 160mm	m2	293,14	527,83	154 726,92 Kč	SoD 901- 18
			deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád kolmé vlákno $\lambda=0,041$ tl 160mm 304,726*1,02 'Přepočtené koeficientem množství						
11	901	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	17,33	1 143,35	19 814,29 Kč	SoD 901- 11
			Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm						
12	901	M	28376447	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 160mm	m2	18,20	440,15	8 009,12 Kč	SoD 901- 12

**Změnový list č.: 2**

ze dne 16. 4. 2021

**PROJEKT:** Rekonstrukce Čez zimního stadionu Kladno  
**OBJEDNATEL:** Statutární město Kladno  
**ZHOTOVITEL:** Subterra a.s.

**Důvod změny:**

Návrh GD vhodějšího zařízení VZT

**Popis výkonů / Podklady:**

Navržené zařízení je uloženo na vnitřní straně obvodové zdi, na vnějším lici je pouze žaluzie, nehrozí poškození zařízení.

**Dopad na termíny:****Dopady na jiné profese:**

Nejsou

**Dopad na cenu:**

Odpočty bez DPH	-217 023,66
Připočty bez DPH	244 612,51
Celková cena změnového listu bez DPH	27 588,85

**Přílohy:**

1 - Cenová nabídka

**Odsouhlaseno (jméno + podpis):**

Za zhotovitele: [redacted]

Za objednatele: [redacted]

Datum: 27.5.2021

Datum: [redacted]

Za GP: [redacted]

Za TDI: [redacted]

Datum: [redacted]

Datum: [redacted]

Odpočty bez DPH

217 023,66 Kč

Připočty bez DPH

244 612,51 Kč

Cena celkeni bez DPH

27 588,85 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celková cena	Zdroj položky
Odpočty - původní zařízení								
	D	751-4	Zařízení č. 4 – Větrání vybraných sociálních zařízení				<b>217 023,66 Kč</b>	
1	D.1.4b	K 751R-4.1	HCFB/4-250 H IP65 axiální ventilátor 750m3/h, 40Pa HCFB/4-250 H IP65 axiální ventilátor 750m3/h, 40Pa	kus	-3,000	10 657,56	-31 972,68	SoD - D.1.4b - 31
2	D.1.4b	K 751R-4.2	HXM 250 stěnový axiální ventilátor, 600m3/h, 25Pa HXM 250 stěnový axiální ventilátor, 600m3/h, 25Pa	kus	-10,000	5 421,82	-54 218,20	SoD - D.1.4b - 32
3	D.1.4b	K 751R-4.3	PAR 250 W žaluziová klapka elektrická PAR 250 W žaluziová klapka elektrická, ovládací servomotor 230 V / 50 Hz, bez napětí zavřená (pomocí pružin), trvale pod napětím je otevřená	kus	-13,000	10 064,06	-130 832,78	SoD - D.1.4b - 33
Připočty - nové zařízení							<b>244 612,51 Kč</b>	
4			HV 300 AE	kus	13,000	12 267,83	159 481,75	R1
5			Plynulá regulace otáček REB 1R	kus	13,000	3 453,95	44 901,29	R2
6			Protidešťová žaluzie	kus	13,000	1 796,85	23 359,05	R3
7			Atyp prechod	kus	13,000	1 297,73	16 870,43	R4



**Změnový list č.: 3**

ze dne 16. 4. 2021

**PROJEKT:** Rekonstrukce Čez zimního stadionu Kladno  
**OBJEDNATEL:** Statutární město Kladno  
**ZHOTOVITEL:** Subterra a.s.

**Důvod změny:**

Náhrada poškozeného potrubí VZT z kotelny, na požadavek investora.

**Popis výkonů / Podklady:**

Demontované stávající potrubí je v havarijním stavu, je nutné jej nahradit novým potrubím.

**Dopad na termíny:****Dopady na jiné profese:**

Nejsou

**Dopad na cenu:**

Odpočty bez DPH	0,00
Přípočty bez DPH	101 738,34
Celková cena změnového listu bez DPH	101 738,34

**Přílohy:**

1 - Cenová nabídka

**Odsouhlaseno (jméno + podpis):**

Za zhotovitele

Datum:

Za GP:

Datum:

Za objedna

Datum:

Za TDI...

Datum:

26. 5. 2021

Odpočty bez DPH

Připočty bez DPH

Cena celkem bez DPH

- Kč

101 738,34 Kč

101 738,34 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Celková cena	Zdroj položky
1	D.1.4b	K 751R-1.102	Potrubí čtyřhranné, sk. I - pozink. plech, třída těsnosti A, do obvodu 4000/tvarovek 40 %	m	29,000	2 921,31	84 717,99	SoD D.1.4b - 12
Potrubí čtyřhranné, sk. I - pozink. plech, třída těsnosti A, do obvodu 4000/tvarovek 40 %								
2		42972923	žaluzie protidešťová s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí 500x800mm	ks	2,000	3 950,00	7 900,00	URS 2021 02
3		42982470	klapka kruhová uzavírací Pz D 355mm	ks	1,000	1 710,00	1 710,00	URS 2021 02
4			tesnění a motáží materiál ( fasádní konzola )	ks	1,000	3 888,00	3 888,00	R4
5		711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP - oprávcování potrubí	m2	3,000	117,00	351,00	URS 2021 01
6		62852011	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s vložkou ze skleněné rohože se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	3,900	141,00	549,90	URS 2021 01
7		962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	0,360	1 520,25	547,29	SoD - 102 - 5
8		997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	0,810	644,59	522,12	SoD - 102 - 37
9		997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,810	48,65	39,41	SoD - 102 - 38
10		997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,810	145,94	118,21	SoD - 102 - 39
11		997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,810	6,81	5,52	SoD - 102 - 40
12		997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,810	972,96	788,10	SoD - 102 - 42
13		619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,200	115,54	600,81	SoD - 404 - 2

Celkem

101 738,34 Kč



**Změnový list č.: 4**

ze dne 16. 4. 2021

**PROJEKT:** Rekonstrukce Čez zimního stadionu Kladno  
**OBJEDNATEL:** Statutární město Kladno  
**ZHOTOVITEL:** Subterra a.s.

**Důvod změny:**

Doplnění změn dle revize detailu číslo 6.

**Popis výkonů / Podklady:**

Úprava ploch a materiálů.

**Dopad na termíny:**

**Dopady na jiné profese:**

Nejsou

**Dopad na cenu:**

Přípočty bez DPH	231 147,25
Odpočty bez DPH	-617 779,19
Celková cena změnového listu bez DPH	-386 631,95

**Přílohy:**

1 - Cenová nabídka

**Odsouhlaseno (jméno + podpis):**

Za zhotovitele:

Datum:

Za GP:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Za TDI:

Datum:

27.5.2021

27.5.2021

Odpočty bez DPH

Přípočty bez DPH

Náklady soupisu celkem bez DPH

-617 779,19

231 147,25

-386 631,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Zdroj položky
			Revize detailu č.6					
1	M	283M002	deska z extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm	m2	-480,624	231,08	-111 062,58	SoD ST.1-2 - 17
2	M	607M001	deska z orientovaných plochých třísek tř. IV tl. 15 mm pro vlhké prostředí	m2	-418,635	206,75	-86 552,79	SoD ST.1-2 - 23
3	M	283M001	klín atikový přechodný EPS 100 S 100 x 100 x 1000 mm	kus	-295,800	46,22	-13 671,88	SoD ST.1-2 - 10
4	K	712997001.1	Provedení povlakové krytiny přilepením klínů za studena	m	9,680	32,84	317,89	SoD ST.1-2 - 9
5			klín atikový přechodný vata 100 x 100 x 1000 mm	kus	305,296	46,22	14 110,78	R1
6	K	713141135	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek (ATIKA)	m2	-295,800	113,11	-33 457,94	SoD ST.1-2 - 16
7		63148105	tepelná izolace z minerálních vláken celková tl.120 mm (lambda min. 0,041 W/m.K) (ATIKA)	m3	19,404	3 423,53	66 430,18	SoD ST.1-2 - 19
8		60621166	překližka vodovzdorná protiskl/hladká topol tl 21mm	m2	419,800	358,00	150 288,40	ÚRS 2021 02
9	K	767-R14	Montáž sněhových zábran včetně kotevních prvků	m	-284,000	401,35	-113 983,40	SoD 702 - 32
10	M	ZW15	sněhové zábrany na střechu	m	-284,000	912,15	-259 050,60	SoD 702 - 33

**Změnový list č.: 5**

ze dne 12. 5. 2021

**PROJEKT:** Rekonstrukce Čez zimního stadionu Kladno  
**OBJEDNATEL:** Statutární město Kladno  
**ZHOTOVITEL:** Subterra a.s.

**Důvod změny:**

Změna kotvení akustických podhledů narezovými závěsy C3, oprava chybného návrhu původní PD

**Popis výkonů / Podklady:**

Revize 01 výkresu D.2.2 V01 z 5. 2. 2021

**Dopad na termíny:**

Mezitermíny:

Konečný termín:

Dopady ve dnech:

**Dopady na jiné profese:**

Nejsou

**Dopad na cenu:**

Přípočty bez DPH	10 480 366,51
Odpočty bez DPH	-9 281 157,66
Celková cena změnového listu bez DPH	1 199 208,85

**Přílohy:**

1 - Cenová nabídka

**Odsouhlaseno (jméno + podpis):**

Za zhotovitele:

Datum:

Za GP:.....

Datum:

Za objednatele:..

Datum:

Za TDI.....

Datum:

**zadání - změna výměr + nerezové závěsy C3**

Cena celkem

1 199 208,85

Připočty

10 480 366,51

Odpočty

-9 281 157,66

Soupis

D.2.2b - Akustický podhledy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Zdroj položky
1	D.2.2b	K 714-R01	Dodávka a montáž - širokopásmový stropní podhled	m2	-2 797,000	2 760,78	-7 721 801,66	SoD D.2.2b - 2
2		K	Dodávka a montáž - širokopásmový stropní podhled C3	m2	2 797,000	3 040,78	8 505 061,66	R1
3	D.2.2b	K 94-R01	Dodávka a montáž - solitérní závěsné absorpční prvky	m2	-400,000	3 898,14	-1 559 256,00	SoD D.2.2b - 3
4		K	Příplatek za nové řešení nerezové závěsy absorpčních prvků C3	m2	400,000	4 178,14	1 671 256,00	R2
5	D.2.2b	K 94-R01	Montážní plošiny, pojízdné věže, pracovní lešení, horolezecká technika apod. pro montáž akustických podhledů a absorberů	soub	1,000	304 048,85	304 048,85	SoD D.2.2b - 1

Změna rozmístění



**Změnový list č.: 7**

ze dne 19. 5. 2021

**PROJEKT:** Rekonstrukce Čez zimního stadionu Kladno  
**OBJEDNATEL:** Statutární město Kladno  
**ZHOTOVITEL:** Subterra a.s.

**Důvod změny:**

Změna C-kazet z C100/600 tl 1,00mm na C120/600 tl 1,00mm chyba v PD, změna v obloučích z C-kazet na fasádní rastr - návrh GD

**Popis výkonů / Podklady:**

PD, VV, revize

**Dopad na termíny:**

**Dopady na jiné profese:**

Nejsou

**Dopad na cenu:**

Přípočty bez DPH	774 930,69
Odpočty bez DPH	-804 225,38
Celková cena změnového listu bez DPH	-29 294,70

**Přílohy:**

1 - Cenová nabídka

**Odsouhlaseno (jméno + podpis):**

Za zhotovitele:

Datum:

Za GP:

Datum:

Za objednatele:

Datum:

Za TDI:

Datum:

26.5.21

Odpočty bez DPH

-804 225,38

Připočty bez DPH

774 930,69

Náklady soupisu celkem bez DPH

-29 294,70

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Zdroj položky
1	901	M	553241120 profil fasádní C-kazeta pro skládané pláště C100/600 tl 1 00mm	m2	1 653,15	-486,48	-804 225,38	530: 901 - 51
2	901	M	553241120 profil fasádní C-kazeta pro skládané pláště C120/600 tl 1 00mm	m2	1 236,60	515,10	836 969,33	R1
3			Doplnění fasádního rastru v obloucích - vertikální	m2	416,55	165,60	68 980,68	R2
4			Doplnění fasádního rastru v obloucích - horizontální	m2	416,55	165,60	68 980,68	R3



**Změnový list č.: 11**

04.05.2021

**PROJEKT:** Rekonstrukce Čez zimního stadionu Kladno  
**OBJEDNATEL:** Statutární město Kladno  
**ZHOTOVITEL:** Subterra a.s.

**Důvod změny:**

Zakrývání proběhne pouze jednovrstvě, oprava výměr dle skutečné plochy a zakrývaných konstrukcí.

**Popis výkonů / Podklady:****Dopad na termíny:**

Mezitermíny:

Konečný termín:

Dopady ve dnech:

**Dopady na jiné profese:**

Nejsou

**Dopad na cenu:**

Přípočty bez DPH	1 713 007,68
Odpočty bez DPH	-1 528 472,00
Celková cena změnového listu bez DPH	184 535,68

**Přílohy:**

1 - Cenová nabídka

**Odsouhlaseno (jméno + podpis):**

Za zhotovitele: [redacted]

Datum: 27.5.2021

Za GP: [redacted]

Datum: [redacted]

Za objednatele: [redacted]

Datum: [redacted]

Za TDI: [redacted]

Datum: 27-5-2021

Cena celkem 184 535,68  
 Připočty 1 713 007,68  
 Odpočty -1 528 472,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Zdroj položky
1	K	619-R02	Zřízení ochrany tribuny a předmětů bedněním 2x OSB deskami včetně ochranné textilie, tesařské podkonstrukce a přesunu hmot Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním zřízením "zakrytí tribuny" 1250	m2	-1 250,000	559,45	-699 312,50	SoD 101 - 1
2			Zřízení ochrany tribuny a předmětů bedněním 1x OSB deskami včetně, tesařské podkonstrukce a přesunu hmot	m2	1 499,195	455,30	682 583,48	R1
3	K	619-R03	Odstranění ochrany tribuny a předmětů bedněním včetně přesunu hmot a případné likvidace odpadu.	m2	249,195	145,94	36 367,52	SoD 101 - 2
4	K	619-R04	Zřízení ochrany proti zatečení bedněním OSB deskami včetně, tesařské podkonstrukce, zakrytí nepromokavou plachtou a přesunu hmot Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním zřízením v č. D112_zajištění "schodiště" 30x2*8 "Vtřp tribuna" 22 "vstup" 2,4*3 "čerpadlo" 25 Součet	m2	199,800	535,13	106 918,97	SoD 101 - 3
5	K	619-R05	Odstranění ochrany proti zatečení včetně přesunu hmot a případné likvidace odpadu. Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním odstraněním	m2	199,800	145,94	29 158,81	SoD 101 - 4
6	K	619-R06	Zřízení ochrany chladicí desky bedněním 2x OSB deskami a přesunu hmot Ochrana stavebních konstrukcí a předmětů bedněním zřízením	m2	-1 515,000	547,30	-829 159,50	SoD 101 - 5
7			Zřízení ochrany chladicí desky bedněním 1x OSB deskami včetně přesunu hmot	m2	2 275,000	328,38	747 064,50	R2
8	K	619-R07	Odstranění ochrany chladicí desky včetně přesunu hmot a případné likvidace odpadu.	m2	760,000	145,94	110 914,40	SoD 101 - 6



## Změnový list č.: 15

revize ze dne 24. 5. 2021

**PROJEKT:** Rekonstrukce Čez zimního stadionu Kladno  
**OBJEDNATEL:** Statutární město Kladno  
**ZHOTOVITEL:** Subterra a.s.

**Důvod změny:**

Na základě revize PD z 31. 3. 2021 (příprava pro II. etapu), požadavek investora.

**Popis výkonů / Podklady:**

Dodatečný požadavek na bourání a úpravu stávajících ŽB konstrukcí objektu.

**Dopad na termíny:**

Zpracováno v předložené revizi HMG z 16.4.2021

**Dopady na jiné profese:**

Nejsou

**Dopad na cenu:**

Přípočty bez DPH	1 400 457,11 Kč
Odpočty bez DPH	- 23 347,60 Kč
<b>Celková cena změnového listu bez DPH</b>	<b>1 377 109,51 Kč</b>

**Přílohy:**

1 - Cenová nabídka

**Odsouhlaseno (jméno + podpis):**

Za zhotovitele: Datum: 26.5.2021 Za GP: Datum:	Za objednatele: Datum: Za TDI: Datum: 26.5.2021
---	--

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ČEZ zimního stadionu - realizace

Objekt:

0010 - BOURÁNÍ 3.NP

Místo: Petra Bezruče 2531

Datum: 30. 3. 2021

Zadavatel: Sp. areály m. Kladna s.r.o., Sportovců 818, Kladno

Projektant: B.B.D. s.r.o.,  
Rumunská 256/25,  
Praha 2

Uchazeč: Vypiň údaj

Zpracovatel: H. Urban,  
Papirenská 933/21,  
Č. Budějovice 7

Soupis: 102 - Bourání

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

1 377 109,51

D ODP ODPOČTY -23 347,60

D 997 Přesun sutě -14 873,70

1	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	-5,807	644,59	-3 743,13	SoD 102-37
2	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	-87,105	48,65	-4 237,66	SoD 102-38
vv					-5,807*15 Přepočtené koeficientem množství		-87,105	
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-5,807	145,94	-847,47	SoD 102-39
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-58,070	6,81	-395,46	SoD 102-40
vv					-5,807*10 Přepočtené koeficientem množství		-58,070	
5	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 170 904	t	-5,807	972,96	-5 649,98	SoD 102-42

D 762 Konstrukce tesařské -8 473,90

6	K	762341811	Demontáž bednění sřech z prken	m2	-387,113	21,89	-8 473,90	SoD 102-45
vv					prkené bednění a tesařská podkonstrukce "23" -387,113		-387,113	

D PRI PŘÍPOČTY 1 400 457,11

D 96 Bourání konstrukcí 75 575,12

7	K	983053935	Bourání ŽB schodišťových ramen monolitických zazděných oboustranně	m2	1,948	808,77	1 575,48	SoD 102-8
vv					"nad hlavními schodišti" 1,6*0,63+1,52*0,66		1,948	
8	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pí přes 4 m2	m3	25,974	2 860,00	73 999,64	CS ÚRS 2021 02
vv					"sřechy na úroveň desky" (17,795+18,59+18,57+17,875)*1,2*0,08		6,992	
vv					(60,345+46,39+12,975+12,89)*1,78*0,08		18,892	

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 938 910,80

9	K	977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	170,000	936,47	159 199,90	SoD 102-34
vv					"zábradelní zídka"			
vv					"vodorovně" 5,85+57,03+58,13		121,010	
vv					"svisle od ponechaných úseků" 0,71*6		4,260	
vv					"svisle na dily do dl. 2,0 m" 0,71*(3+30+30)		44,730	
10	K	977211112	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 350 mm	m	136,890	2 480,00	339 487,20	CS ÚRS 2021 02
vv					"parapetní zídka"			
vv					"vodorovně" 5,85+13,6+13,14+58,13		90,720	
vv					"svisle od ponechaných úseků" 0,81*8		6,480	
vv					"svisle na dily do dl. 2,0 m" 0,81*(3+8+30)		39,690	
11	K	977211115	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 680 mm	m	75,770	5 810,00	440 223,70	CS ÚRS 2021 02
vv					"atkové zídka"			
vv					"vodorovně" 60,35+0,425*2		61,200	
vv					"svisle na dily do dl. 2,0 m" 0,47*31		14,570	

D 997 Přesun sutě 348 535,88

12	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace	t	189,276	644,59	122 005,42	SoD 102-37
vv					"běžné položky" 50,446		50,446	
vv					"zábradelní zídka" 121,01*0,23		27,832	
vv					"parapetní zídka" 90,72*0,6725		61,009	
vv					"atkové zídka" 81,2*0,68975		40,589	
13	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	2 839,140	48,65	138 124,16	SoD 102-38
vv					189,276*15 Přepočtené koeficientem množství		2 839,140	
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	189,276	145,94	27 622,94	SoD 102-39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 892,760	6,81	12 889,70	SoD 102-40
			189,276*10 Přepočtené koeficientem množství		1 892,760			
16	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 9D4	t	5,664	972,96	5 510,85	SoD 102-42
17	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	56,923	162,00	9 221,53	CS ÚRS 2021 02
18	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	124,753	313,00	39 047,69	CS ÚRS 2021 02
19	K	99701-R01	Odprodej kovového šrotu	t	1,936	-3 040,50	-5 886,41	SoD 102-43
	D	762	Konstrukce tesařské				16 095,20	
20	K	762521812	Demontáž podlah bez polštářů z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	236,000	68,20	16 095,20	CS ÚRS 2021 01
			*podlaha ohradu" 236,0		236,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				21 340,11	
21	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotností 1m zábradlí do 20 kg	m	121,010	176,35	21 340,11	SoD 102-52
			*na odstraňované zábradlní zídce" 121,01		121,010			