



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo SDL/OZZL/078/19

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Opatření pro regeneraci stanovišť' předmětů ochrany v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky na rybnících Domin a Bažina (reg. č. projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0009169)

Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice
Zastoupený ve věcech
smluvních: MUDr. Martin Kuba, hejtman
Řešení technických věcí: Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a
lesnictví, Ing. Zdeněk Klimeš, klimes@kraj-jihocesky.cz, Ing. Milan
Vlášek, vlasek@kraj-jihocesky.cz a dále technický dozor investora
(TDI)
IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650
bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č.ú.: 199783072/0300

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: HYDRO & KOV s.r.o.
Sídlo: Pražská 1333, 379 01 Třeboň
IČ: 27720161
DIČ: CZ27720161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložce
16097

bankovní spojení: č.ú.: 269654234/0300 vedený u ČSOB a.s.

Jednající ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Ježek, jednatel

Jednající ve věcech technických: Petr Ježek, jednatel

(dále jen „zhotovitel“).



Preambule

Důvodem pro sepsání dodatku č. 3 smlouvy o dílo SDL/OZZL/078/19 je upřesnění množství vytěženého sedimentu dle skutečného zaměření stavby a neaplikování geotextílie a georochozí na rybníku Domin.

Zaměření sedimentu pro projekt probíhalo v únoru 2012 a na základě tohoto zaměření bylo vypočteno množství sedimentu. Doba od zaměření do vlastní realizace projektu činila tedy 8 let, kdy se zvýšila mocnost sedimentu o cca 8 cm v celé ploše nádrže, což činí při ploše hladiny 174 000 m² nezanedbatelnou kubaturu navíc. Největší množství odtěženého sedimentu vzniklo ze sníženiny ve východní části rybníka Domin. V historické době byla současná zátopa rybníka Domin rozdělena hrází na dvě nádrže. Při úpravách byla východní nádrž zrušena a zbyla po ní nevypustitelná sníženina „laguna“. V projektové dokumentaci bylo plánováno tuto sníženinu zasypat, ale při vypuštění rybníka Domin a odstranění části sedimentu, bylo zjištěno, že sníženina „laguna“ obsahuje neodvodnitelný poměrně řídký sediment, který je třeba před zasypáním odstranit. Pokud by se sediment neodvezl, dno by bylo stále neúnosné a hrozilo by i v budoucnu sedání dna a zapadnutí osob i techniky při výlovech.

Dále na základě požadavku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) nebyla aplikovaná geotextílie, a to z důvodu výskytu vzácných hub, kde by tato textílie mohla zabránit jejich růstu. Vyloučení geotextílie nemá technický vliv na kvalitu díla, kde její funkci přebírá filtrační vrstva ze štěrkopísku.

Obě smluvní strany se dohodly na změně **smlouvy o dílo SDL/OZZL/078/19** uzavřené mezi Jihočeským krajem a společností HYDRO & KOV s.r.o. ze dne 13. 11. 2019 (dále jen "smlouva") následovně:

I.

Článek 5, bod 5.1. smlouvy se mění takto:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. 1. smlouvy:

Cena bez DPH	92 795 772,96	Kč	(slovy: devadesátdvamilionůsedmsetdevadesátpěttisícšedsmsetšedesát dva korun českých devadesátšest haléřů)
--------------	---------------	----	--

DPH ve výši 21%	19 487 112,32	Kč	(slovy: devatenáctmilionůčtyřistaosmdesátsedmtisícstodvanáct korun českých třicet dva haléřů)
-----------------	---------------	----	---

Cena včetně DPH	112 282 885,28	Kč	(slovy: stodvanáctmilionůdvěstěosmdesátdvatisícšestsetosmdesát pět korun českých dvacet osm haléřů)
------------------------	-----------------------	-----------	---

II.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž dva (2) obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel, každý z nich má platnost originálu.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede Jihočeský kraj.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Rada kraje schválila uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo SDL/OZZL/078/19 na svém zasedání konaném dne 10. 6. 2021, usnesením č. 681/2021/RK-19.

V Českých Budějovicích

v Trábní

dne 18. 6. 2021

dne 10. 6. 2021

.....
Za objednatele
MUDr. Martin Kuba
hejtman

