



KUMSP00RJSCH

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -5-		
03881	2019	1716
poř. číslo	rok	žkt. ocb.


DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o dílo ev. číslo: 03881/2019/IM
uzavřená podle ustanovení § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 30189-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. Beskydská stavební, a.s.

se sídlem: Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
zastoupena: Ing. Jiří Dohnal, MBA, místopředseda představenstva a ředitel
společnosti
IČO: 28618891
DIČ: CZ28618891
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava
číslo účtu: 8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2019 smlouvu o dílo evidenční č. 03881/2019/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 1. a 2. etapa“ pro Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. J. Słowackiego, Český Těšín, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 4. 5. 2020 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 03881/2019/IM/1), dne 6. 8. 2020 byl uzavřen dodatek č. 2 (ev. č. 03881/2019/IM/2), dne 30. 10. 2020 byl uzavřen dodatek č. 3 (ev. č. 03881/2019/IM/3), dne 21. 12. 2020 byl uzavřen dodatek č. 4

Dohoda o narovnání pro stavbu „Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 1. a 2. etapa“



21

(ev. č. 03881/2019/IM/4) a dne 26. 3. 2021 byl uzavřen dodatek č. 5 (ev. č. 03881/2019/IM/5).

2. Dílo bylo zhotovitelem dokončeno a předáno dne 18. 5. 2021.
3. Po uzavření dodatku č. 5 smlouvy bylo zjištěno, že v příloze č. 2 tohoto dodatku, kterým je Soupis stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce, byla položka č. 55 Elektroinstalace – odpočet LED pásku chybně uvedena jako plusová, ačkoliv se jedná o méněpráce, jak bylo uvedeno v samotném dodatku č. 5 v čl. II odst. 3 bod 2 v rámci změny č. 38 jako odpočet LED osvětlení fasádního nástěnného nápisu z ulice Bezručova.

Správná textace chybně započtené položky je uvedena v příloze č. 2 této dohody.

Hodnota této méněpráce činí 9.686,40 Kč bez DPH.

Tato částka byla v rámci dodatku č. 5 chybně přičtena k celkové ceně za dílo, ačkoliv se jedná o méněpráce a správně měla být tato částka odečtena.

III. Narovnání

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. **Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se snižuje o chybně započtenou položku a o cenu výše uvedených méněprací a činí:**

cena bez DPH 29.584.766,87 Kč

DPH 21% 6.212.801,04 Kč

cena včetně DPH **35.797.567,91 Kč**

2. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 této dohody.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tato dohoda se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno její vyhotovení.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v této dohodě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Oprávnění hejtmána kraje rozhodnout o uzavření této dohody vyplývá z usnesení rady kraje č. 73/4452 ze dne 19. 1. 2011, ve znění usnesení rady kraje č. 84/5152 ze dne 19. 5. 2011 a usnesení rady kraje č. 32/2821 ze dne 27. 2. 2018.

8. Nedílnou součástí této dohody je:

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací a dodávek pro méněpráce

22-06-2021
V Ostravě dne



za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmána kraje



10.06.2021
V Ostravě dne



za zhotovitele

Ing. Jiří Dohnal, MBA
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

**BESKYDSKÁ
STAVEBNÍ**

Beskydská stavební, a.s.
Frydecká 225, 739 61 Třinec

4



Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	Gymnazium1		
Stavba:	Stavební úpravy objektu Polského gymnázia I.etapa, k.ú.Český Těšín		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	62331493
Polské gymnázium,Havlíčkova 213,73701 Český Těšín		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	28618891
Beskydská stavební, a.s.		DIČ:	CZ28618891
Projektant:		IČ:	62305433
DUPLEX s.r.o.28.října 875/275,70900 Ostrava Mar.Ho		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			
Cena bez DPH			29 584 766,87
DPH základní	sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	29 584 766,87	6 212 801,04
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			35 797 567,91
	v	CZK	

Dohoda o narovnání pro stavbu „Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 1. a 2. etapa“

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Gymnazium1

Stavba: Stavební úpravy objektu Polského gymnázia I.etapa, k.ú.Český Těšín

Místo:

Datum:

Zadavatel: Polské gymnázium,Havličkova 213,73701 Český Těšín Projektant:

DUPLEX s.r.o.28.října
875/275,70900 Ostrava
Mar.Ho

Zhotovitel: Beskydská stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		29 584 766,87	35 797 567,91	
1	SO 01+ SO 02 Stavební úpravy ETAPA 1	4 578 556,18	5 540 052,98	STA
a	požární zabezpečení objektu- etapa 1	4 578 556,18	5 540 052,98	Soupis
2	SO 01+ SO 02 Stavební úpravy ETAPA 2	17 599 517,77	21 295 416,50	STA
a	stavební úpravy - etapa 2	17 599 517,77	21 295 416,50	Soupis
3	SO 03 Stavební úpravy spojovacího krčku	1 661 797,12	2 010 774,52	STA
a	úpravy spojovacího krčku	1 661 797,12	2 010 774,52	Soupis
4	SO 04 Stavební úpravy ETAPA 1- odstranění zdraví ohrožujících konstrukcí	1 450 374,86	1 754 953,58	STA
a	odstranění zdraví ohrožujících konstrukcí	1 450 374,86	1 754 953,58	Soupis
5	VRN	200 000,00	242 000,00	STA
a	VRN	200 000,00	242 000,00	Soupis


Dohoda o narovnání pro stavbu „Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 1. a 2. etapa“

Změna č. 1	Únikový koridor	223 489,00	270 421,69	Soupis
Změna č. 2	Plošná ochrana sportovní podlahy v tělocvičně	80 626,27	97 557,79	Soupis
Změna č. 3	Pronájem parkovacích stání	348 400,00	421 564,00	Soupis
Změna č. 4	Provedení stavebních sond a zkoušek	18 480,00	22 360,80	Soupis
Změna č. 5	Demontáž lavic, podhledu a podlahy v aule školy	57 021,08	68 995,51	Soupis
Změna č. 6	Vybourání a povrchová úprava štitu tělocvičny	241 698,75	292 455,49	Soupis
Změna č. 7	Úprava instalací učeben před prováděním statického zajištění stropů	124 188,50	150 268,09	Soupis
Změna č. 8	Ztužení střechy nad aulou a provedení ŽB věnce pod střešním světlíkem školy	421 241,76	509 702,53	Soupis
Změna č. 9	Nová střešní folie na části střechy budovy školy	41 360,16	50 045,79	Soupis
Změna č. 10	Odpočet lezecké stěny	-146 000,00	-176 660,00	Soupis
Změna č. 11	Demontáž otopných těles	21 622,64	26 163,39	Soupis
Změna č. 12	Změna světlíků	-79 547,27	-96 252,20	Soupis
Změna č. 13	Bourání střechy nástavby tělocvičny	103 858,04	125 668,23	Soupis
Změna č. 14	Doplnění prvků plastových výplní otvorů	-18 012,50	-21 795,13	Soupis
Změna č. 15	Opláštění venkovní VZT jednotky	181 215,39	219 270,62	Soupis
Změna č. 16	Demontáž a montáž klimatizace nad střechou tělocvičny	20 978,00	25 383,38	Soupis
Změna č. 17	Doplnění prvků truhlářských výplní	21 542,56	26 066,50	Soupis
Změna č. 18	Úprava prvků hlinkových výplní otvorů	164 668,00	199 248,28	Soupis
Změna č. 19	Vyrovnání střechy tělocvičny, provizorní zajištění proti zatečení	45 029,56	54 485,77	Soupis
Změna č. 20	Provizorní zastřešení školy	1 049 858,00	1 270 328,18	Soupis

Dohoda o narovnání pro stavbu „Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 1. a 2. etapa“

Změna č. 21	Hydranty	23 749,40	28 736,77	Soupis
Změna č. 22	Doplnění střešních oken	44 836,73	54 252,44	Soupis
Změna č. 23	Změna žaluzií	-139 589,85	-168 903,72	Soupis
Změna č. 24	Provedení kontaktního zateplovacího systému stěn	940 409,57	1 137 895,58	Soupis
Změna č. 25	Požární dveře m.č. 1,110	15 127,00	18 303,67	Soupis
Změna č. 26	Odpočet výtahu	-1 059 287,85	-1 281 738,30	Soupis
Změna č. 27	Vyrovnání podkladu pro montáž ztužení stropů pod 4. a 5.NP	10 254,12	12 407,49	Soupis
Změna č. 28	Lešení	506 612,24	613 000,81	Soupis
Změna č. 29	Střešní krytina	957 740,92	1 158 866,51	Soupis
Změna č. 30	Zámečnické konstrukce, nátěry	-670 280,03	-811 038,84	Soupis
Změna č. 31	Úprava rozvaděče RH	39 981,87	48 378,06	Soupis
Změna č. 32	Provedení kontaktního zateplovacího systému suterénních stěn, včetně zemních prací	243 408,94	294 524,82	Soupis
Změna č. 33	Hromosvod	186 598,70	225 784,43	Soupis
Změna č. 34	SDK konstrukce	392 806,04	475 295,31	Soupis
Změna č. 35	Odpočet obkladu stěn a podlahy v místnostech tělovýchovy školy	-280 066,51	-338 880,48	Soupis
Změna č. 36	Zrušení otvirových polí světlíku školy	-36 250,29	-43 862,85	Soupis

Dohoda o narovnání pro stavbu „Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 1. a 2. etapa“



21

Změna č. 37	Úprava zdravotnických v místnosti č. 105	4 256,20	5 150,00	Soupis
Změna č. 38	Úprava stavebních prací	48 523,06	58 712,90	Soupis
Změna č. 39	Úprava elektroinstalace	151 446,33	183 250,06	Soupis
Změna č. 40	Odpočet pronájmu parkovacích stání	-95 000,00	-114 950,00	Soupis
Záměna č. 1	Záměna skel okenních výplní	-110 345,65	-133 518,24	Soupis
Záměna č. 2	Záměna skladby střechy nad tělocvičnou	-1 830,30	-2 214,66	Soupis
Záměna č. 3	Záměna okapových žlabů a svodů	-297,64	-360,14	Soupis

Dohoda o narovnání pro stavbu „Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 1. a 2. etapa“

Příloha č. 2: Soupis stavebních prací a dodávek pro méněpráce

32	K	91000	Plastický nápis z písmen výšky 300mm, z nerezového plechu, opatřený LED osvětlením (dod+mont), odk.Z105	soubor	-0,05157	187 800,00	-9 686,40	VLASTNÍ
----	---	-------	---	--------	----------	------------	-----------	---------

PP
Plastický nápis z písmen výšky 300mm, z nerezového plechu, opatřený LED osvětlením (dod+mont), odk.Z105

Dohoda o narovnání pro stavbu „Rekonstrukce objektů Polského gymnázia, 1. a 2. etapa“

21 /

16