

## **Dodatek č. 1 k SoD č. 13660/16**

### **I. Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**  
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou  
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1  
IČ : 00261912  
DIČ : CZ00261912  
Bankovní spojení : KB Kadaň  
Číslo účtu : 1725-441/0100  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : IMP-EKS spol. s r.o.  
Zastoupený : Ladislavem Strádalem, jednatelem  
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí 119  
IČ : 25024230  
DIČ : CZ25024230  
Bankovní spojení : KB Kadaň  
Číslo účtu : 785538570227/0100  
v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem – oddíl C vložka 12688  
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:  
za objednatele: Libuše Vydrová  
za zhotovitele: Ladislav Strádal
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9 :  
za objednatele: PaedDr. Jiří Kulhánek  
za zhotovitele: Ladislav Strádal
- 1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:  
za objednatele: Libuše Vydrová  
za zhotovitele: Ladislav Strádal

## II. Předmět plnění

Článek III. Předmět plnění Smlouvy o dílo se doplňuje o následující:

**Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 13660/16 ze dne 20. 5. 2016 je upřesnění požadavků investora, zjištění skutečného stavu v místě provádění stavby, práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Tato skutečnost nebyl v době uzavření Smlouvy známa a nebylo ji možné předvídat, přičemž její vyřešení je nezbytné pro řádné provedení díla. Z tohoto důvodu je nutné částečně změnit předmět díla a jeho cenu o tyto práce.**

**Nové řešení: porucha hradeb mezi parcelami 323 a 311/1 v k.ú. Kadaň navazující na opravu odvodnění koruny u bašty na spodní hradbě**

**Při prováděných pracích bylo zjištěno, že hradba u bašty je mimořádně narušena spodními a dešťovými vodami a potrhána mrazem a dostala se do havarijního stavu a hrozí její zřícení, proto je nutné tuto část zdiva celou přezdít.**

**Oproti původnímu rozsahu se nebudou provádět dohodnuté opravy koruny zdiva na přilehlých parapetních zdech jižní části opevnění.**

## III. Doba plnění

Článek IV. Původní SoD se mění z původního termínu dokončení do 30. 10. 2016 na nový termín do **30. 11. 2016** z důvodu pracnějšího postupu zajištění havarijního zdiva.

## IV. Cena

Článek V. původní SoD se doplňuje o následující:

Smluvní cena z a provedení prací se mění:

Původní cena:	byla ve výši <b>818 634,69 Kč bez DPH</b>
	990 547,97 Kč vč. DPH
Nová cena:	
Cena za přezdění zdiva	716 263,49 Kč bez DPH
Cena za parapetní zdivo a odvodnění	77 194,83 Kč bez DPH
Součet	<b>793 458,32 Kč bez DPH</b>
DPH 21 %	166 626,25 Kč
<b>Nová cena</b>	<b>960 084,57 Kč vč. DPH</b>

**Rozdíl původní o nové ceny včetně DPH - 30 463,40 Kč vč. DPH**

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

### Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinnost dnem podpisu poslední za smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jedno obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V Kadani dne: 29. 8. 2016

Za objednatele:




.....  
PaedDr. Jiří Kulhánek  
Starosta



V Kadani dne: 24. 8. 2016

Za zhotovitele:



**IMP-EKS spol. s r.o.**  
Mírové náměstí 119, 432 01 Kadan  
IČ: 25024230 • DIČ: CZ25024230

.....  
Ladislav Strádal  
Jednatel