

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 9. 2020
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Zástupce objednatele odpovědný ve věcech technických a veškerých činnostech vyplývajících z plné moci KUKHK-1808/INV/2021 ze dne 14. 1. 2021:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové
IČO: 275 02 988
osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:

I [REDACTED]
[REDACTED]

a

- (2) STRADA HK spol. s r.o.
Ječná 510, 500 03 Hradec Králové
IČO: 275 35 461
DIČ: CZ27535461
Zastoupený/jednající Ing. Alešem Dejmekem, jednatelem společnosti
zapsaný Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24691, ze dne 4. 4. 2008
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na:

Vypracování dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/308 Králova Lhota - Bohuslavice“

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Mění se **Zvláštní obchodní podmínky (ZOP-D)** následujícím způsobem:

Upravuje se ujednání 22.1 a zní následovně:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 310 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zařídění asfaltových směsí (PAU) - v čístopise a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 18. 10. 2021
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 60 dnů od vydání pravomocného společného povolení
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čístopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu PDPS
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace PDPS)

*Koncept – úplná projektová dokumentace včetně záborového elaborátu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění dle zadávací dokumentace, ve které budou zapracovány veškeré připomínky projednané v průběhu přípravy.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinností tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 35978

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/35/1966/2020 ze dne 7. 12. 2020.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

Objednatel
Mgr. Martin Červíček
hejtman

Zhotovitel
STRADA HK spol. s r.o.
Ing. Aleš Dejmek
jednatel společnosti

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY PD

Číslo změny:

1

Číslo stavby/JU:

35978

Název akce:

**Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru stavební akce
„II/308 Králova Lhota - Bohuslavice“**

Objednatel:

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546

Zástupce objednatele:

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988

Zhotovitel:

STRADA HK s.r.o., Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, IČO: 27535461

Datum uzavření Smlouvy o dílo:

26.10.2020

Datum uzavření posledního Dodatku a jeho označení:

Popis a zdůvodnění změny:

Důvodem žádosti o vytvoření dodatku je požadavek zhotovitele projektové dokumentace o prodloužení termínu odevzdání dokumentace ve stupni DUSP. Zhotovitel doposud neobdržel všechna vyjádření od správců inženýrských sítí (kanalizace, voda, veřejné osvětlení) v obcích Králova Lhota, Rohenice a Bohuslavice. U některých sítí nebyly vůbec dohledány trasy jejich vedení. Tímto se zhotoviteli dokumentace zásadně komplikují projekční práce, kdy nemůže např.: navrhovat odvedení vody z uličních vpustí, umísťovat silniční obruby, rozšiřovat okraje vozovky apod.

Ceny uvedeny c Kč bez DPH:

Cena dle SoD:	Cena dle posledního dodatku:	Méněpráce:	Vícepráce:	Nová cena po změně:
1 584 500,00 Kč	-	0,00 Kč	0,00 Kč	-

Termíny:

Popis částí Díla	Termín dle SoD nebo posledního dodatku:	Termíny po změně:
záborový elaborát v konceptu vč. konceptu diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU)	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	-
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 310 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo	18.10.2021
Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) včetně záborového elaborátu, diagnostického průzkumu doplněného o část laboratorních rozborů a zatřídění asfaltových směsí (PAU) - v čistopise a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – v konceptu	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek k dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) v konceptu od objednatele	-
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v konceptu	do 60 dnů od vydání pravomocného společného povolení	-
PDPS včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně ocenění – vše v čistopise	do 14 dnů od protokolárního předání všech připomínek objednatel ke konceptu DSP + PDPS	-
Autorský dozor	v průběhu stavby (předpoklad do 5 let od předání a převzetí projektové dokumentace DSP + PDPS)	-

Přílohy evidenčního listu :

1.	Žádost zhotovitele PD o dodatek

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			
Zástupce objednatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.			

Správa silnic Královéhradeckého kraje
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

naše značka
č.j. 45/21/DE

vyřizuje
[REDACTED]

Hradec Králové, dne
27.5.2021

Věc: **II/308 Králova Lhota – Bohuslavice**
Žádost o prodloužení termínu

Na základě nedohledání inženýrských sítí v průtahu obcí Králova Lhota, Rohenice a Bohuslavice a na základě covid-opatření na přelomu roku 2020 -21 Vás žádám o prodloužení termínu odevzdání DUSP do 18.10. 2021 (tj. o 3 měsíce).

Děkuji a jsem s pozdravem