

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. 00020/2020 uzavřené dne 19. 08. 2020 na zhotovitele stavby
Rekonstrukce budovy č.p. 5007, Ostrava – Třebovice

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

Příjemce:

Městský obvod Třebovice
5. května 5027/1
722 00 Ostrava-Třebovice

Zastoupen: Františkem Šichnárkem, starostou

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ 008 45 451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
okresní pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

a

Zhotovitel:

MTL spol. s r.o.
Technologická 372/2, Pustkovec, 708 00 Ostrava
[REDACTED] jednatelem

IČO: 476 66 765
DIČ: CZ-47666765
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

I.

Odůvodnění uzavření dodatku

1. Smluvní strany uvedené shora uzavřely dne 19. 8. 2020 smlouvu o dílo na zhotovitele stavby **Rekonstrukce budovy č.p. 5007, Ostrava – Třebovice** (dále v textu jen „dílo“), když byla nabídková cena stanovena zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení vyhlášeného podle zásad uvedených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále v textu jen „zákon“).
2. Původní veřejná zakázka byla vyhlášená jako veřejná zakázka malého rozsahu podle zásad vymezených v § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). Vzhledem k tomu, že hodnota všech provedených změn, tj. méně a více práce, přesáhne finanční limit rozhodný pro veřejné zakázky malého rozsahu, posuzoval zadavatel / objednatel provedené změny z hlediska ustanovení § 222 zákona a konstatoval, že zjištěné více práce a méně vznikly v důsledku okolností, které nebylo možné předvídat, protože byly zjištěny až v průběhu provádění předmětu smlouvy. Z uvedeného lze tedy dovodit, že ani zpracovatel projektové dokumentace stavby nemohl zjištěné skutečnosti zpracovat do projektové dokumentace stavby. Předkládané **změny závazku ze smlouvy** nepovažují za podstatné, neboť beze zbytku splňují podmínky § 222 odst. 4 zákona.
3. Bez provedení změn a doplnění prací a dodávek uvedených v příloze tohoto dodatku by nemohlo dojít k dokončení předmětu smlouvy, když byly všechny rozhodné skutečnosti zjištěny až v průběhu provádění díla, objednatel a ani zpracovatel projektové dokumentace stavby je nezpůsobil, resp. nepředpokládal.
4. Změna díla dle čl. II tohoto dodatku představuje nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 zákona písm. a), písm. b) bodu 2 zákona, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je
 - a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - b) nižší, než 15% původní hodnoty závazku na veřejnou zakázku na stavební práce.

II.

Změna vzájemných práv a povinností

Smluvní strany se v souladu s čl. XIV odst. 4 smlouvy o dílo č. 00020/2020 způsobem uvedeným v čl. VII smlouvy o dílo č. 00020/2020 a s ohledem na údaje a informace uvedené ve změnovém listě, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 3, se smluvní strany dohodly takto:

Původní cena díla bez DPH	5.941.477,55 Kč
DPH	1.247.710,29 Kč
Celková cena díla včetně DPH	7.189.187,84 Kč
Nová cena díla bez DPH dle dodatku č. 1	6.375.503,33 Kč
DPH	1.338.855,71 Kč
Celková cena díla včetně DPH	7.714.359,04 Kč

Práce a dodávky podle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 3

Méně práce celkem bez DPH	- 134.370,00 Kč
DPH	- 28 217,17 Kč
Celková cena díla včetně DPH	- 162.587,70 Kč

Více práce celkem bez DPH	308.101,00 Kč
DPH	64.701,21 Kč
Celková cena díla včetně DPH	372.802,21 Kč
Nová cena díla bez DPH	6.549.234,33 Kč
DPH	1.375.339,22 Kč
Celková cena díla včetně DPH	7.924.573,55 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 00020/2020 zůstávají beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 00020/2020 uzavřené dne 19. 8. 2020 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, když každé vyhotovení dodatku má platnost originálu, z toho jeden (1) stejnopis obdrží zhotovitel a dva (2) objednatel.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 3 v registru smluv a výslovně konstatují, že v něm nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném znění, typicky obchodní tajemství. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti následujícím pracovním dnem po dni uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že předání informace dle věty třetí tohoto odstavce nemá vliv na nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 3.
6. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 3 je schválen usnesením Rady městského obvodu Třebovice č. 689/59 ze dne 23. 6. 2021.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Přílohou tohoto dodatku je **Příloha Dodatku č. 3** označená jako změnový list s rekapitulací a zdůvodnění provedených víceprací a méněprací včetně soupis prací s výkazem výměr.

V Ostravě dne: 24.6.2021

V Ostravě dne: 24.6.2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

František Šichnárek
starosta

jednatel