

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. CES
1313/20OLCE**

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,

sp. zn.: B 466,

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

(dále jen „**Objednatel**“)

– na straně jedné –

a

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

se sídlem Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 250 41 738 DIČ: CZ25041738

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364,

Bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1037006152/5500

zastoupená: Ing. Milošem Šnoblem, obchodním ředitelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

– na straně druhé –

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. CES 931/2019 uzavřené mezi
Objednatelem a Zhotovitelem dne 30.4.2019 (dále jen „**Smlouva**“)

(dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMET DODATKU

- 1.1. Strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 1.2.1. čl. 4.1 a rozsah předmětu díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány jednotlivými změnovými listy dle čl. 5.7, které jsou nedílnou přílohou dodatku č. 2.
- 1.2.2. čl. 5.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce 1 408 984,98 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených čl. 5.7 smlouvy – ocenění víceprací a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah prací a je nedílnou součástí dodatku.

cena celkem SoD	14 916 993,89 Kč bez DPH
<u>cena dodatku č. 2</u>	<u>1 408 984,98 Kč bez DPH</u>
cena SoD + dodatek č. 2	16 325 978,87 Kč bez DPH

- 1.3. Strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne 15. 6. 2021

V Ústí nad Labem dne 15. 6. 2021



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Ing. Miloš Šnobl
technický ředitel

Severočeská vodárenská společnost, a. s.

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

④

7. Úprava směru vodovodního potrubí řadu V2 ve volném terénu

Trasa stávajících IS ve správě společností CETIN a Spolchemie v úseku řadu V2 ve volném terénu směrem k místní části Koštov, neodpovídá vytyčení. Ve skutečnosti se tyto sítě navzájem přibližují. VŘ, který vede mezi těmito IS, bude nutno v délce cca 30 m vymístit a posléze opětovně převést do původní trasy pomocí elektrokolen 45 st.

8. Úprava směru potrubí ul. Vančurova – obchvat kompenzátorů

Obdobným způsobem, bude řešena situace v komunikaci v ul. Vančurova, kde kompenzační smyčky topného kanálu kříží ve třech úsecích trasu nového řadu. V místě střetu s topným kanálem, bude řad pomocí 30-ti stupňových elektrokolen vymístěn mimo těleso kompenzátorů topného kanálu.

9. Propojení VŘ v křižovatce Vančurova x V polích

Propoj měl být realizován v předstihu v rámci investiční akce „UL 046 031 Trmice, Chelčického, V Polích – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. Vzhledem ke skutečnosti, že tato stavba nebyla dosud zahájena, bude nutné toto propojení realizovat v rámci řadu V1.

10. Neprovedené zaplavení stoky cementopopílkovou suspenzí

Z důvodu změny projektované trasy nově budované stoky z důvodu kolize s kabelovým vedením Spolechemie, bylo původní potrubí stoky vybouráno a nebude tudíž zaplavováno.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
----------------------------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	--------------	--------------------------------

Počet připojených listů výkresů změny:

Ocenění změny:

Celkem 1 408 984,98 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

16 325 978,87 bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):

0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **1 408 984,98 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **1 660 576,75 Kč bez DPH**, tj. **11,13 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – **251 591,77 Kč bez DPH**, tj. **1,69 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **1 660 576,75 Kč bez DPH**, tj. **11,13 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **-251 951,77 Kč bez DPH**, tj. **1,69 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): **11**

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

P

... Datum **15.6.2021**

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2021	
Zhotovitel:		Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 11.06. 2021	
Název akce: UL 046 034 Trmice, Vančurova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		X			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Armaturní šachta AŠ měla být realizována v předstihu v rámci investiční akce „UL 046 031 Trmice, Chelčického, V Polích – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. Vzhledem ke skutečnosti, že tato stavba nebyla dosud zahájena, bude nutné AŠ v křižovatce ulic Vančurova x V Polích realizovat jako součást řadu V2. 2. Vyložení Š1 a Š7 dlaždicemi z průmyslového čediče: Na základě skutečně zastižených výškových parametrů navazujících stok, bude nutné obě šachty provést jako spádišťové s obložením dna a stěn dlaždicemi z průmyslového čediče. 3. Propojení do stávající šachty z Š1 Původní stoka z ulice Vančurova, byla napojena do stávající stoky v ul. Horská o cca 8 m níže pod Š1. Nátok z ul. Horská byl o cca 1 m výš než výtok. Pro možné napojení nové stoky do Š1, bude nutné ve stávající šachtě vybourat otvor u dna, zazdít a ošetřit ergelitovou maltou stávající nátoky, provést pokládku potrubí KTH DN 400 od stávající šachty k Š1 ve sklonu 1,5%, a šachtu Š1 realizovat jako spádišťovou s vyložení čedičem. 4. 100% zásyp řadu V1 Výměna nevhodného výkopku vytěženého z rýhy pro vodovod řadu V1. Výkopek dle zprávy laboratoře pro zpětný zásyp potrubí vodovodního řadu není vhodný viz laboratorní zpráva mechaniky zeminy. Proveden odpočet třídění výkopku. 5. 100% zásyp kanalizace Výměna nevhodného výkopku vytěženého z rýhy pro kanalizaci. Výkopek dle zprávy laboratoře pro zpětný zásyp potrubí kanalizačního řadu není vhodný viz laboratorní zpráva mechaniky zeminy. Proveden odpočet třídění výkopku a doplnění chybějícího koeficientu přepočtu množství m3/t u položky č.35 – štěrkopísek netříděný zásypový. 6. Úprava potrubí u Š7 Vzhledem k uložení a rozměrům šachty topného kanálu v místě napojení VŘ do ul. Hálkova nebude možné v místě určeném PD napojení provést. Napojení se přesune před kanalizační šachtu Š7 a provede se propojení s VŘ v ul. Hálkova v délce 21,5 m.					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita aktuální databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 15.6.2021

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 15.6.2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 15.6.2021

Datum 15.6.2021

Předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.