



Číslo smlouvy zhotovitele: S21-033-0046

Číslo smlouvy objednatele: 4220053211

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„SAKO Brno, a.s. – realizace sběrného střediska odpadů v MČ Brno – Židenice“
uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zastoupené: primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí
Magistrátu města Brna
- ve věcech technických: Ing. Josef Černý, vedoucí Oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111246222/0800
Identifikační číslo: 44992785
DIČ: CZ44992785
dále jen „Objednatel“

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,
Oprávněný zástupce: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu
- ve věcech smluvních: ■■■■■■■■■■ na základě plné moci
■■■■■ ■■■■■■■■■■ na základě plné moci
- ve věcech technických: ■■■■■■■■■■ hlavní stavbyvedoucí
■■■■■ ■■■■■■■■■■ stavbyvedoucí
Bankovní spojení: ČSOB



Číslo účtu: 212269343/0300
Identifikační číslo: 48035599
DIČ: CZ48035599

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II. Úvodní prohlášení

Objednatel a Zhotovitel spolu uzavřeli dne 29.07.2020 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „SAKO Brno, a.s. – realizace sběrného střediska odpadů v MČ Brno – Židenice“.

(dále jako „Smlouva“).

III. Předmět dodatku

1. V průběhu stavby došlo oproti původnímu projektu k následujícím změnám:

- **SO 01 Příprava staveniště** – výměna parapláně v tl. 100–120 cm z důvodu nevhodného složení. Náhrada stávající nevhodné zeminy (skládky) štěrkopískem za účelem dosažení homogenity podloží.
- **SO 05 Areálová kanalizace dešťových vod** – zrušení dvojřádku kolem poklopů revizních šachet dešťové kanalizace z důvodu poruch při užívání díla.
- **SO 06 Areálová kanalizace splaškových vod** – změna trasy splaškové kanalizace. Po odkrytí stávající kanalizace, do které se měla nová splašková kanalizace napojit, bylo zjištěno že skutečné výškové umístění neumožňuje napojení nově budované, gravitační, kanalizační přípojky. Z toho důvodu bylo napojení splaškové kanalizace posunuto do stávajícího sjezdu k SSO.
- **99 Ostatní a vedlejší náklady** – provozní a havarijní řád sběrného dvora odpadů – dle zvyklostí vytvoří Magistrát města Brna.
- **SO 08 Oplocení areálu** – sjednocení barevných odstínů vjezdové brány a oplocení.
- **SO 02 Zpevněné plochy** – plocha kolem rozvaděče bude z technických důvodů zadlážděna. Bude provedeno snížení obrub v místě sjezdu na parkoviště REGIOJET.
- **SO 02 Zpevněné plochy** – po realizaci zpevněných ploch a příjezdové komunikace byla geodeticky zaměřena plocha skutečného provedení, která byla menší, než bylo uvažováno v PD.

2. Smluvní strany se v souladu s odst. 8. čl. XIX. Smlouvy a v návaznosti na odst. 5., 6., 7. a 11. čl. VII. Smlouvy dohodly na:

- vícepracích nad rámec uzavřené Smlouvy spojených se zvýšením nákladů způsobených realizací prací spojených se zajištěním únosnosti podloží pod zpevněnými plochami stavby.



- méněpracích oproti uzavřené Smlouvě spojených s nevytvořením provozního a havarijního řádu dodavatelem.
 - méněpracích oproti uzavřené Smlouvě spojených s menší plochou zpevněných ploch dle geometrického zaměření skutečného stavu.
3. Vícepráce a méněpráce jsou podrobně vyspecifikovány v Položkovém rozpočtu stavby – rozpočet méněprací a víceprací, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

IV.

Cena díla

1. Hodnota změn (rozdíl víceprací a méněprací) dohodnutá smluvními stranami činí:
- **124 199, 95 Kč** bez DPH.
2. Cena za provedené dílo dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy se započítáním hodnoty změn dle odst. 1 činí:

9 702 759,04 Kč bez DPH

2 037 579,40 Kč DPH


11 740 338,44 Kč vč. DPH

V. Závěrečná ujednání

1. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby – rozpočet méněprací a víceprací
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

Doložka

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění tato smlouva byla ve výše uvedeném znění schválena Radou města Brna na XXX. schůzi konané dne XXX



V Brně dne:

za Objednatele:

.....
Ing. Martin Vaněček
pověřený R8/1XX. dne XX.XX.2021

V Brně dne:

za Zhotovitele:

.....
[redacted]
na základě plné moci

.....
[redacted]
Na základě plné moci

Položkový rozpočet - méněpráce a vícepráce

Stavba: 78/16 Sběrné středisko odpadů v MČ Brno - Židenice

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 602 00 Brno

Projektant: VH atelier, spol.s r.o. IČO: 49437267
 Lidická 960/81 DIČ: CZ49437267
 60200 Brno

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Doprav IČO: 48035599
 Jahodová 60 DIČ: CZ 48035599
 620 00 Brno

Vypracoval: VH atelier spol. s r.o.

Rozpis ceny	Celkem		
HSV	-104 199,95		-104 199,95
PSV	0,00		0,00
MON	0,00		0,00
Vedlejší náklady	-20 000,00		-20 000,00
Ostatní náklady	0,00		0,00
Celkem	-124 199,95		-124 199,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-124 199,95 CZK
Základní DPH	21 %	-26 081,99 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -124 199,95 CZK

Cena celkem s DPH -150 281,94 CZK

v Brně dne 10.5.2021

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Položkový rozpočet - méněpráce a vícepráce

S:	78/16	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno - Židenice
O:	SO 01	Příprava staveniště
R:		Lokální sanace podloží - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				253 155,20
1	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	158,00000	168,40	26 607,20
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	31,60000	20,00	632,00
3	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m	m3	158,00000	280,00	44 240,00
4	171101111R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných s l(d) 0,9	m3	158,00000	184,00	29 072,00
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	158,00000	18,00	2 844,00
6	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	284,40000	400,00	113 760,00
7	58337213R	Štěrkopísek frakce 0-32 Z	m3	90,00000	400,00	36 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				26 152,20
8	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	150,30000	174,00	26 152,20

Celkem bez DPH

279 307,40

Položkový rozpočet - méněpráce a vícepráce						
S:	78/16	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno - Židenice				
O:	SO 02	Zpevněné plochy				
R:	Zpevněné plochy - méněpráce					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-381 317,40
8	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	-314,10000	216,00	-67 845,60
9	564972111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 25 cm	m2	-314,10000	313,00	-98 313,30
10	565151211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm	m2	-314,10000	378,00	-118 729,80
14	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, ACO 16+, nad 3 m, tl.5 cm	m2	-314,10000	293,00	-92 031,30
16	573211112(R00)	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,25 kg/m2	m2	-314,10000	14,00	-4 397,40
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				-2 189,95
20	917862111(R00)	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20 XF1	m	-5,00000	338,00	-1 690,00
22	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250, přírodní	kus	-5,05000	99,00	-499,95

Celkem bez DPH

-383 507,35

Položkový rozpočet - méněpráce a vícepráce

S:	78/16	Sběrné středisko odpadů v MČ Brno - Židenice
O:	99	Ostatní a vedlejší náklady
R:		Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				20 000,00
15	005231040(R)	Provozní řád a havarijní řád sběrného dvora odpadů	soub	1,00000	20 000,00	-20 000,00
<p>Objednatel obdrží „Provozní řád sběrného dvora odpadů“ a "Havarijní plán sběrného dvora odpadů" vždy ve 4 tištěných vyhotoveních + 1x na CD, DVD. :</p> <p>Vše schválené budoucím provozovatelem a to nejpozději 30 dnů před předáním a převzetím dokončené stavby. :</p> <p>Dokumenty budou zpracovány v souladu s příslušnými zákony a předpisy a objednatelem předanou osnovou. Dokumenty budou rozděleny na textovou a výkresovou část. :</p> <p>Objednatel se k předloženým dokumentům vyjádří do 30dnů a zhotovitel zapracuje jeho případné připomínky do provozního řádu nejpozději do zahájení provozu. :</p> <p>Po zapracování připomínek jsou dokumenty považované za schválené. Schválení provozního řádu objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a úplné provedení předmětu smlouvy a odpovědnosti za vady. :</p> <p>Po schválení dokumentů předá zhotovitel objednateli čistopis provozního řádu sběrného dvora ve čtyřech vyhotoveních a digitálně v obvyklých formátech : např. doc, xls (textové a tabulkové části) a *.dwg, případně *.dgn. (tj. 4x4 paré). Součástí provozního řádu bude sbírka brožur, prospektů, letáků a instrukcí výrobců zařízení instalovaného na stavbě. :</p> <p style="text-align: right;">celkem za výše uvedené : 1</p>						
				1,00000		

Celkem bez DPH

-20 000,00