

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. NPÚ–ÚPS Praha/2027H1200022/2020 (dále jen „Smlouva“),
uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku
mezi smluvními stranami

Smluvní stran:

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333
Se sídlem: Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
Zastoupen: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové
správy v Praze

Bankovní spojení:

Správce objektu:

Zástupce pro technická jednání:

Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Sabinova 373/5
130 00 Praha 3
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma:

Se sídlem: **BOLID M s.r.o.**
Voršílská 2085/3, 110 00 Praha
IČ: 26347741
DIČ: CZ26347741
Zastoupena: Lukášem Havlíkem, prokuristou

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I.

1. Smluvní strany se v souladu s odst. 12.2 Smlouvy o dílo č. NPÚ–ÚPS Praha/2027H1200022/2020 dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny, které jsou buď:
 - méněpracemi omezujícími rozsah díla, nebo
 - vícepracemi – dodatečnými stavebními pracemi nezbytnými k dokončení díla, nebo
 - změnami, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel při zadání zakázky nepředvídal, ačkoliv jednal s náležitou péčí.
2. Změny díla na základě tohoto Dodatku č. 1 jsou podrobně popsány ve Změnových listech ZL 001, ZL 002, ZL 003, které tvoří **Přílohu č. 1** tohoto Dodatku č. 1.
3. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel na základě tohoto Dodatku č. 1 pro Objednatele zajistí plnění spočívající v provedení stavebních prací dle tohoto Dodatku č. 1, a to v rozsahu a za podmíněk sjednaných v tomto Dodatku č. 1.
4. Smluvní strany pro vyloučení pochybností uvádí, že plnění Zhotovitele na základě tohoto Dodatku č. 1 je poskytnutím nutných prací potřebných pro řádné dokončení díla na základě Smlouvy o dílo.

Čl. II.

1. Celková hodnota méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento Dodatek č. 1, činí:
 - vícepráce (kladná hodnota změny): 119 454,10 Kč bez DPH,
 - méněpráce (záporná hodnota změny): - 115 535,00 Kč bez DPH.
2. Tímto Dodatkem č. 1 tedy dochází k navýšení celkové ceny díla dle Smlouvy o dílo o 3 919,10 Kč bez DPH.

Čl. III.

1. S ohledem na výše uvedené Smluvní strany sjednávají, že Smlouva o dílo se mění tak, že ustanovení článku 4., odst. 4.1. Smlouvy o dílo se v plném rozsahu ruší a nově zní takto:

Cena v Kč bez DPH	852 866,10 Kč
DPH v sazbě 21 % ve výši	179 101,88 Kč
Cena díla celkem s DPH	1 031 967,98 Kč


2. Práce dle tohoto dodatku se budou realizovat v rozsahu dle Rozpočtu ZL 1,2,3 (příloha 2).

Čl. IV.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek v registru smluv zveřejní objednatel.
2. Tento dodatek č. 1 lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýkoliv jiným způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou bez uzavření písemného číslovaného dodatku neúčinná.

3. Vztahy tímto dodatkem č. 1 výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Občanského zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.
4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách [REDACTED] v sekci „Ochrana osobních údajů“.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že jej neuzavřely v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1: Změnové listy
 - Příloha č. 2: Rozpočet – ZL 1,2,3

FLZHI *22.6.2021*
V dne



Prok

ZMĚNOVÝ LIST

SZ Kynžvart – obnova pivovarského sklepa

reg.č.stavby:	215	číslo ZL: 1
smlouva:	ze dne 22.09.2020	
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	BOLID-M s.r.o., Voršílská 2085/3, 110 00 Praha, IČO: 26347741	

název ZL: **Změna izolace portiku**

předmět změny:
Předmětem změny je :
Odpočet kotvené vodorovné a svislé bentonitové izolace portiku a její náhrada-připočet vodorovné a svislé izolace pomocí homogenizovaného jílu a nátěrové hmoty Remmers. Dále pak doplnění o provedení drenáže povrchové vody pomocí drenážního potrubí a zásypu z vymývaného kameniva

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):
Technické důvody:
Po provedení odkopávek terénu pro přípravu ložné plochy pro pokládku bentonitové rohože bylo zjištěno, že terén je hustě prokořeněn kořeny stromového solitéru stojícího na rubové straně pivovarského sklepa.
Prokořenění brání pokládce bentonitové rohože. V rámci kontrolního dne č.1 bylo projednáno, že bentonitová rohož bude nahrazena hydroizolací pomocí homogenizovaného jílu (v případě vodorovných ploch) na svislých plochách bude uplatněn ještě hydroizolační nátěr pomocí nátěrové hmoty Remmers 2K. Řešení se dále doplňuje o svedení povrchových vod z přilehlého svahu od rubové strany portiku mimo konstrukce sklepa pomocí povrchové drenáže - drenážní potrubí vložené do vykopané rýhy vyplněné vymývaným kamenivem

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
Nepředvídatelnost změny spočívá ve zjištění, které nemohlo být učiněno dříve. Teprve provedením výkopových prací bylo zjištěno, že plochy za portikem je hluboce prokořeněna a nelze aplikovat řešení dané v projektové dokumentaci.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o práce, které nelze oddělit od sebe, jelikož se jedná pouze o změnu v materiálovém použití.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
		cena:	<i>bez DPH</i> -35 535,00 Kč	ANO
			<i>21%DPH</i> -7 462,35 Kč	
			<i>celkem</i> -42 997,35 Kč	






vliv na cenu díla:		rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
		cena:	<i>bez DPH</i> 73 689,10 Kč	ANO
			<i>21%DPH</i> 15 474,71 Kč	
			<i>celkem</i> 89 163,81 Kč	


CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	<i>bez DPH</i> 38154,10 Kč
		<i>21%DPH</i> 8012,36 Kč
		<i>celkem</i> 46166,46 Kč

vliv na termín dokončení:
práce nemají vliv na termín dokončení díla
jiné vlivy (na změnu PD apod.):


Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude zachyceno v dokumentaci skutečného provedení. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

přílohy :
Příloha č. 1 - změnový list č.ZL001a, ZL001b (položkový soupis)
Příloha č. 2 - Fotodokumentace


vyjádření zhotovitele:		
	Datum	
vyjádření projektanta :		
	Datum	
vyjádření TDS :		
TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil hodnotové nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu.		
		
	Datum	
vyjádření projektového manažera:		
(objednatel NPÚ)	Datum	6.5.2021
vyjádření správce programu 215:		
	Datum	





ŘEZ A-A'



20,000 -- 581,900 m.n.m. B.p.v.

Zodpovědný projektant	Ing. arch. Adéla Poubová Vodičkova 677/10, 110 00 Praha 1	ČKA: 04485	Datum	05/2021		Vodičkova 677/10 110 00 Praha 1 info@stockwerk.cz +420 725 712 360 www.stockwerk.cz
Vypracoval	StockWerk s.r.o. Vodičkova 677/10, 110 00 Praha 1	IČ: 06463291 DIČ: CZ06463291	Číslo zakázky	0119		
Místo stavby	kat. území Lázně Kynžvart - 679372, p.č. 1921; 2685		Stupeň PD	DPS	Paré	Číslo výkresu
Stavebník	Národní památkový ústav, Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3	IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333	<small>dokumentace pro územní studie</small>			
Akce	SZ Kynžvart – obnova vstupu pivovarského sklepa		Měřítko	1:20, 1:50		
Výkres	ÚPRAVA DETAILU					D.1.1.16





ZMĚNOVÝ LÍST

SZ Kynžvart – obnova pivovarského sklepa

reg.č.stavby:	215	číslo ZL: 2
smlouva:	ze dne 22.09.2020	
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	BOLID-M s.r.o., Voršilská 2085/3, 110 00 Praha, IČO: 26347741	

název ZL: **Odpočet nerealizovaných kamenných portálů**

předmět změny:

Předmětem změny je :

Odpočet nerealizovaných 2ks kamenných portálů dle projektové dokumentace

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Technické důvody:

Po provedení průzkumu ve vnitřních prostorách sklepa a očištění stávajících konstrukcí bylo zjištěno, že kamenný portál pod položkou 782-4 se prostorách sklepení vůbec nenachází. Nelze jej proto opravovat. Dále bylo zjištěno, že portál pod položkou 782-2 není kamenný, ale jedná se zděné cihlené ostění a nadpraží, omítané cementovou maltou.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Nepředvídatelnost změny spočívá ve zjištění, které nemohlo být učiněno dříve. Teprve provedením vyklizením vnitřního prostoru a očištěním stávajících konstrukcí bylo možné zjistit skutečný stav konstrukcí (že se nejedná o kamenný portál, nýbrž zděný)

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o práce, které nelze oddělit od sebe, jelikož se jedná pouze o změnu množství.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce ANO
		cena:	<i>bez DPH</i> -80 000,00 Kč	
			<i>21%DPH</i> -16 800,00 Kč	
			<i>celkem</i> -96 800,00 Kč	
vliv na cenu díla:		rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce NE
		cena:	<i>bez DPH</i> 0,00 Kč	
			<i>21%DPH</i> 0,00 Kč	
			<i>celkem</i> 0,00 Kč	
CELKOVÁ BILANCE MĚNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	<i>bez DPH</i> 80 000 Kč	
			<i>21%DPH</i> 16 800 Kč	
			<i>celkem</i> 96 800 Kč	

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení díla

jiné vlivy (na změnu PD apod.):


Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude zachyceno v dokumentaci skutečného provedení. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

přílohy :

Příloha č. 1 - změnový list č.ZL002b (položkový soupis)

Příloha č. 2 - Fotodokumentace

vyjádření zhotovitele:	[REDACTED]	
	Datum	
vyjádření projektanta :	[REDACTED]	
	Datum	
vyjádření TDS :	[REDACTED]	
TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil hodnotové nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu.		
	Datum	
vyjádření projektového manažera:	[REDACTED]	
(objednatel NPÚ)	Datum	6.5.2021
vyjádření správce programu 215:		
	Datum	



ZMĚNOVÝ LIST

SZ Kynžvart – obnova pivovarského sklepa

reg.č.stavby:	215	číslo ZL: 3
smlouva:	ze dne 22.09.2020	
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	BOLID-M s.r.o., Voršilská 2085/3, 110 00 Praha, IČO: 26347741	

název ZL:	Přezdění komínku č.2
------------------	-----------------------------

předmět změny:
Předmětem změny je :
Provedení rozebrání stávajícího komínku č.2 - jeho cihelné části a nové vyzdění z cihel pálených v podzemní i nadzemní části

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

Technické důvody:
Po provedení odkopávek terénu pro instalaci nové komínové hlavy (komín byl celou konstrukcí skryt v terénu) bylo zjištěno, že vlivem dlouhodobého působení vlhkosti a zemního tlaku je cihelné zdivo komínku zdegradované a rozvolněné. V rámci kontrolního dne č.3 bylo projednáno, že je nezbytné celou cihlenou část komínku rozebrat a přezdít z nových ihel.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:
Nepředvídatelnost změny spočívá ve zjištění, které nemohlo být učiněno dříve. Teprve provedením výkopových prací bylo zjištěn stav komínku, neboť byl celý skryt v terénu.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:
Jedná se o práce, které nelze oddělit od sebe, jelikož se příprava pro pokládku komínové hlavy, zahrnuté v projektu.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	v příloze ZL	méněpráce
		cena:	<i>bez DPH</i> 0,00 Kč	
			<i>21%DPH</i> 0,00 Kč	
			<i>celkem</i> 0,00 Kč	

vliv na cenu díla:		rozpočet:	v příloze ZL	vícepráce
		cena:	<i>bez DPH</i> 45 765,00 Kč	ANO
			<i>21%DPH</i> 9 610,65 Kč	
			<i>celkem</i> 55 375,65 Kč	

CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ	cena:	<i>bez DPH</i> 45765 Kč
		<i>21%DPH</i> 9610,65 Kč
		<i>celkem</i> 55375,65 Kč


vliv na termín dokončení:
práce nemají vliv na termín dokončení díla
jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna nevyžaduje provedení změny ve výkresové dokumentaci. Bude zachyceno v dokumentaci skutečného provedení. Jedná se o změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

přílohy :
Příloha č. 1 - změnový list č.ZL003a (položkový soupis)
Příloha č. 2 - Fotodokumentace

vyjádření zhotovitele:	[REDACTED]	
		Datum
vyjádření projektanta :	[REDACTED]	
		Datum
vyjádření TDS :	[REDACTED]	
TDS prověřil potřebu prováděných změn, předložil tyto problémy k projednání na KD a následně prověřil hodnotové nacenění změn jednotlivých položek rozpočtu.		
	[REDACTED]	
		Datum
vyjádření projektového manažera:	[REDACTED]	
		Datum
(objednatele NPÚ)		6.5.2021
vyjádření správce programu 215:		
		Datum

STAV KOMÍNA Č.2 PO OBNAŽENÍ



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart – obnova pivovarského sklepa

Objekt:

Objekt1 - Stavební část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 5. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BOLID-M s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Stockwerk s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			848 946,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	848 946,80	21,00%	178 278,83
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 027 225,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart – obnova pivovarského sklepa

Objekt:

Objekt1 - Stavební část

Místo:

Datum:

27. 5. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav p.o.

Projektant:

Stockwerk s.r.o.

Zhotovitel:

BOLID-M s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	848 946,80
1 - Zemní práce	59 047,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	101 352,97
4 - Vodorovné konstrukce	21 675,00
6 - Úpravy povrchu, podlahy	68 740,00
9 - Ostatní konstrukce, bourání	36 000,00
96 - Bourání konstrukcí	42 052,58
711 - Izolace proti vodě	41 097,50
766 - Konstrukce truhlářské	60 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	58 700,00
782 - Konstrukce z přírodního kamene	360 281,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart – obnova pivovarského sklepa

Objekt:

Objekt1 - Stavební část

Místo:

Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav p.o.

Projektant:

Stockwerk s.r.o.

Zhotovitel:

BOLID-M s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

848 946,80

D 1 Zemní práce 59 047,50

1	K	130-1	Ruční odkopání zeminy v hornině 3 odvoz do 1 km	m3	25,5000	1 350,00	34 425,00
2	K	130-2	Doplnění zeminy nad korunu zdiva, zpevnění geomříží	m3	7,3500	2 500,00	18 375,00
3	K	130-3	Drnování koruny zdiva	m3	7,3500	850,00	6 247,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 101 352,97

4	K	3-001	Přezdění a doplnění chybějícího zdiva, kamenných desek	m2	4,2939	3 500,00	15 028,65
5	K	3-002	Přezdění a doplnění režné betonové cihelné zdivo	m2	16,4517	2 950,00	48 532,52
6	K	3-003	Vložení betonářských prutů do ložných spár prům.6mm s žebírky (B500B), obaleny cem.maltou	t	0,0500	30 000,00	1 500,00
7	K	3-004	Vyzdění komínku nad úroveň terénu zdivo mrazuvzdorné CP na MVC,	m3	0,7200	13 500,00	9 720,00
8	K	3-005	Kamenná žulová deska, spádovaná do stran, okapový nos	kpl	2,0000	8 500,00	17 000,00
9	K	3-006	Příčky z cihel plných mrazuvzdorných na MVC na cih vazbu běhounovou t. 15cm, vč.keram.překlady	m2	2,7348	3 500,00	9 571,80

D 4 Vodorovné konstrukce 21 675,00

10	K	4-1	Doplnění cihelné klenby	m2	2,5500	8 500,00	21 675,00
----	---	-----	-------------------------	----	--------	----------	-----------

D 6 Úpravy povrchu, podlahy 68 740,00

11	K	61-1	Zpevnění stáv.omítek	m2	4,5000	1 560,00	7 020,00
12	K	61-2	Oprava poškozených omítek silně hydraulickou vápennou omítkou, odbornou osobou pod dohledem restaurátora s příslušnou licenci	m2	6,8000	2 500,00	17 000,00
13	K	61-3	Omítka vápenná se silně hydraulickými vlastnostmi (např. Hasit,Hydraulkalk)	m2	34,4000	1 050,00	36 120,00
14	K	61-5	Nátěr fasády vápenný jednovrstvý (vápenný pačok)	m2	34,4000	250,00	8 600,00

D 9 Ostatní konstrukce, bourání 36 000,00

15	K	9-1	Vstupní a zadní část část vyčistit od usazenin	m2	67,0000	500,00	33 500,00
16	K	9-1.1	D+M hasící přístroj práškový P6 21A	kpl	1,0000	2 500,00	2 500,00

D 96 Bourání konstrukcí 42 052,58

17	K	962-01	Bourání příček z betonu tloušťka 15 cm,	m2	2,9100	350,00	1 018,50
18	K	962-02	Odstranění rozvolněného zdiva nosných konstrukcí	m2	20,0000	500,00	10 000,00
19	K	962-03	Odstranění nesoudržných omítek	m2	18,1860	100,00	1 818,60
20	K	962-04	Očištění tlakovou vodou soudr. omítek zdiva,proškr a vyčištění spár zdiva, odstr.rozvolněné maltoviny	m2	36,4109	200,00	7 282,18
21	K	962-05	Postupné rozebrání pravé části a části klenby vstupu, očištění k opětovnému zdění	m2	8,5000	1 560,00	13 260,00
22	K	962-06	Vyškrábání spár v levé části vstupu a v klenbách 1m od vstupu, vyplnění cementovou maltou	m2	9,3665	200,00	1 873,30
23	K	9962-07	Podchycení vnitřní klenby cca 4m za rekonstruovaný vstup	m	8,0000	850,00	6 800,00

D 711 Izolace proti vodě 41 097,50

24	K	711-1	Vyrovnání podkladu pod izolaci	m2	22,2500	250,00	5 562,50
25	K	711-2	Izolace vodorovná geotextilie,kotvená bentonitová rohož	m2	15,0500	1 500,00	22 575,00
26	K	711-3	Izolace svislá geotextilie,kotvená bentonitová rohož	m2	7,2000	1 800,00	12 960,00

D 766 Konstrukce truhlářské 60 000,00

27	K	766-1	Dvoukřídlé dveře svlakové, dub, ochranný nátěr (lignofix) vč.kování 1280x2210mm	kpl	1,0000	60 000,00	60 000,00
----	---	-------	---	-----	--------	-----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 767			Konstrukce zámečnické				58 700,00
28	K	767-1	Mřížka z tahokovu oko čtverce 1,7x20x15mm ocel, pozink, grafitová barva	kpl	4,0000	350,00	1 400,00
29	K	767-2	Dvoukřídlé mříže s výpletem z tyčové ocele 15x15mm 1470x1660 mmvč. kování, pozink nátěr graf.barva	kpl	1,0000	31 875,00	31 875,00
30	K	767-3	Dvoukřídlé mříže s výpletem z tyčové ocele 15x15mm 1130x1795 mmvč. kování, pozink, nátěr graf.barva	kpl	1,0000	25 425,00	25 425,00
D 782			Konstrukce z přírodního kamene				360 281,25
31	K	782-1	Přezdění a doplnění bočních opěrných zdí z kamene na sucho	m3	16,5000	10 500,00	173 250,00
32	K	782-2	Oprava kamenného portálu v interieru silně poškozeného, s výměnou bočního kusu, odbornou osobou pod dohledem restaurátora s příslušnou licenci	kpl	1,0000	45 000,00	45 000,00
33	K	782-3	Oprava kamenného portálu vstupu, vč. opravy nápisu a polychromie, odbornou osobou pod dohledem restaurátora s příslušnou licenci	kpl	1,0000	65 000,00	65 000,00
34	K	782-4	Oprava kamenného portálu v interieru, odbornou osobou pod dohledem restaurátora s příslušnou licenci	kpl	1,0000	35 000,00	35 000,00
35	K	782-5	Žulové stupně očistit možnost opravit (možná výměna)	m	5,0000	4 500,00	22 500,00
36	K	782-6	Kamenná dlažba před vstupem stáv. dlažba očištěna a doplněna dle stávající	m2	7,8125	2 500,00	19 531,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart – obnova pivovarského sklepa

Objekt:

ZL01a - Změna izolace portiku - vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 5. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BOLID-M s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Stockwerk s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Kapička

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

73 689,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 689,10	21,00%	15 474,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

89 163,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart – obnova pivovarského sklepa

Objekt:

ZL01a - Změna izolace portiku - vícepráce

Místo:

Datum:

27. 5. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav p.o.

Projektant:

Stockwerk s.r.o.

Zhotovitel:

BOLID-M s.r.o.

Zpracovatel:

Pavel Kapička

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

73 689,10

1 - Zemní práce

21 810,24

HSV - Práce a dodávky HSV

49 307,96

2 - Zakládání

49 307,96

PSV - Práce a dodávky PSV

2 570,90

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 570,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SZ Kynžvart – obnova pivovarského sklepa
 Objekt: ZL01a - Změna izolace portiku - vícepráce

Místo:
 Zadavatel: Národní památkový ústav p.o.
 Zhotovitel: BOLID-M s.r.o.

Datum: 27. 5. 2021
 Projektant: Stockwerk s.r.o.
 Zpracovatel: Pavel Kapička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 73 689,10

D 1		Zemní práce		21 810,24			
1	K	130-1	Ruční odkopání zeminy v hornině 3 odvoz do 1 km	m3	10,6800	1 350,00	14 418,00
	W		"ruční výkopy pro jílovou izolaci portiku"3,3		3,3000		
	W		"ruční výkopy okolo kominku č.1"2,1		2,1000		
	W		"ruční výkopy rýhy pro jílovou svislou clonu mezi portikem a komínem č.1"5,28		5,2800		
	W		Součet		10,6800		
6	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,7200	598,00	430,56
	W		drenáž				
	W		0,3*0,3*8,0		0,7200		
7	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,7200	228,00	164,16
	W		drenáž				
	W		0,3*0,3*8,0		0,7200		
19	K	154064R01	Pažení výrubu štol, ražených v hornině suché, dočasně zabudované délky štoly do 200 m zapažení fošnami	m2	7,2000	657,00	4 730,40
20	K	154064R02	Pažení výrubu štol, ražených v hornině suché, dočasně zabudované délky štoly do 200 m zapažení fošnami	m2	7,2000	243,00	1 749,60
8	K	162701101.1	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	0,7200	242,00	174,24
	W		výkopek z drenáže				
	W		0,72		0,7200		
9	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,7200	182,00	131,04
	W		výkopek z drenáže				
	W		0,72		0,7200		
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,7200	17,00	12,24
	W		výkopek z drenáže				
	W		0,72		0,7200		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				49 307,96
D	2		Zakládání				49 307,96
12	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	0,7200	1 127,00	811,44
	W		drenáž				
	W		0,3*0,3*8,0		0,7200		
	W		Součet		0,7200		
13	K	211971122	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2.5 m	m2	7,2000	44,00	316,80
	W		drenážní rýha				
	W		(0,3+0,3+0,3)*8,0		7,2000		
	W		Součet		7,2000		
14	M	693111480	geotextilie netkaná PP 400g/m2	m2	8,2800	44,00	364,32
	W		(0,3+0,3+0,3)*8,0*1,15		8,2800		
	W		Součet		8,2800		
16	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	8,0000	46,30	370,40

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se oceňují cenami souboru cen 212 75-2. Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná – vodovody a kanalizace.

PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2	K	247681R01	Obsyp a těsnění vodárenské studny těsnění se zhutněním z jílu	m3	3,6000	906,00	3 261,60
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -1111 až -1113 jsou započteny i náklady na dodání obsypových hmot. 2. V cenách nejsou započteny náklady na zapuštění a postupné vytahování manipulačních pažnic. 3. V ceně -1114 nejsou započteny náklady na dodání jílu; zlskáni jílu se oceňuje ve specifikaci. 4. Množství jednotek se určuje v m3 ve zhutněném stavu.							
PSC							
17	M	58337403	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	1,2000	860,00	1 032,00
3	M	58125R01	jílu surový kusový	t	9,9000	3 446,00	34 115,40
18	K	266111911	Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny doplnění bentonitové suspenze	m3	3,6000	2 510,00	9 036,00
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny jsou určena za 1 m2 vyhloubené rýhy, měřené podle ustanovení všeobecných podmínek platných pro ceny souborů cen 267. 5-... Hloubení rýh pro podzemní stěny Použití bentonitové suspenze se u ostatních konstrukcí oceňuje cenou -1113; objem vyhloubeného prostoru v m3 se převede na m2 koeficientem 1,667. 2. V ceně jsou započteny i náklady na: a) spotřebu suspenze pro rozšíření rýhy při hloubení, pro vsáknutí do stěn rýhy a postupné doplňování suspenze odvezené s vytěženou hromadou, b) zřízení hradítek proti roztékání suspenze. 3. Doplnění bentonitové suspenze při náhlém poklesu se oceňuje cenou pol. čís. -1911 Náhlým poklesem se rozumí pokles hladiny suspenze o 1,5 m za dobu 5 minut. 4. Množství měřících jednotek doplňované suspenze se určuje v m3 skutečné doplněné suspenze.							
PSC							
D PSV Práce a dodávky PSV							2 570,90
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							2 570,90
4	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S dvojnásobným nátěrem tekutou elastickou hydroizolací	m2	7,2000	80,20	577,44
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.							
PSC							
5	M	SMB.204600001	AQUAFIN-2K/M-PLUS, 35kg	kg	23,7600	83,90	1 993,46
VV dvojnásobný nátěr							
VV 7,2*2				14,4000			
VV 14,4*1,65 'Přepočtené koeficientem množství				23,7600			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart – obnova pivovarského sklepa

Objekt:

ZL01b - Změna izolace portíku - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 5. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BOLID-M s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Stockwerk s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pavel Kapička

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-35 535,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-35 535,00	21,00%	-7 462,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-42 997,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SZ Kynžvart – obnova pivovarského sklepa
Objekt: **ZL01b - Změna izolace portiku - méněpráce**

Místo:
Zadavatel: Národní památkový ústav p.o.
Zhotovitel: BOLID-M s.r.o.

Datum: 27. 5. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-35 535,00

711 - Izolace proti vodě

-35 535,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart – obnova pivovarského sklepa

Objekt:

ZL01b - Změna izolace portiku - méněpráce

Místo:

Datum: 27. 5. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

BOLID-M s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-35 535,00

D	711	Izolace proti vodě					-35 535,00
1	K	711-2	Izolace vodorovná geotextilie, kotvená bentonitová rohož	m2	-15,0500	1 500,00	-22 575,00
2	K	711-3	Izolace svislá geotextilie, kotvená bentonitová rohož	m2	-7,2000	1 800,00	-12 960,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart – obnova pivovarského sklepa

Objekt:

ZL02b - Odpočet nerealizovaných kamenných portálů - méněpráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 5. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BOLID-M s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Stockwerk s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-80 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-80 000,00	21,00%	-16 800,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-96 800,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart – obnova pivovarského sklepa

Objekt:

ZL02b - Odpočet nerealizovaných kamenných portálů - méněpráce

Místo:

Datum:

27. 5. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

BOLID-M s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-80 000,00

782 - Konstrukce z přírodního kamene

-80 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SZ Kynžvart – obnova pivovarského sklepa

Objekt: ZL02b - Odpočet nerealizovaných kamenných portálů - méněpráce

Místo:
Zadavatel: Národní památkový ústav p.o.
Zhotovitel: BOLID-M s.r.o.

Datum: 27. 5. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-80 000,00

D 782

Konstrukce z přírodního kamene

-80 000,00

1	K	782-2	Oprava kamenného portálu v interieru silně poškozeného, s výměnou bočního kusu, odbornou osobou pod dohledem restaurátora s příslušnou licenci	kpl	-1,0000	45 000,00	-45 000,00
2	K	782-4	Oprava kamenného portálu v interieru, odbornou osobou pod dohledem restaurátora s příslušnou licenci	kpl	-1,0000	35 000,00	-35 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart – obnova pivovarského sklepa

Objekt:

ZL03a - Přezdění komínku č.2 - vícepráce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 5. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav p.o.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BOLID-M s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

Stockwerk s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

45 765,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 765,00	21,00%	9 610,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

55 375,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart – obnova pivovarského sklepa

Objekt:

ZL03a - Přezdění komínku č.2 - vícepráce

Místo:

Datum:

27. 5. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

BOLID-M s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

45 765,00

1 - Zemní práce

9 720,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

36 045,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SZ Kynžvart – obnova pivovarského sklepa

Objekt:

ZL03a - Přezdění komínku č.2 - vícepráce

Místo:

Datum:

27. 5. 2021

Zadavatel:

Národní památkový ústav p.o.

Projektant:

Zhotovitel:

BOLID-M s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

45 765,00

D	1	Zemní práce					9 720,00
1	K	130-1	Ruční odkopání zeminy v hornině 3 odvoz do 1 km	m3	7,2000	1 350,00	9 720,00
	W		"ruční výkop okolo komínu č.2"7,2		7,2000		
	W		Součet		7,2000		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					36 045,00
2	K	3-004	Vyzdění komínku nad úroveň terénu zdivo mrazuvzdorné CP na MVC,	m3	2,6700	13 500,00	36 045,00
	W		podzemní část				
	W		$((1,8+1,8+0,95+0,95)*0,3)*1,2$		1,9800		
	W		nadzemní část				
	W		$((1,2+1,2+1,1+1,1)*0,15)*1$		0,6900		
	W		Součet		2,6700		