



DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO





„II/353 Velký Beranov - obchvat“

číslo dodatku č. 3 146179

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmánem Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, k podpisu pověřen Ing. Miroslav Houška – náměstek hejtmána
Zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA – hejtmán, Ing. Miroslav Houška – náměstek hejtmána
Zástupce pro věci technické: Ing. Karel Liška
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4 200 134 212 / 6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Společnost Velký Beranov ECS + COLAS
Doručovací adresa sdružení: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
Společník 1 – správce: EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Zástupce pro věci smluvní: 
Zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561

Společník 2: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany
Zástupce pro věci smluvní: 
Zástupce pro věci technické: 
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.

2.2 Předmětem tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo číslo objednatele 122898 uzavřené dne 25. 2. 2019 na akci „II/353 Velký Beranov - obchvat“, Dodatku č. 1 uzavřeného dne 3. 12. 2019 a Dodatku č. 2 uzavřeného dne 12. 10. 2020 (dále jen Smlouva o dílo), je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací a méněprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 Smlouvy o dílo.

Jedná se o upřesnění rozsahu stavebních prací v PD ve stupni RDS, zejména se jedná o zvětšení rozsahu zpevněných příkopů z důvodu eroze, upřesnění rekonstrukce komunikace a hráze rybníka v Nových Domkách, upřesnění rozsahu DIO a DZ dle skutečnosti a požadavků DI PČR a v neposlední řadě i odpočtu neprovedených položek, zejména poplatků za skládky, kdy téměř veškerý přebytek materiálů byl řešen formou vedlejších produktů.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3 Cena za provedení díla dle dodatku č. 2, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	621 211 570,66 Kč
DPH 21%:	130 454 429,84 Kč
cena celkem včetně DPH:	751 666 000,50 Kč

(slovy: šestsetdvacetjednamilionů dvěstějedenácttisíc pětsetsedmdesát korun českých 66/100 bez DPH)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3 Cena za provedení díla dle dodatku č. 3, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH:	623 101 864,35 Kč
DPH 21%:	130 851 391,51 Kč
cena celkem včetně DPH:	753 953 255,86 Kč

(slovy: šestsetdvacetřímilionů stojednatísíc osmsetšedesátčtyři korun českých 35/100 bez DPH)

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

4.5. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací (rekapitulace po SO)

Za objednatele:

V Jihlavě dne **24. 06. 2021**



Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána


Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

21



Za zhotovitele:

V Brně dne *17. 6. 2021*


EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Vítěnská 104, CZ-619 00 Brno



V Praze dne 21. 6. 2021

A handwritten signature in dark ink, consisting of a series of connected loops and curves.A second handwritten signature in dark ink, similar in style to the first one, with multiple loops.

COLAS CZ, a.s.
Rubeřka 216/1
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (23)
Tel.: 286003511

Soupis objektů

Stavba: 17010 - II/353 VELKÝ BERANOV - OBCHVAT

Varianta: ZR -

Objekt	Název	Nabídková cena	OC
		Nabídková cena [CZK]	618 000 000,00
		Odbytová cena [CZK]	623 101 864,35
SO 000	VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY	40 452 812,97	40 452 812,97
SO 001	PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - 1.ČÁST	19 356 114,21	19 131 508,37
<i>Z toho ZBV</i>			
95	Biologická rekultivace dvouletá - deponie 1,2,3,4	-224 605,84	-224 605,84
SO 002	PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ - 2.ČÁST	3 775 148,15	3 634 159,60
<i>Z toho ZBV</i>			
96	Biologická rekultivace dvouletá - deponie 6	-140 988,55	-140 988,55
SO003	PROVIZORNÍ KOMUNIKACE PRO REALIZACI SO202 A SO203	14 242 717,31	14 242 456,38
<i>Z toho ZBV</i>			
81	Poplatky za skládku	-260,93	-260,93
SO004	PROVIZORNÍ KOMUNIKACE PRO REALIZACI OK NA II/353	8 573 454,24	8 572 837,90
<i>Z toho ZBV</i>			
66	Poplatky za skládku	-616,34	-616,34
SO005-001	PROVIZORNÍ KOMUNIKACE	885 690,69	912 277,50
<i>Z toho ZBV</i>			
19	PROVIZORNÍ KOMUNIKACE SO 005-001	27 456,98	27 456,98
64	Poplatky za skládku	-870,17	-870,17
SO005-002	MOSTNÍ PROVIZORIUM	19 487 748,24	20 416 008,90
<i>Z toho ZBV</i>			
20	MOSTNÍ PROVIZORIUM	450 663,74	450 663,74
39	P4	237 168,41	237 168,41
56	O5; Zpomalovací polštáře	94 330,80	94 330,80
63	Betonová dočasná svodidla - nájemné; Poplatky za skládku	146 097,72	146 097,72
SO101.1	PŘELOŽKA SILNICE II/602 - KŘÍŽOVATKA SE SIL. III/0024	2 881 777,86	2 825 604,59
<i>Z toho ZBV</i>			
06	PŘELOŽKA SILNICE II/602 - KŘÍŽOVATKA SE SIL. III/002	-66 660,42	-66 660,42
83	Zpevnění krajnic ze ŠD; Skládkovné; Odkop odpočet	10 487,16	10 487,16
001	PŘELOŽKA SILNICE II/602 - PŘECHODOVÝ ÚSEK	238 522,61	256 508,76
<i>Z toho ZBV</i>			
33	Lokální frézování v mezimostí km -0,014 až -0,031	17 986,14	17 986,14
002	PŘELOŽKA SILNICE II/602 - 1.ČÁST	145 964 368,06	139 763 781,21
<i>Z toho ZBV</i>			
09	Zemní těleso + propustek v km 1,500	-43 673,25	-43 673,25
21	Horní stavba	-539 865,76	-539 865,76
25	Rizikové kácení	17 850,00	17 850,00
26	Nový travitod v zářezu km 0,92-1,34	496 075,11	496 075,11
27	Sanace podloží km 0,100-0,200	547 998,79	547 998,79
50	Zpevnění skalních ploch z ocelových sítí	-6 616 278,93	-6 616 278,93
52	Žulové obruby, dlažby	177 547,52	177 547,52
79	Dláždění žlabu na cyklostezce z LK + zához z LK	26 186,76	26 186,76
80	Green Terramesh; Ocelová svodidla + krajnice; Skládkovné;	-297 927,11	-297 927,11
87	Rizikové kácení 2020	31 500,00	31 500,00

Soupis objektů

Stavba: 17010 - II/353 VELKÝ BERANOV - OBCHVAT

Varianta: ZR -

Nabídková cena [CZK] 618 000 000,00
 Odbytová cena [CZK] 623 101 864,35

Objekt	Název	Nabídková cena	OC
SO102	PŘELOŽKA SILNICE II/602 - 2.ČÁST	31 764 183,70	36 672 957,57
<i>Z toho ZBV</i>			
22	PŘELOŽKA SILNICE II/602 - 2.ČÁST	168 014,34	168 014,34
28	Sanace KM 2,970 – 3,140	370 133,66	370 133,66
37	Hloubková sanace KM 3,200 - 3,350	2 353 288,66	2 353 288,66
38	Sanace KM 3,55 - 3,95	740 451,15	740 451,15
57	Přikopy km 3,680 - 4,028	300 314,38	300 314,38
88	Přikopy km 3,180-3,680; Svodidla; Krajnice; Skládkovné	976 571,67	976 571,67
SO103	STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNICE II/353	7 892 595,19	7 684 756,18
<i>Z toho ZBV</i>			
12	STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNICE II/353	-176 368,24	-176 368,24
53	Žulové obruby, dlažby	-24 246,40	-24 246,40
67	Poplatky za skládku	-7 224,37	-7 224,37
SO104	MÍSTNÍ KOMUNIKACE MALÝ BERANOV - HENČOV	9 052 731,02	9 465 880,17
<i>Z toho ZBV</i>			
100	Vícepráce a méněpráce na MK Malý Beranov - Henčov	-38 700,33	-38 700,33
23	MÍSTNÍ KOMUNIKACE MALÝ BERANOV - HENČOV	451 849,48	451 849,48
SO105	NAPOJENÍ NOVÝCH DOMKŮ	14 641 958,07	14 698 732,01
<i>Z toho ZBV</i>			
10	NAPOJENÍ NOVÝCH DOMKŮ	-54 612,50	-54 612,50
65	Odvodnění z lap. splav. do rybníka; Zastávka; Skládkovné	111 386,45	111 386,45
SO106	NAPOJENÍ SKLÁDKY TKO JIHLAVA	1 218 444,13	1 217 318,40
<i>Z toho ZBV</i>			
102	Poplatky za skládku	-1 125,73	-1 125,73
SO107	NAPOJENÍ VELKÉHO BERANOVA - 1	4 953 828,29	4 950 789,07
<i>Z toho ZBV</i>			
13	NAPOJENÍ VELKÉHO BERANOVA - 1	-16 624,40	-16 624,40
54	Žulové obruby, dlažby	-5 524,04	-5 524,04
84	Poplatky za skládku; Zpevnění krajnic ze ŠD	19 109,22	19 109,22
SO108	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE DO KOZLOVA	4 220 685,65	4 250 090,75
<i>Z toho ZBV</i>			
04	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE DO KOZLOV	-20 799,19	-20 799,19
85	Ocelová svodidla; Zpevnění krajnic ze ŠD; Skládkovné	50 204,27	50 204,27
SO109	NAPOJENÍ VELKÉHO BERANOVA - 2	2 473 885,76	2 776 756,33
<i>Z toho ZBV</i>			
18	NAPOJENÍ VELKÉHO BERANOVA - 2	-2 655,70	-2 655,70
58	Přikopy od km 0,023	81 703,20	81 703,20
86	Stezka pěší; Ocelová svodidla; Zpevnění krajnic; Skládkovné	223 823,06	223 823,06
SO110	AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY "MALÝ BERANOV ZASTÁVKA"	1 722 289,48	1 723 481,06
<i>Z toho ZBV</i>			
29	AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY "MALÝ BERANOV ZASTÁVK"	3 144,46	3 144,46
68	Poplatky za skládku	-1 952,88	-1 952,88
SO111	OBRAŤIŠTĚ V NOVÝCH DOMKÁCH	1 034 087,28	928 706,27

Soupis objektů

Stavba: 17010 - II/353 VELKÝ BERANOV - OBCHVAT

Varianta: ZR -

Objekt	Název	Nabídková cena	OC
		Nabídková cena [CZK]	618 000 000,00
		Odbytová cena [CZK]	623 101 864,35
Z toho ZBV			
69	Poplatky za skládku; Zrušení trubního propustku	-105 381,01	-105 381,01
SO112	PŘELOŽKA LESNÍ CESTY	473 732,26	429 224,52
Z toho ZBV			
82	Záměna pojízdné vrstvy u cesty (recyklát/MZK); Skládkovné	-44 507,74	-44 507,74
SO113	POLNÍ CESTA	25 325,24	25 296,89
Z toho ZBV			
70	Poplatky za skládku	-28,35	-28,35
SO114	PŘELOŽKA PC V KM 2,7	2 639 915,43	2 636 967,33
Z toho ZBV			
103	Poplatky za skládku	-2 948,10	-2 948,10
SO181.1	Dopravně inženýrská opatření - 1.část	5 695 484,61	6 557 527,75
Z toho ZBV			
46.1	DIO dle skutečného stanovení a situací 1-33	530 316,39	530 316,39
92	DIO dle skutečného stanovení a situací 34 - 44	331 726,75	331 726,75
SO181.2	Dopravně inženýrská opatření - 2.část	1 464 794,57	1 316 002,51
Z toho ZBV			
46.2	DIO dle skutečného stanovení a situací 1-33	-148 792,06	-148 792,06
SO191	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - KRAJ VYSOČINA - 1.ČÁST	934 826,90	1 264 252,94
Z toho ZBV			
43	Připomínky Policie ČR	49 626,60	49 626,60
89	VDZ barva; skutečné provedení	279 799,44	279 799,44
SO192	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - KRAJ VYSOČINA - 2.ČÁST	401 613,80	480 115,12
Z toho ZBV			
44	Připomínky Policie ČR	-31 083,50	-31 083,50
90	VDZ barva; skutečné provedení	109 584,82	109 584,82
SO193	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - OBEC VELKÝ BERANOV	282 458,42	364 257,01
Z toho ZBV			
45	Připomínky Policie ČR	-1 540,80	-1 540,80
91	VDZ barva; skutečné provedení	83 339,39	83 339,39
SO201	Most přes místní komunikaci v km 0.312	29 167 573,04	28 652 246,07
Z toho ZBV			
40	RDS	-503 384,14	-503 384,14
71	Poplatky za skládku	-11 942,82	-11 942,82
SO202	Most přes levostranný přítok Henčovského potoka v km 0.484	62 920 216,02	64 610 357,10
Z toho ZBV			
14	Spodní stavba	-352 872,63	-352 872,63
30	Hlubinné založení P2	1 399 168,03	1 399 168,03
31	Výplňové betony SO 202	500 037,75	500 037,75
35	Nosná konstrukce + příslušenství	7 046,63	7 046,63
41	Výztuže, geomříže	154 161,28	154 161,28
72	Poplatky za skládku; Odpočty živice	-17 399,97	-17 399,97
SO203	Most přes levostranný přítok Henčovského potoka v km 0.787	84 662 926,65	84 906 515,73

Soupis objektů

Stavba: 17010 - II/353 VELKÝ BERANOV - OBCHVAT

Varianta: ZR -

Objekt	Název	Nabídková cena	OC
		Nabídková cena [CZK]	618 000 000,00
		Odbytová cena [CZK]	623 101 864,35
<i>Z toho ZBV</i>			
15	Založení + spodní stavba	-240 253,23	-240 253,23
32	Výplňové betony SO 203	670 301,50	670 301,50
36	Nosná konstrukce + příslušenství	-363 025,20	-363 025,20
42	Výztuže, geomříže	204 870,68	204 870,68
73	Poplatky za skládku; Odpočty živice	-28 304,69	-28 304,69
SO204	Most na místní komunikaci přes komunikaci II/602 v km 3.253	15 502 122,60	15 533 695,84
<i>Z toho ZBV</i>			
07	Spodní stavba	-296 108,95	-296 108,95
16	Nosná konstrukce + příslušenství	-28 204,22	-28 204,22
34	Založení OP 1, 4	366 823,71	366 823,71
49	Chráničky, doplňkové kce kovové	-10 075,42	-10 075,42
74	Poplatky za skládku	-861,89	-861,89
SO205	Most přes potok Loudilka na místní komunikaci do Velkého Beranova	4 012 382,01	4 002 605,12
<i>Z toho ZBV</i>			
11	Most přes potok Loudilka na MK do Velkého Beranova	-10 135,55	-10 135,55
60	Přikopové žlaby	5 585,08	5 585,08
75	Poplatky za skládku; Evidenční číslo mostu	-5 226,39	-5 226,39
SO206	Opěrná zeď na místní komunikaci do Henčova	21 938 610,39	21 601 662,94
<i>Z toho ZBV</i>			
08	Opěrná zeď na místní komunikaci do Henčova	-344 348,56	-344 348,56
59	Mostní zábradlí	11 512,67	11 512,67
76	Poplatky za skládku; Odpočet vykopávky	-4 111,55	-4 111,55
SO207 - 100	Komunikace	353 645,12	388 908,23
<i>Z toho ZBV</i>			
101	RDS - Provedení zádražeb a zálivek u mostu SO 207	35 263,10	35 263,10
SO207 - 200	Most	16 865 018,38	18 074 653,66
<i>Z toho ZBV</i>			
51.1	RDS	1 131 552,60	1 131 552,60
98	Skutečné provedení	78 082,66	78 082,66
SO207 - 300	Přeložka vodovodu DN 80	106 082,18	161 582,81
<i>Z toho ZBV</i>			
78	Skutečné provedení	55 500,63	55 500,63
SO207 -VON	Vedlejší a ostatní náklady	540 992,00	609 472,00
<i>Z toho ZBV</i>			
51.2	RDS	74 900,00	74 900,00
99	Odpočet mostního listu	-6 420,00	-6 420,00
SO301	ODVODNĚNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE DO HENČOVA	1 594 579,26	1 619 707,55
<i>Z toho ZBV</i>			
111	Poplatky za skládku	-285,08	-285,08
17	ODVODNĚNÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE DO HENČOVA	25 413,37	25 413,37
SO302	PŘELOŽKA TLAKOVÉ KANALIZACE VAS a.s.v Nových Domkách	54 275,11	54 275,11
SO303	RETENČNÍ KANALIZACE PRO ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE II-602 A MK	6 920 014,89	6 922 471,72

Soupis objektů

Stavba: 17010 - II/353 VELKÝ BERANOV - OBCHVAT

Varianta: ZR -

Objekt	Název	Nabídková cena	OC
		Nabídková cena [CZK]	618 000 000,00
		Odbytová cena [CZK]	623 101 864,35
<i>Z toho ZBV</i>			
03	RETENČNÍ KANALIZACE PRO ODVODNĚNÍ KOMUNIKA	2 456,81	2 456,81
SO351	PŘELOŽKA VODOVODU PVC 160 VAS a.s.v km 2,092	1 150 378,93	1 267 541,84
<i>Z toho ZBV</i>			
05	PŘELOŽKA VODOVODU PVC 160 VAS a.s.v km 2,092	117 162,92	117 162,92
001	PŘELOŽKA VODOVODU IPE 160 VAS a.s	1 112 827,55	1 183 082,64
<i>Z toho ZBV</i>			
02	PŘELOŽKA VODOVODU IPE 160 VAS a.s	70 255,09	70 255,09
002	PŘELOŽKA SPÍNACÍCH KABELŮ VAS a.s	151 735,03	151 735,03
SO353	PŘELOŽKA VODOVODU IPE 110 VAS a.s.v km 2,734	1 031 209,87	1 148 017,72
<i>Z toho ZBV</i>			
01	PŘELOŽKA VODOVODU IPE 110 VAS a.s.v km 2,734	116 807,88	116 807,88
SO354	PŘELOŽKA VODOVODU IPE 110 VAS a.s.místní komunikace v Nových Domkách	118 806,00	251 300,35
<i>Z toho ZBV</i>			
62	Výřez na potrubí + chránička D 160	132 494,38	132 494,38
SO381	TĚLESO HRÁZE RYBNÍKU V NOVÝCH DOMKÁCH	878 145,27	1 050 962,37
<i>Z toho ZBV</i>			
93	Sediment z rybníka	172 817,10	172 817,10
SO382	VYPOUŠTĚCÍ ZAŘÍZENÍ RYBNÍKU V NOVÝCH DOMKÁCH	280 646,09	288 704,78
<i>Z toho ZBV</i>			
47	RDS	10 885,09	10 885,09
94	Odpočet vodočetné latě	-2 826,40	-2 826,40
SO383	PŘELOŽKA POTOKA LOUDILKA	54 409,72	54 409,72
SO384	ÚPRAVY MELIORACÍ - 1.ČÁST	871 888,75	967 698,51
<i>Z toho ZBV</i>			
105	Poplatky za skládku	-1 298,95	-1 298,95
24	ÚPRAVY MELIORACÍ - 1.ČÁST	97 108,69	97 108,69
SO385	ÚPRAVY MELIORACÍ - 2.ČÁST	291 633,83	477 200,83
<i>Z toho ZBV</i>			
106	Poplatky za skládku	-438,55	-438,55
61	ÚPRAVY MELIORACÍ - 2.ČÁST	186 005,55	186 005,55
SO431	ÚPRAVA OSVĚTLENÍ V NOVÝCH DOMKÁCH	104 662,61	104 662,61
SO451-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00
SO452-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00
SO453-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00
SO454-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00
SO455-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00

Soupis objektů

Stavba: 17010 - II/353 VELKÝ BERANOV - OBCHVAT

Varianta: ZR -

Nabídková cena [CZK] 618 000 000,00
 Odbytová cena [CZK] 623 101 864,35

Objekt	Název	Nabídková cena	OC
SO456-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00
SO457-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00
SO458-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00
SO459-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00
SO460-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00
SO461-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00
SO462-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00
SO463-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00
SO464-000	NENÍ PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	0,00	0,00
SO465	PŘELOŽKA KABELOVÉ TRASY PKO A SKAO	1 243 919,38	1 243 919,38
SO501	PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN150 V KM 2,065	2 666 088,93	2 666 088,93
SO502	PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN150 V KM 2,114	2 620 885,40	2 620 885,40
SO503	PŘELOŽKA VTL PLYNOVODU DN150 V KM 2,628	2 512 759,22	2 512 759,22
SO701	Protihluková stěna na přeložce silnice II/602	2 410 873,20	3 521 336,64
<i>Z toho ZBV</i>			
107	Poplatky za skládku	-124,14	-124,14
55	RDS	1 110 587,59	1 110 587,59
SO702	OCHRANNÁ OPLOCENÍ	373 217,29	359 613,45
<i>Z toho ZBV</i>			
104	Vrátka odpočet	-13 603,84	-13 603,84
SO703	ÚPRAVA OPLOCENEK	90 173,92	0,00
<i>Z toho ZBV</i>			
77	ÚPRAVA OPLOCENEK	-90 173,92	-90 173,92
SO704	Ochranné oplocení v km 4.192-4.242	1 797 082,80	1 527 137,37
<i>Z toho ZBV</i>			
108	Poplatky za skládku	-86,45	-86,45
48	RDS	-269 858,96	-269 858,96
SO801	VEGETEČNÍ ÚPRAVY KRAJ VYSOČINA - 1.ČÁST	3 242 408,16	3 242 408,16
SO802	VEGETEČNÍ ÚPRAVY KRAJ VYSOČINA - 2.ČÁST	734 429,81	734 429,81
SO803	VEGETEČNÍ ÚPRAVY OBEC VELKÝ BERANOV	1 043 797,52	1 043 797,52
SO804-001	REKULTIVACE - 1.ČÁST	624 303,32	694 144,93
<i>Z toho ZBV</i>			
97	Biologická rekultivace dvouletá místní komunikace	69 841,61	69 841,61
SO804-002	REKULTIVACE - 2.ČÁST	756 613,98	753 692,38
<i>Z toho ZBV</i>			
109	Poplatky za skládku	-2 921,60	-2 921,60

Soupis objektů

Stavba: 17010 - II/353 VELKÝ BERANOV - OBCHVAT

Varianta: ZR -

Nabídková cena [CZK] 618 000 000,00
Odbytová cena [CZK] 623 101 864,35

Objekt	Název	Nabídková cena	OC
SO804-003	ODSTRANĚNÍ STÁV. MOSTNÍ OBJEKTU	447 471,63	447 112,82
Z toho ZBV			
110	Poplatky za skládku	-358,81	-358,81

Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací nebyla uveřejněna, protože zhotovitel tuto přílohu považuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.