

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 236-VY-09/2020 (HB Východní potok, Hostinné, ř.km 0,970 – 3,290)
ze dne 4. 9. 2020

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: Ing. Karlem Fišerem, ředitelem Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě
pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná: [redacted] technický dozor stavebníka (TDS)

tel.: [redacted]

[redacted] osoba pracující pod vedením TDS

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

HB Golf s.r.o.

č.p. 40, 580 01 Knyk

IČO: 275 13 688

DIČ: CZ27513688

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
23499

zastoupená: Milanem Kolářem, MBA, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted] autorizovaný stavbyvedoucí

tel. [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Havlíčkův Brod

číslo účtu: 35-9216990227/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 236-Vy-
09/2020 ze dne 4. 9. 2020 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 9. 2020 Smlouvu o dílo č. 236-Vy-09/2020 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo HB Východní potok, Hostinné, ř.km 0,970 – 3,290, evidenční číslo zakázky: S953/2020/074 (dále jen „*dílo*“).
2. Z důvodu ochromení společnosti se zahraničními zaměstnanci z Polska proděláním nemoci Covid-19 a opakovanými karanténami na stavbě zaměstnaných zaměstnanců v období od 3. 10. 2020 do 30. 4. 2021 v souhrnné délce 21 dnů, omezením přístupu po jediné přístupové cestě na stavbu realizací přeložky VTL plynovodu v délce 4 dnů, průběžně probíhající těžbu a odvoz dříví napadeného kůrovcem v období od 9. 12. 2020 do 30. 4. 2021 v nasčítané délce 5 dnů a pozdního předání staveniště z důvodu zpoždění přidělení dotačního titulu a podpisu smlouvy o 15 dnů (k předání došlo dne 16. 9. 2020) se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v rozsahu uvedeném v čl. II. tohoto dodatku.
3. Objednatel dále informuje zhotovitele o reorganizaci v rámci podniku Lesy České republiky, s.p., kdy došlo ke zrušení Správy toků – oblast povodí Labe a jejímu začlenění do nově vytvořené organizační jednotky Oblastní ředitelství východní Čechy. Zároveň došlo ke změně v osobě zastupující objednatele a v osobě pracující pod dohledem TDS - viz údaje o objednateli v záhlaví tohoto dodatku.

II.

Předmět dodatku

S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. II. odst. 3, věta první smlouvy, která nově zní takto:

„3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 5 smlouvy, nejpozději do dne 15. 8. 2021.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby ze dne 10. 6. 2021 (bez příloh).

V Hradci Králové dne: 25. 6. 2021

V Kynboři dne: 22. 6. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Fišer
ředitel OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Milan Kolář, MBA
jednatel
HB Golf s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.: 1		Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Oblastní ředitelství Východní Čechy - 947		
Název akce	HB Východní potok, Hostinné		
Zhotovitel akce	HB Golf s.r.o.		
Charakter akce (I/N)	Účetní číslo akce	S 953/2020/074	
Zdroj financování	§ 35		
Druh zakázky	ZPŘ		
Číslo SoD, datum uzavření	236-Vy-09/2020	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	6.493.587,58
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)		-	
Specifikace (popis) změny			
Změna termínu dokončení díla do 16.8.2021 . Předpoklad předání díla dle SOD 30.6.2021 za předpokladu předání staveniště. 1.9.2020. Staveniště bylo protokolárně předáno dne 16.9.2020.			
Popis: Posun termínu dokončení díla na základě žádosti zhotovitele, která je přílohou ZL.			
Příčina - důvod vzniku změny			
S ohledem na žádost zhotovitele : X			
Z důvodu ochromení společnosti se zahraničními zaměstnanci z Polska a především jejich prodělání nemoci Covid - 19 či opakovanými karanténami na stavbě zaměstnaných zaměstnanců- nasčítaně 21 dní . (od 3.10. 2020 - do 30.4. 2021) X Z důvodu			
omezení přístupu jediné, hlavní přístupové cesty na stavbu realizací přeložky VTL Plynovodu 4 dny (od 19.4. do 22.4) X Z			
důvodu omezeného přístupu v přístupové cestě s ohledem na průběžně probíhající těžbu dříví i s ohledem na včasný a prioritní odvoz napadeného dříví kůrovcem. 5 dní (především v obdobích od 9.12.2020 - 30.4.2021 a avizované další občasně těžbě) X Posun termínu o 16 dní s			
ohledem na pozdější předání staveniště zhotoviteli z důvodu zpoždění přidělení dotačního titulu a podpisu smlouvy oproti předpokladu.			
Současně			
Příloha č.1 Žádost zhotovitele z 11.6.2021			
Příloha č.2 Záznamy ze SD			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ne		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ano		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	0		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	0,00		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
projektant	10.6.2021		
zhotovitel			
stavbyvedoucí			
TDS			
technik / specialista VH			
NVHI-OŘ			
ředitel OŘ/závodu			
Záznamy o změnách ve SD			
datum: 3.10. 2020 - 30.4.2021 číslo strany SD : 0439962 - 0439978, 0719956			