

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 262-Ta-17/2020 ze dne 12. 6. 2020

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: Ing. Karlem Fišerem, ředitelem Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

ve věcech technických jedná:

[redacted] c, specialista vod. hospodářství,

tel.: [redacted]

[redacted] správce toků,

tel.: [redacted]

[redacted] technik vodního hospodářství,

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a**„Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“**

se sídlem Rokycanova 114, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

IČO: 642 55 611

DIČ: CZ64255611

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321

zastoupená: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

tel.: [redacted]

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 341302664/0600

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 262-Ta-17/2020 ze dne 12. 6. 2020 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2020 Smlouvu o dílo č. 262-Ta-17/2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2020, jejímž předmětem bylo zejména vyhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení (rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení) a pro provádění stavby „RN Zelené údolí“ na vodním toku Kateřinský potok, Chvalečský potok (dále jen „*smlouva*“).
2. Na základě závěrů provedeného biologického průzkumu bylo nutné upravit v projektové dokumentaci technické prvky u obou nádrží. Konkrétně šlo o úpravy litorálních pásem, výstavbu tůní vně i mimo ně, a úpravu jednotlivých hloubkových pater. Až po provedení těchto úprav bylo možné zahájit inženýrskou činnost. Z výše uvedených důvodů není možné dokončit dílčí plnění dle čl. II. odst. 1, písm. c) smlouvy v původním termínu, a tudíž se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v rozsahu uvedeném v čl. II. tohoto dodatku.
3. Současně na základě požadavku objednatele bylo dohodnuto, že inženýrská činnost bude dopracována do stádia společného povolení s nabytím právní moci. Smluvní strany ujednaly, že tato změna nemá vliv na výši ceny díla sjednanou smlouvou, tj. zhotoviteli za tuto činnost nenáleží žádná další odměna.
4. Změny smlouvy dle tohoto dodatku nebudou mít vliv na termín čerpání prostředků na realizaci díla.

II.

Předmět dodatku

S ohledem na shora uvedené si smluvní strany ujednaly následující změnu čl. II. odst. 1, písm. c) smlouvy, které nově zní takto:

„c) dopracování dokumentace pro společné povolení a pro provádění stavby, zajištění inženýrské činnosti, zapracování podmínek, stanovisek a vyjádření do PD, zajištění společného povolení s nabytím právní moci.

Termín dokončení dílčího plnění c) 31. 10. 2021.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, tj. veškerá práva a povinnosti smlouvou upravená, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Hradci Králové dne:

V dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Karel Fišer
ředitel OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel
„Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“