



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel

č. smlouvy: S-3694/00066001/2019

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Zdislavice – COLAS + BES + ČNES

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Vedoucí společník (správce):

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO: 261 77 005

DIČ: CZ26177005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

jejímž jménem jedná Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství a zplnomocněný zástupce společnosti

Společník 1:

BES s.r.o.

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO: 437 92 553

DIČ: CZ43792553

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

jejímž jménem jedná Petr Váňa, jednatel

Společník 2:

ČNES dopravní stavby, a.s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno-Kročehlavy

IČO: 477 81 734

DIČ: CZ47781734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964

jejímž jménem jedná Petr Horák, obchodní ředitel a zplnomocněný zástupce společnosti

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně jedné

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 16.12.2019 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje**“ (dál jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. XV. odst. 14.1 Smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 3**“).

I. Předmět Dodatku č. 3

S ohledem na vznik objektivně nepředvídaných okolností v průběhu realizace prací na díle, které nemohl zhotovitel před zahájením prací předpokládat, a které zapříčinili změnu rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací, upravuje se po dohodě smluvních stran předmět Smlouvy o dílo. Změna rozsahu prací v podobě méněprací a víceprací obsahují Objednatel schválené změnové listy, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 3. Na základě změny předmětu díla se mění i celková cena za dílo uvedená v bodě 8.1. Smlouvy o dílo.

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Původní Cena Díla bez DPH	144.819.751,71 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 3 bez DPH	150.547.316,27 Kč
DPH 21%	31.614.936,42 Kč
DPH 15 %	0,- Kč
Cena Díla včetně DPH	182.162.252,69 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „**DPH**“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamena změnu Ceny Díla.

Přílohou tohoto Dodatku č. 3 jsou Objednatel odsouhlaseny Změnové listy 5-6

II. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatel, včetně všech jejích změn a dodatků.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Tento Dodatek č. 3 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 3 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 3 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 rozhodující.

V Říčanech dne _____

V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Ing. Jan Lichtneger, ředitel

„Zdislavice – COLAS + BES + ČNĚS“
Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční
stavitelství,
zplnomocněný zástupce COLAS CZ, a.s.
(vedoucí společník společnosti)

ZMĚNA CENY STAVBY

Č. 5

Stavba

**II/112 Zdislavice – hranice
Středočeského kraje**

SO 101 – ZÚ - Kuňovice

Objednatel stavby:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel Stavby:



COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/9
190 00 Praha 9



BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov



ČNES dopravní stavby a.s.
Milady Horákové 2764
27201 Kladno - Kročehlavy

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101 - ZÚ - Kuňovice

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101/002

Číslo ZBV:

5

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Zdislavice - COLAS CZ + BES + ČNES
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005;
BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov;
ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	0,00	1 065 456,00	1 065 456,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	0,00	1 065 456,00	1 065 456,00

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice II/112 Zdslavice - hranice Středočeského kraje Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - ZÚ - Kuňovice	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/002	Číslo ZBV: 5.3
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3694/00066001/2019 a zhotovitel č.: 1912320705 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.12.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553; ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy, IČ: 47781734

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	25	počet listů
	1, 2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Projektant (AD)
	5	Stavební dozor
	6	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: **Změna založení objektu**

Díličí změna 1: Odstranění žulových kostek vodící linky

Změna vznikla na základě odlišného stavu zjištěného po odbourání stávajících konstrukcí, kde v podloží byla nalezena kamenná linka.

Zadávací PD požadovala provedení recyklace podloží vozovky, a proto se kamenná linka musela vyjmout, odvézt na skládku a vyměnit za materiál vhodný k recyklaci.

Dne 16.8.2020 proběhla za účasti Zhotovitele a technického dozoru stavby prohlídka odfrézovaného vyprofilovaného povrchu vozovky – stavebního objektu SO 101 ve staničení km 28,270 - 29,091; km 29,091 - 29,560 (viz doklad č.08).

Kopanými sondami byl zjištěn výskyt žulového kamene položeného jako vodící linka po obou stranách stávající komunikace v celé délce úseku.

Při kontrolní prohlídce za účasti TDS bylo dohodnuto odstranění kamene vzhledem k technologickým možnostem a podmínkám recyklace za studena (doklad č.13). Stav byl zdokumentován fotografiemi (doklad č.09) a zapsán do stavebního deníku díla dne 16.8.2020 na listu č. 13 (doklad č.08) a potvrzen podpisy zhotovitele a technického dozoru stavby. Tato změna byla schválena autorským dozorem (doklad č. 10), technickým dozorem stavby (doklad č. 11) a KSÚS (doklad č. 12).

Díličí změna 2: Navýšení rozsahu frézování asfaltových ploch

PD předpokládala s vyfrézováním asfaltu v celé ploše komunikace a zbylý asfalt měl být využit k recyklaci za studena. Nad kamennou linkou se však musel navíc asfalt vyfrézovat na úroveň linky v šířce 1m a tloušťce 0,1m, aby se linka dala vyjmout, odvézt na skládku a vyměnit za materiál vhodný k recyklaci (doklad č. 08 + doklad č. 09).

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Výše uvedené skutečností byly projednány a odsouhlaseny TDI (doklad 11) a projektantem AD (doklad 10).

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do **Skupiny 3**.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	1 065 456,00	1 065 456,00	1 065 456,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Jan Neradilek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň	jméno	Ing. Petr Rospočuk	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Milan Kodet	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Milan Peška	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zc oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvy představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hudler	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 005

Název Stavby:	Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101/002
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - ZÚ - Kuřovice

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
27 574 638,30

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	784 320,48	28 358 958,78	784 320,48

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	1 065 456,00	1 849 776,48	6,71%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	29 424 414,78	1 849 776,48	6,71%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
COLAS CZ, a.s.

souhlasím

Ing. Jan Neradílek

Projektant (autorský dozor):
Valbek, spol. s r.o., střediskc

souhlasím

Ing. Petr Rospopčuk

Stavební dozor:

souhlasím

Ing. Milan Kodet

Zástupce Objednatele:

Ing. Milan Peška

Supervize:

Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
SO 101/2													
Skupina změn 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství ve rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2		4										
2	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU (konstrukce z kamene)	T	173,802	425,802	252,000	330,000	57 354,66	0,00	83 160,00	140 514,66	83 160,00	144,99%
8	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	1630,813	1882,813	252,000	845,000	1 378 036,99	0,00	212 940,00	1 590 976,99	212 940,00	15,45%
34	56362.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	3801,000	6321,000	2520,000	90,000	342 090,00	0,00	226 800,00	568 890,00	226 800,00	66,30%
35	567303.a	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	12,240	264,240	252,000	1353,000	16 560,72	0,00	340 956,00	357 516,72	340 956,00	2058,82%
		Nové položky - ICdle OTSKP 2019											
100	113355.	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - odvoz do 3 km	M	0,000	2520,000	2520,000	62,000	0,00	0,00	156 240,00	156 240,00	156 240,00	100,00%
101	113558	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - DOPRAVA nad vzdálenost 3 km, do 18 km	tkm	0,000	3780,000	3780,000	12,000	0,00	0,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	100,00%
		Celkem						1 794 042,37	0,00	1 065 456,00	2 859 498,37	1 065 456,00	59,39

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitelů odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradlík

Datum:

Podpis:

Za Objednatelů: Ing. Milan Kodet

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	144 819 751,71
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	150 307 165,87
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	181 871 670,70
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	103,79%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (6), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 487 414,16
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	3,79%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	43 445 925,51

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	3,14%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,65%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 487 414,16
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	72 409 875,86

12=(1)*0,15	Limit	21 722 962,76
13=(30/1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 5 - Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)			
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje	0,00	5 487 414,16	5 487 414,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 541 054,80	4 541 054,80	4 541 054,80	0,00	946 359,36	946 359,36	946 359,36	0,00	0,00	0,00
104	1	km 4,373 - Čechlice	0,00	2 373 599,20	2 373 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 599,20	2 373 599,20	2 373 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2	Kuňovice - km 4,373	0,00	1 056 169,80	1 056 169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 805,64	580 805,64	580 805,64	0,00	475 364,16	475 364,16	475 364,16	0,00	0,00	0,00
101	3	ZÚ - Kuňovice	0,00	784 320,48	784 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 403,12	395 403,12	395 403,12	0,00	388 917,36	388 917,36	388 917,36	0,00	0,00	0,00
102	4	Kuňovice Intravilán	0,00	207 868,68	207 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 790,84	125 790,84	125 790,84	0,00	82 077,84	82 077,84	82 077,84	0,00	0,00	0,00
101	5	ZÚ - Kuňovice	0,00	1 065 456,00	1 065 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 456,00	1 065 456,00	1 065 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formulář má Informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5
Název a evidenční číslo stavby:	Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101 - ZÚ - Kuňovice
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	3	
08 Zápis SD 16.8.2020	1	
09 Fotodokumentace	3	
10 Vyjádření AD	1	
11 Stanovisko TDI	1	
12 Souhlas KSÚS	1	
13 Zápis z KD z 1.9.2020	4	
14 Oznámení zhotovitele 10.9.2020	2	
15 Protokol o likvidaci odpadu	2	
16 Rekapitulace druhu odpadu	1	
17 Výpis z obchodního rejstříku	4	
18 Plná moc k podpisu ZBV	2	
Počet listů celkem	25	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

SO 101/002

celkem

Evidenční číslo a název stavby: 1912320705 - Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

Číslo a název SO/PS: SO 101 - ZÚ - Kuňovice

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - ZÚ - Kuňovice

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %	
1	0	Všeobecné konstrukce a práce	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	014101.	POPLATKY ZA SKLADKU pol. 12931: 1464,456*0,25=366,114M3 Celkem: 583,96+366,114=950,074M3	M3	1300,576	2250,650	950,074	260,000	338 149,76	0,00	0,00	330 179,24	784 367,84	330 179,24	72,70%
	ZBV3	POPLATKY ZA SKLADKU pol. 12920: 583,96M3						338 149,76		247 019,24	585 169,00	247 019,24	73,05%	
2	014102.	POPLATKY ZA SKLADKU 0,2*0,2*2520*2,5=252,000t (řádkový kámen s kusy betonu) 0,2m, 0,2m, 2520m ... rozměry linky 2,5t/m3 ... objemová hmotnost	T	173,802	425,802	252,000	330,000	57 354,66	0,00	0,00	83 160,00	83 160,00	144,99%	
	ZBV5	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE POMOC PRÁCE PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	M3	112,480	112,480	0,000	459,000	51 628,32	0,00	0,00	51 628,32	0,00	0,00%	
3	014201.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	8,060	8,060	0,000	131,000	1 055,86	0,00	0,00	1 055,86	0,00	0,00%	
4	014211.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	2,000	2,000	0,000	3000,000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	
5	02730.	POMOC PRÁCE PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	K5	2,000	2,000	0,000	3000,000	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%	
6	11130.	Zemní práce SEIMUTÍ DRNU	M2	3898,500	3898,500	0,000	95,000	2 902 113,95	0,00	0,00	513 153,48	3 415 267,43	513 153,48	17,68%
7	111332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMĚLENÉHO	M3	12,600	12,600	0,000	1111,000	13 998,60	0,00	0,00	13 998,60	0,00	0,00%	
8	111372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 2520*0,1*1=252,000	M3	1630,813	1882,813	252,000	845,000	1 378 036,99	0,00	0,00	212 940,00	1 590 976,99	212 940,00	15,45%
	ZBV5	2520m ... délka 1m ... šířka 0,1m ... hloubka následná recyklace materiálu ze studena												
9	11371.b	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	380,100	380,100	0,000	697,000	264 929,70	0,00	0,00	264 929,70	0,00	0,00%	
10	12573.a	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADER TR. I	M3	112,480	112,480	0,000	238,000	26 770,24	0,00	0,00	26 770,24	0,00	0,00%	
11	12573.b	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLADER TR. I	M3	8,060	8,060	0,000	193,000	1 555,58	0,00	0,00	1 555,58	0,00	0,00%	
12	12931.	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ DO 0,25M3/M 1464,456M ... geodetické změření ZBV3	M	2830,382	4294,838	1464,456	205,000	580 226,31	0,00	0,00	300 213,48	880 441,79	300 213,48	51,74%
13	12940.	ČIŠTĚNÍ RAMOVÝCH KLEBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ	M3	7,350	7,350	0,000	1633,000	12 002,55	0,00	0,00	12 002,55	0,00	0,00%	
14	12957.	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	17,000	17,000	0,000	864,000	14 688,00	0,00	0,00	14 688,00	0,00	0,00%	
15	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEZAPAŽ TR. I	M3	188,130	188,130	0,000	900,000	169 317,00	0,00	0,00	169 317,00	0,00	0,00%	
16	13173.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	5,100	5,100	0,000	1278,000	6 517,80	0,00	0,00	6 517,80	0,00	0,00%	
17	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASTPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1300,576	1300,576	0,000	18,000	23 410,37	0,00	0,00	23 410,37	0,00	0,00%	
18	17180.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NASTPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,800	1,800	0,000	1519,000	2 734,20	0,00	0,00	2 734,20	0,00	0,00%	
19	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	112,480	112,480	0,000	196,000	22 046,08	0,00	0,00	22 046,08	0,00	0,00%	
20	17581.	OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,530	1,530	0,000	1111,000	1 699,83	0,00	0,00	1 699,83	0,00	0,00%	
21	18110.	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	106,344	106,344	0,000	15,000	1 701,50	0,00	0,00	1 701,50	0,00	0,00%	
22	18221.	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	80,600	80,600	0,000	45,000	3 627,00	0,00	0,00	3 627,00	0,00	0,00%	
23	18242.	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	80,600	80,600	0,000	45,000	3 627,00	0,00	0,00	3 627,00	0,00	0,00%	
24	18247.	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	161,200	161,200	0,000	3,000	483,60	0,00	0,00	483,60	0,00	0,00%	
25	217325.	Svislé konstrukce ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	0,924	0,924	0,000	15283,000	263 208,62	0,00	0,00	263 208,62	0,00	0,00%	
26	317365.	VYTUŽ ŘÍMS Z OCELI I0505, B500B	T	0,125	0,125	0,000	32057,000	4 007,13	0,00	0,00	4 007,13	0,00	0,00%	
27	333212.	MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	20,000	20,000	0,000	12254,000	245 080,00	0,00	0,00	245 080,00	0,00	0,00%	
28	45111.	Vodorovné konstrukce PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON	M3	0,432	0,432	0,000	23699,000	10 237,97	0,00	0,00	10 237,97	0,00	0,00%	
29	451314.	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	3,749	3,749	0,000	4698,000	17 612,80	0,00	0,00	17 612,80	0,00	0,00%	
30	45157.	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	4,334	4,334	0,000	1813,000	7 857,54	0,00	0,00	7 857,54	0,00	0,00%	
31	45560.	VYPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMIZ MEZEROVITĚHO BETONU	M3	1,080	1,080	0,000	4547,000	4 910,76	0,00	0,00	4 910,76	0,00	0,00%	
32	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	7,498	7,498	0,000	7456,000	55 905,09	0,00	0,00	55 905,09	0,00	0,00%	
33	465514.	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	1,392	1,392	0,000	9170,000	12 764,64	0,00	0,00	12 764,64	0,00	0,00%	
34	56562.	Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100M 2520*1=2520	M2	3801,000	6321,000	2520,000	90,000	342 090,00	0,00	0,00	226 800,00	567 756,00	226 800,00	65,30%
								21 988 252,40		567 756,00	22 556 008,40	567 756,00	2,58%	
								342 090,00		226 800,00	568 890,00	226 800,00	65,30%	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

ZMĚNA SOUPOISU PRACÍ (SO/PS)
SO 101/002

Evidenční číslo a název stavby: 1912320705 - Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
 Číslo a název SO/PS: SO 101 - ZÚ - Kuňovice
 Číslo a název rozpočtu: SO 101 - ZÚ - Kuňovice

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	ZBV5	2520m... délka 1m... šířka	M3	12,240	264,240	252,000	1353,000	16 560,72	0,00	340 956,00	357 516,72	340 956,00	2058,82%
35	567303.a	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI 2520*0,5*0,2=252	M3	12,240	264,240	252,000	1353,000	16 560,72	0,00	340 956,00	357 516,72	340 956,00	2058,82%
	ZBV5	2520m... délka 0,5m... šířka											
36	567303.b	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	12,600	12,600	0,000	1353,000	17 047,80	0,00	0,00	17 047,80	0,00	0,00%
37	567544.a	VRST PRO OBNOVU A OPRAVY ZA STUD CEM A ASF EM TL DO200MM	M2	18516,243	18516,243	0,000	189,500	3 508 828,05	0,00	0,00	3 508 828,05	0,00	0,00%
38	572113.	INFILTRACNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	18559,343	18559,343	0,000	17,000	315 508,83	0,00	0,00	315 508,83	0,00	0,00%
39	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	36006,646	36006,646	0,000	14,000	504 093,04	0,00	0,00	504 093,04	0,00	0,00%
40	57473.	VOZOVKOVÉ VYTUŽNÉ VRSTVY ZE ŠITÍ	M2	6768,000	6768,000	0,000	66,000	446 688,00	0,00	0,00	446 688,00	0,00	0,00%
41	574B44.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL, 50MM	M2	16817,273	16817,273	0,000	329,000	5 532 882,82	0,00	0,00	5 532 882,82	0,00	0,00%
42	574E56.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL, 60MM	M2	17579,265	17579,265	0,000	347,000	6 100 004,96	0,00	0,00	6 100 004,96	0,00	0,00%
43	574D56.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL, 60MM	M2	17754,289	17754,289	0,000	293,000	5 202 006,68	0,00	0,00	5 202 006,68	0,00	0,00%
44	58920.	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	29,900	29,900	0,000	85,000	2 541,50	0,00	0,00	2 541,50	0,00	0,00%
45	626213.	OPRAVY POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ	M	2,754	2,754	0,000	3262,000	58 543,60	0,00	0,00	58 543,60	0,00	0,00%
46	62641.	REPROFILACE VODOPROVÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU	M2	7,504	7,504	0,000	324,000	8 983,55	0,00	0,00	8 983,55	0,00	0,00%
47	62664.	SIĚDNICOVÉ STĚRKA JEVNĚJŠÍ MALTOU TL. CCA 3MM	M2	7,504	7,504	0,000	324,000	2 431,30	0,00	0,00	2 431,30	0,00	0,00%
48	62747.	INJEKTAŽ TRHLIN DILATAČNĚ SPOJUJÍCÍ	M	6,200	6,200	0,000	3143,000	19 486,60	0,00	0,00	19 486,60	0,00	0,00%
49	62747.	SPAROVÁNÍ STARÉHO ŽDVA ZVLÁŠT MALTOU	M2	32,330	32,330	0,000	855,000	27 642,15	0,00	0,00	27 642,15	0,00	0,00%
49	702331.	Přidružená stavební výroba	M	17,000	17,000	0,000	436,000	15 883,84	0,00	0,00	15 883,84	0,00	0,00%
50	702311.	KABELOVÁ CHRÁNIČKA, ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100MM	M	17,000	17,000	0,000	7 412,000	7 412,00	0,00	0,00	7 412,00	0,00	0,00%
51	711112.a	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŠNOU FOLIÍ ŠÍŘKY DO 20CM	M	17,000	17,000	0,000	100,000	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00%
52	711509.	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOŠTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	7,504	7,504	0,000	353,000	2 648,91	0,00	0,00	2 648,91	0,00	0,00%
53	78383.	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILNÍ	M2	15,008	15,008	0,000	113,000	1 695,90	0,00	0,00	1 695,90	0,00	0,00%
54	87533.	NATĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	1,602	1,602	0,000	1515,000	2 427,03	0,00	0,00	2 427,03	0,00	0,00%
55	9113A1.	8 Potrubí	M3	11,178	11,178	0,000	5813,000	64 977,71	0,00	0,00	64 977,71	0,00	0,00%
56	9113A3.a	9 Ošetření konstrukce a práce	M	627,000	627,000	0,000	1044,000	1 718 180,78	0,00	0,00	1 718 180,78	0,00	0,00%
57	91228.a	SVODIDLO OCEL SILNĚ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	439,000	439,000	0,000	131,000	57 509,00	0,00	0,00	57 509,00	0,00	0,00%
58	91228.b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	2,000	2,000	0,000	380,000	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00%
59	91228.b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	122,000	122,000	0,000	380,000	46 360,00	0,00	0,00	46 360,00	0,00	0,00%
60	91228.b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	66,000	66,000	0,000	66,000	4 356,00	0,00	0,00	4 356,00	0,00	0,00%
61	91267.	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	24,000	24,000	0,000	144,000	3 456,00	0,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00%
62	914131.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	1129,000	2 258,00	0,00	0,00	2 258,00	0,00	0,00%
62	914132.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	3,000	0,000	498,000	1 494,00	0,00	0,00	1 494,00	0,00	0,00%
63	914133.a	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	4,000	0,000	197,000	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00%
64	914133.b	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	3,000	0,000	197,000	591,00	0,00	0,00	591,00	0,00	0,00%
65	914921.	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	2983,000	5 966,00	0,00	0,00	5 966,00	0,00	0,00%
66	914922.	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELI TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	3,000	0,000	1836,000	5 508,00	0,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00%
67	914923.a	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	262,000	524,00	0,00	0,00	524,00	0,00	0,00%
68	914923.b	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCELI TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	3,000	3,000	0,000	262,000	786,00	0,00	0,00	786,00	0,00	0,00%
69	915111.	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	943,078	943,078	0,000	89,000	83 933,94	0,00	0,00	83 933,94	0,00	0,00%

Rozpis ocenění Změn položek - celkem

Evidenční číslo a název stavby: 1912320705 - Silnice II/112 Zdíslavice - hranice Středočeského kraje
 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
 SO 101/002
 celkem

Číslo a název SO/PS: SO 101 - ZÚ - Kuňovice

Číslo a název rozpočtu: SO 101 - ZÚ - Kuňovice

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
70	915221.	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLÁSTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNĚ - DOD A POKLÁDKA	M2	943,078	943,078	0,000	349,000	329 134,22	0,00	0,00	329 134,22	0,00	0,00%
71	9183E2.	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	25,800	25,800	0,000	13368,000	344 894,40	0,00	0,00	344 894,40	0,00	0,00%
72	939442.	OGĚSTĚNÍ ZDIVA OTŘÍSKANÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	32,330	32,330	0,000	413,000	13 352,29	0,00	0,00	13 352,29	0,00	0,00%
73	939444.	OGĚSTĚNÍ ZDIVA OTŘÍSKANÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ	M2	2,754	2,754	0,000	1651,000	4 546,85	0,00	0,00	4 546,85	0,00	0,00%
74	94890.	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3 OP	10,238	10,238	0,000	788,000	8 067,54	0,00	0,00	8 067,54	0,00	0,00%
75	96613.	BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z KAMENE NA MC	M3	63,570	63,570	0,000	2044,000	129 937,08	0,00	0,00	129 937,08	0,00	0,00%
76	96616.	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZOBETONU	M3	3,499	3,499	0,000	5536,000	19 370,46	0,00	0,00	19 370,46	0,00	0,00%
		Nové položky - JC dle OTSKP 2019											
102.	12920.	ČIŠTĚNÍ KRAINIC OD NÁNOSU	M3	0,000	583,960	583,960	406,000	0,00	0,00	438 687,76	438 687,76	438 687,76	100,00%
		2246M ... délka čišťení krajnic SO 101								237 087,76	237 087,76	237 087,76	100,00%
		délka SO101 dle PD je 2,346 km; bylo odečteno 100m (místa, kde jsou sjezdy = 2246m). Čištění na obou stranách 2 *2246=4492 m											
		0,65m ... průměrná šířka krajnice: 0,20m ... hloubka											
		2246*(2*0,65)*0,20=583,96M3											
100	11355.	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DILAŽERNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - odvoz do 3 km	M	0,000	2520,000	2520,000	62,000	0,00	0,00	156 240,00	156 240,00	156 240,00	100,00%
		úsek: km 28,270 - 29,091 (odečteno: 30m most)											
		791 *2=1582,000											
		úsek: km 29,091 - 29,560											
		469 *2=938,000											
		Celkem: 1582,000+938,000=2520,000											
101	113558	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DILAŽERNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - DOPRAVA nad vzdálenost 3 km, do 18 km	tkm	0,000	3780,000	3780,000	12,000	0,00	0,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	100,00%
		252 *15=3780,000											
		252t											
		15km ... vzdálenost											
		Všechny změny celkem						27 574 636,30	0,00	1 849 776,48	29 424 414,78	1 849 776,48	6,71%

STAVBA II (112 ZBÍRAČKA)

Denní záznamy stavby TRÁVAČKA STR. VRAE List číslo: 13.

Datum

JASNO 15°C, PRAC. DOBA 7⁰⁰ - 18⁰⁰ 16.8.20

STAV. J. HOREC, J. T. RARVA
STAV. PRAC. J. H. ZAMERCA
LOTOČNÍK VĚŠETI: 3x 14x 6x6
VĚŠETI - VRAE ČELO VAKLADAC
SOL

- ODSTRANĚNÍ ŽULOVÉ LÍNKY Z
VRAKOVU OD MOSTU U KM 19,091
SME ZBÍRAČKA
- DOPLOUČNÍ PRÁCE NA FALCOVÉ OBR
ZAKLONĚNÍ PRÁCE, VYKONÁVÁNÍ
ŽULOVÉ LÍNKY, HURTOVÍ PRÁCE PO
VĚŠETI 200MM
- ODOZ VĚŠETI NA SKLADKU
ŽULOVÁ LÍNKY VODCI PO SVĚTLÉ
TRÁVĚ U KM 18,2 PO PRAVA, LEVA STRANA

JASNO 16°C, PRAC. DOBA 7⁰⁰ - 18⁰⁰ 17.8.20

STAV. J. HOREC + ČLOVĚK
J. T. RARVA, STAV. PRAC. J. H. ZAMERCA
GEN. PRÁCE
J. ČLOVĚK RECYKLACE
SOL

- DOKONČENÍ STAVBY PROJEKTU
U KM 19,091
- ODOZ VĚŠETI NA SKLADKU
- J. ČLOVĚK - RECYKLACE VODOU
OD MOSTU U KM 19,091 - ZBÍRAČKA
ZÁPIS:
PR. ŽULOVÍ VODCI U KM 19,091
ŽULOVÉ VAKLADAC, VĚŠETI
VĚŠETI NA VĚŠETI
VĚŠETI.

ČAS PÁ: 17.8.20

KAPITULOVÉ LÍNKY JZ NEJEDNÁ OBYČNĚ, VIZ ZÁPIS DĚJE.







Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Věc: Odstranění obrub pod konstrukcí vozovky SO 101 – ZÚ - Kuňovice – ZBV 5
Akce: II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje
Stupeň: AD

Společnost **Valbek spol.s r.o. – středisko Plzeň** je autorským dozorem na výše uvedenou akci.

Během realizace byly odstraněny žulové „obruby“ (kamenné linky – po obou stranách komunikace), obnažené během výstavby výše uvedeného SO. Jedná o vyjmutí žulových „obrub“, zasypání a zhutnění materiálem vhodným k recyklaci. Tím došlo k navýšení výměr (viz změna soupisu prací)

Během přípravy PD nebylo možné tuto skutečnost předvídat, a tudíž činnosti a materiál spojený s odstraněním obrub nebylo ani součástí původního soupisu prací.

S pozdravem

Ing. Petr Rospopčuk
ateliér dopravní stavby

Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 22. 4. 2021

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Ing. Petr Nádvorník

**Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 5 předložené v rámci realizace
stavby „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“**

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

**Zhotovitel: „Zdislavice-COLAS + BES + ČNES“
se správcem**

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel PDPS: Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace
ZBV č. 5 – SO 101 ZÚ - Kuňovice.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s odstraněním kamenné linky.

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev došlo k zastižení nepředvídatelných fyzických
podmínek spočívajících v zastižení kamenné linka po obou okrajích vozovky.

S ohledem na technologii recyklace podkladních vrstev v souladu s PDPS je nutné tuto
kamennou linku odstranit a nahradit materiálem vhodným k recyklaci v souladu s průkazní
zkouškou.

Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství uvedené v ZBV 5, tzn.
odstranění 2.520 délkových metrů kamenné linky, odpovídá skutečnosti.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem
Ing. Milan Kodet

SGS Czech Republic s.r.o.

COLAS CZ, a.s., oblast Sever
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
DIČ: CZ26177005
Ing. Jan Neradílek

Váš dopis zn. / ze dne
10. 9. 2020

Naše značka

Vyřizuje / telefon

Říčený
24. 9. 2020

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně SO 101 a SO 102 – „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“ **souhlasí** s provedením navržených změn během výstavby na SO101 a SO102. Jmenovitě se jedná o odstranění krajníků ze žulových kostek, které nebyly zachyceny v projektu, ale je třeba zajistit jejich odstranění, aby bylo možné provést recyklaci za studena.

S pozdravem

Zápis z 13. KD stavby

II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje

Datum: 1. 9. 2020

Místo: sídlo obalovny Colas - Soutice

Přítomní: dle přiložené presenční listiny

1. Předání staveniště

Předání staveniště proběhlo dne 16.3.2020 v rozsahu SO 103 a SO 104 mezi staničenými km 31,316 – 34,362.

Dne 8.6.2020 proběhlo předání staveniště v rozsahu SO 101, 102 a zbylé části SO 103.

2. Dopravní opatření

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 1. etapy realizace (Borovnice – most před Čechtíci), včetně schéma vedení objízdných tras.

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 2. etapy realizace (Kuňovice – Borovnice), včetně schéma vedení objízdných tras.

Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 3. etapy – SO 101 a 102 (Kuňovice – Zdislavice).

3. RDS, autorský dozor

Autorský dozor bude vykonávat Valbek, spol. s r.o. - Ing. Petr Rospopčuk.

Schválené čístopisy RDS: SO 101, 102, 103 a 104.

RDS SO 105 a 106 budou předloženy před zahájením prací v roce 2021.

4. Informační cedule

Informační cedule byly osazeny na určená místa.

5. Technologické předpisy

Předložené předpisy: - Frézování, nestmelené vrstvy, zemní práce, asfaltové vrstvy

- Recyklace konstrukčních vrstev

- Kontrolně zkušební plán

6. Inženýrské Sítě

Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.

SO 103: Správce kabelového vedení CETIN byl informován o prováděných pracích.

7. Harmonogram

Zhotovitel předložil HMG prací SO 103, SO 104 a SO 101, SO 102.

KD 2.9.2020 – práce probíhají v souladu s HMG.

8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány

- TDI zaslal oznámení uzavírky silnice II/112 na Ministerstvo obrany ČR

- TDI zašle oznámení zahájení prací na Ústav archeologické památkové péče středních

Čech. – KD 31.3.2020 oznámení odesláno.; Dne 30.4. proběhla kontrola, nebylo

zjištěno narušení archeologických situací.

- TDI zašle oznámení zahájení prací na Povodí Vltavy, státní podnik – *KD 31.3.2020 oznámení odesláno.*

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 6.3.2020.

10. Provedené práce a výhled prací

Úsek stavby mezi křižovatkou na obec Borovnice a mostem před Čechticemi je proveden v souladu s projektovou dokumentací. Dne 5.6.2020 proběhlo v tomto úseku místní šetření pro předčasné užívání zástupkyní MěÚ Vlašim. Byl vydán souhlas s předčasným užíváním tohoto úseku a od 8.6.2020 je tento úsek v provozu pro veřejnou dopravu.

Úsek stavby mezi křižovatkou od obce Kuňovice a křižovatkou na obec Borovnice je proveden v souladu s projektovou dokumentací. Dne 4.8.2020 proběhlo v tomto úseku místní šetření pro předčasné užívání zástupkyní MěÚ Vlašim. Byl vydán souhlas s předčasným užíváním tohoto úseku a od 6.8.2020 je tento úsek v provozu pro veřejnou dopravu.

Ode dne 6.8.2020 je zahájena dopravní uzavírka části stavby mezi začátkem úseku a Kuňovicemi (SO 101 a 102). Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR. Je dokončeno frézování stávajících vozovkových vrstev, demontáž svodidel a dopravního značení, chráničky inženýrských sítí. V Kuňovicích bylo provedeno odstranění dlažebních kostek a kamenné linky a reprofilace podkladu pro provedení recyklace.

Probíhá sejmutí krajnice a čištění příkopů, recyklace podkladních vrstev, infiltrační postřik, pokládka podkladní asfaltové vrstvy ACP 16+. Na propustku P2 je provedena demolice a realizace nového potrubí včetně zpětného zásypu.

Do příštího KD budou probíhat práce na SO 101 a 102 – dokončení recyklace podkladních vrstev, odkopy krajnic a příkopů, realizace odláždění propustku P2, pokládka asfaltových vrstev – ACP a ACL.

11. Různé

Zhotovitel předložil Certifikát managementu systému kvality

Zhotovitel předložil Zprávu o pasportizaci objektů a oplocení – paré č.2

12. Kontrola bodů z minulých KD

3.1 Při pročištění trub hospodářských vjezdů bylo zjištěno popraskané a propadlé potrubí u vjezdů v SO 104 vlevo v km 1,870 a 2,730. Bylo rozhodnuto o realizaci nových vjezdů. Bude řešeno formou ZBV.

4.1 Při frézování stávajících vozovkových vrstev byla zastižena linka z žulových kamenů po obou okrajích komunikace. Tuto linku bylo nutné před prováděním recyklace za studena odstranit. Zhotovitel zašle písemné oznámení Objednateli. – KD 12.5. Bylo oznámeno Objednateli. – KD 4.8. zhotovitel zašle toto ZBV č. 1 ke kontrole na technickou asistenci. – *KD 1.9. zasláno na TA, byla doplněna stanoviska TDI a AD.*



9.1 Při skrývce krajnic a čištění příkopů v rozsahu SO 103 bylo zjištěno větší množství, než je uvažováno v PDPS. – KD 21.7.2020 bude řešeno formou ZBV. – *KD 1.9. zhotovitel zašle toto ZBV č. 2 ke kontrole na technickou asistenci.*

13. Nové body

13.1 Při skrývce krajnic a čištění příkopů na SO 101 bylo zjištěno větší množství, než je uvažováno v PDPS. Zhotovitel zašle písemné oznámení Objednateli. Bude řešeno v ZBV č. 3.

13.2 Při frézování stávajících vozovkových vrstev byla zastižena linka z žulových kamenů po obou okrajích komunikace v části SO 101 a SO 102. Tuto linku bylo nutné před prováděním recyklace za studena odstranit. Zhotovitel zašle písemné oznámení Objednateli. Bude řešeno v ZBV č. 4 v rámci SO 101.

Příští KD se bude konat v úterý **15. 9. 2020 od 10:00 hod.** se srazem na staveništi u křižovatky na konci obce Kuňovice.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
ředitel Mgr. Zdeněk Dvořák MBA
Zborovská 81/11
Praha 5 Smíchov
150 00

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje / tel.	Datum
		Ing. Neradilek /	10. 09. 2020

Stavba (Dílo):	II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje
Smlouva o dílo číslo:	S-3694/00066001/2019
Související korespondence:	žádná

Oznámení Zhotovitele

Vážený pane řediteli,

na základě níže uvedených skutečností Vám tímto dopisem podle čl. 6, odst. 6.7. Smlouvy o dílo číslo: S-3694/00066001/2019, podepsané Zhotovitelem dne 13. 12. 2019 a Objednatelem dne 16. 12. 2019 (dále jen Smlouva), týkající se stavby **II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje** (dále jen Dílo), oznamujeme:

- nárok na dodatečnou platbu za provedené práce.

Dne 14. 8. 2020 proběhla za účasti Zhotovitele a technického dozoru stavby prohlídka odfrézovaného vyprofilovaného povrchu vozovky – stavebního objektu SO 101 a SO 102, kde byla zjištěna linka z žulových kamenů po obou krajích komunikace. Při kontrolní prohlídce za účasti TDS bylo dohodnuto odstranění krajníků vzhledem k technologickým možnostem a podmínkám recyklace za studena. Stav byl zdokumentován fotografiemi a zapsán do stavebního deníku díla dne 14. 8. 2020 na listu č. 12 a potvrzen podpisy zhotovitele a technického dozoru stavby.

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Na základě výše uvedených skutečností se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn nárokovat dodatečnou platbu v souladu s čl. 6, odst. 6.7. Smlouvy v následujícím předběžném rozsahu:

- dodatečná platba se bude odvíjet od konkrétního dohodnutého postupu prací souvisejících s odstraněním žulových vodících linek – ocenění této změny je Zhotovitel připraven zapracovat do dokumentu Změny během výstavby dle „Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“ č. R-Sm-36.

Předem děkujeme za vyřízení.

S pozdravem

.....
Ing. Jan Neradílek
manažer regionu Pardubického
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Přílohy:

- 1) PR02 – Kopie zápisu ze stavebního deníku ze dne 14. 8. 2020 na listu č. 12.
- 2) PR04 – Fotodokumentace

➤ BAUSET CZ, a.s.

BAUSET CZ
AKČOVÁ SPOLEČNOST

Adresát: COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Pardubický
P. Jilemnického 21
503 01 Hradec Králové

Potvrzení č. 11 - 20
COLAS CZ, a.s.
Zdislavice

Tímto firma BAUSET CZ, a.s. potvrzuje, že v období duben - listopad 2020 převzala ze stavby „II/112 Zdislavice“ od firmy COLAS CZ, a.s. do mobilního zařízení IČZ: CZE00047, souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 29.12.2012 č.j. 058004/2012/KUSK/01 OŽP/Sk, **10055,4 tun zeminy a kamení, k.č. 170504 a 1552,6 t betonu a kamene, k.č. 170101**. S materiálem je nakládáno dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a související legislativou.

V Čepí 11.12.2020

Ing. Jaromír Šrajfer, vedoucí střediska recyklace

➤ Nemošická 1495
530 02 Pardubice

➤ www.bauset.cz

Adresát: COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Pardubický
P. Jilemnického 21
503 01 Hradec Králové

Potvrzení č. 3 - 21
COLAS CZ, a.s.
Zdislavice

Tímto firma BAUSET CZ, a.s. potvrzuje, že v lednu 2021 převzala ze stavby „II/112 Zdislavice“ od firmy COLAS CZ, a.s. do mobilního zařízení IČZ: CZE00047, souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 29.12.2012 č.j. 058004/2012/KUSK/01 OŽP/Sk, **62,6 t betonu a kamene, k.č. 170101**. S materiálem je nakládáno dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a související legislativou.

V Čepí 28.1.2021

Ing. Jaromír Šrajer, vedoucí střediska recyklace

Přijatý odpad ze stavby

Objekt

SO 101	Zemina a kamení [m3]	Původní ZBV 3	1300,576	2250,65
	Beton [t]	Původní ZBV 5	173,802	425,802
SO 102	Zemina a kamení [m3]	Původní ZBV 4	214,986	454,699
	Beton [t]	Původní ZBV 6	334,428	391,228
SO 103	Zemina a kamení [m3]	Původní ZBV 2	924,04	2175,583
	Beton [t]	Původní	52,136	52,136
SO 104	Zemina a kamení [m3]	Původní	1673,418	1673,418
	Beton [t]	Původní ZBV 1	184,648	746,048

Zemina a kamení [m3] 6554,35 m3
 Beton (linka) [t] 1615,214 t

Přijatý odpad

beton (linka) 1615,214 t
 zemina a kamení 10055,4 t
 objemová hmotnost 10055,4 / 6554,35 = 1,534 t/m3
 zeminy a kamení

Zpracoval: Kristýna Hrnčířo
 dne: 02.02.2020

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 6556

Datum vzniku a zápisu:	18. května 2000
Spisová značka:	B 6556 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	COLAS CZ, a.s.
Sídlo:	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Identifikační číslo:	261 77 005
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování opravy silničních vozidel projektová činnost ve výstavbě hornická činnost v rozsahu § 2 písmen: b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem c) zřizování, zajišťování a likvidace lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) a d) zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu § 3 písmena: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým způsobem včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence výkon zeměměřických činností Zámečnictví, nástrojářství Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění zemních prací obráběčství opravy karoserií inženýrská činnost ve výstavbě zpracování kamene

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva:

Ing. MARTIN STENGL, Ph.D., dat. nar. 20. srpna 1971
č.p. 65, 586 01 Čížov
Den vzniku členství: 2. května 2018

člen představenstva:

RENAUD JEAN ROUSSEL, dat. nar. 21. července 1974
03902 Warsaw, Czeska 28, Polská republika
Den vzniku členství: 2. května 2018

**Předseda
představenstva:**

Ing. TOMÁŠ KRONES, dat. nar. 5. září 1973
K Zeleným domkům 1267/30a, Kunratice, 148 00 Praha 4
Den vzniku funkce: 15. června 2020
Den vzniku členství: 10. května 2020

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně.

Dozorčí rada:**člen dozorčí rady:**

AURÉLIEN COURSON, dat. nar. 13. srpna 1975
014135 Bukurešť, Sektor 1, Virgil Madgearu 16/18, Rumunsko
Den vzniku členství: 2. května 2018

člen dozorčí rady:

JEAN VIDAL, dat. nar. 8. září 1965
44300 Nantes, 1 rue Vendemiaire, Francouzská republika
Den vzniku členství: 30. dubna 2020

Jediný akcionář:

COLAS S.A. , ident. číslo 552025314
75015 Paříž, 1 rue du Colonel Pierre Avia, Francouzská republika
Registrační číslo: 552025314

Akcie:

4 676 660 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč

Základní kapitál:

467 666 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Dne 19.srpna 2005 schválila mimořádná valná hromada společnosti COLAS CZ, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/191 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") toto usnesení:

1. Určení hlavního akcionáře.

Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost COLAS societe anonyme, se sídlem 7, Plc. René Clair 92100, Boulogne, Billancourt, Francie (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů; (ii) výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů; (iii) žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady a (iv) čestného prohlášení Hlavního akcionáře; ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 4 551 659 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč (dále jen "Akcie"). K rozhodnému dni této mimořádné valné hromady i ke dni jejího konání je Hlavní akcionář vlastníkem 4 551 659 ks Akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 97,33 %, a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku.

2.Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře.

Mimořádné valná hromada Společnosti schvaluje podle § 183i a následujících obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře.

3. Výše protiplnění.

Mimořádná valná hromada Společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne za vykupované Akcie peněžité protiplnění ve výši 183,- Kč za jednu Akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše Protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písmenem b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s. se sídlem Bredovský dvůr, Olivova 4, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 63998581 dne 1.srpna 2005 (dále jen "Znalecký posudek"). V závěru Znaleckého posudku se uvádí "Konstatujeme, že na základě provedené expertizy hodnota jedné akcie společnosti COLAS CZ, a.s. zjištěná výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků činí 183,- Kč. Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností COLAS S.A. k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti COLAS CZ, a.s. ve výši 183,- Kč je přiměřená námi zjištěné hodnotě akcií."

4. Poskytnutí protiplnění.

Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavcem 2,3 a 5 obchodního zákoníku). Protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám níže popsaným způsobem do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí Protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupných Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník Akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby").

Konkrétní způsob poskytnutí Protiplnění bude Oprávněné osobě oznámen doporučeným dopisem s dodejkou na adresu Oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode Dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě Hlavní akcionář rovněž oznámí způsob poskytnutí Protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost ve Středisku cenných papírů, a to ke Dni účinnosti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění.

Společnost COLAS CZ, a.s. je právním nástupcem společností Silnice Jihlava, a.s., se sídlem Kosovská 10, Jihlava, IČ: 46 34 64 49, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 735, Silnice Znojmo, a.s. se sídlem Vídeňská 49, Znojmo, IČ: 46 34 63 76, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 726 a Silniční stavitelství Praha, a.s. se sídlem Kolbenova 259, Praha 9, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1480, jež

byly zrušeny bez likvidace součením se společností COLAS CZ, a.s.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ: 261 77 005, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti ASTECH, s.r.o., se sídlem Jihlava, Kosovská 10, PSČ 586 01, IČ: 253 38 820, jako společnosti zanikající.

Na společnost COLAS CZ, a.s. se sídlem Praha 9, Ke klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 261 77 005 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti Kamenolom Císařský a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 491 01 811, jako společnosti zanikající.

Společnost se tímto podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SANGREEN, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 005 41 311.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SOMARO CZ, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Bystrá 761, PSČ 193 00, IČO: 270 66 070.

PLNÁ MOC K PODPISU ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Zmocnitel: BES s.r.o.
se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 7496
IČO: 437 92 553
Zastoupená: Petr Váňa, jednatel
Ing. Luboš Kurz, jednatel
Jakožto společník Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

a

Zmocnitel: ČNES dopravní stavby, a.s.
se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno-Kročehlavy
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964,
IČO: 477 81 734
Zastoupená: Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva
Jakožto společník Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

Zmocňují

Zmocněnce: COLAS CZ, a.s.
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
IČO: 261 77 005
Zastoupenou: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství, na základě
plné moci

Jakožto Správce Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocněnec**“)

k veškerému právnímu i faktickému jednání souvisejícímu se změnami během výstavby (ZBV), včetně navrhování jejich provedení a podepisování změnových listů, v rámci realizace veřejné zakázky „**II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje**“ jejímž objednatelem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 000 66 001, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.

Touto plnou mocí není nijak dotčena notifikační povinnost Správce společnosti vůči ostatním společníkům ohledně jednání týkajícího se celé Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn ve stejném rozsahu zmocnit třetí osobu.

V Benešově dne ...

.....
BES s.r.o.
Petr Váňa
jednatel

V Kladně dne ...

.....
ČNES dopravní stavby, a.s.
Ing. Vladimír Ložek
předseda představenstva

Plnou moc přijímá:

V Praze dne

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Hudler,
ředitel divize Silniční stavitelství
na základě plné moci

ZMĚNA CENY STAVBY

Č. 6

Stavba

**II/112 Zdislavice – hranice
Středočeského kraje**

SO 102 – Kuňovice intravilán

Objednatel stavby:



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel Stavby:

COLAS

COLAS CZ

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/9
190 00 Praha 9

BES

BES s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

ČNES

ČNES dopravní stavby a.s.
Milady Horákové 2764
27201 Kladno - Kročehlavy

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Kuňovice intravilán	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102/002	Číslo ZBV: 6
--	---	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Zdislavice - COLAS CZ + BES + ČNES
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005;
BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov;
ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.3	0,00	240 150,40	240 150,40

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
6	0,00	240 150,40	240 150,40

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Silnice II/112 Zdíslavice - hranice Středočeského kraje Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Kuňovice intravilán	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102/002	Číslo ZBV: 6.3
--	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3694/00066001/2019 a zhotovitel č.: 1912320705 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 16.12.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.; Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005; BES s.r.o., Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553; ČNES dopravní stavby a.s., Milady Horákové 2764, 27201 Kladno - Kročehlavy, IČ: 47781734

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	21	počet listů
	1, 2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Projektant (AD)
	5	Stavební dozor
	6	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: **Změna založení objektu**

Díličí změna 1: Odstranění žulových kostek vodící linky

Změna vznikla na základě odlišného stavu zjištěného po odbourání stávajících konstrukcí, kde v podloží byla nalezena kamenná linka.

Zadávací PD požadovala provedení recyklace podloží vozovky, a proto se kamenná linka musela vyjmout, odvézt na skládku a vyměnit za materiál vhodný k recyklaci.

Dne 14.8.2020 proběhla za účasti Zhotovitele a technického dozoru stavby prohlídka odfrézovaného vyprofilovaného povrchu vozovky – stavebního objektu SO 102 ve staničení km 29,560 - 29,933, viz doklad č.08 list 12.

Kopanými sondami byl zjištěn výskyt žulového kamene položeného jako vodící linka po obou stranách stávající komunikace v celé délce úseku.

Při kontrolní prohlídce za účasti TDS bylo dohodnuto odstranění kamene vzhledem k technologickým možnostem a podmínkám recyklace za studena (doklad č.09). Stav byl zapsán do stavebního deníku díla dne 14.8.2020 na listu č. 12 (doklad č.08) a potvrzen podpisy zhotovitele a technického dozoru stavby. Tato změna byla schválena autorským dozorem (doklad č. 12), technickým dozorem stavby (doklad č. 13) a KSÚS (doklad č. 11).

Díličí změna 2: Navýšení rozsahu frézování asfaltových ploch

PD předpokládala s vyfrézováním asfaltu v celé ploše komunikace a zbylý asfalt měl být využit k recyklaci za studena. Nad kamennou linkou se však musel navíc asfalt vyfrézovat na úroveň linky v šířce 1m a tloušťce 0,1m, aby se linka dala vyjmout, odvézt na skládku a vyměnit za materiál vhodný k recyklaci (doklad č. 08).

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsané nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Výše uvedené skutečnosti byly projednány a odsouhlaseny TDI (doklad 13) a projektantem AD (doklad 12).

Změna nebude mít vliv na termín dokončení stavby.

Výše popsané změny byly nepředvídatelné, zjištěné po odkrytí konstrukcí. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písmeno c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazeny do **Skupiny 3**.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 je změnou nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	240 150,40	240 150,40	240 150,40

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): COLAS CZ, a.s.	jméno	Ing. Jan Neradilek	datum	podpis
Projektant (autorský dozor): Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň	jméno	Ing. Petr Rospopčuk	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Milan Kodet	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS Středočeského kraje	jméno	Ing. Milan Peška	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Lichneger	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Hudler	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 006

Název Stavby:	Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	102/002
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 102 - Kuňovice intravilán

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
7 753 207,38

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	207 868,68	7 961 076,06	207 868,68

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	240 150,40	448 019,08	5,78%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	8 201 226,46	448 019,08	5,78%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

COLAS CZ, a.s. souhlasím Ing. Jan Neradílek

Projektant (autorský dozor):

Valbek, spol. s r.o., střediskc souhlasím Ing. Petr Rospopčuk

Stavební dozor:

souhlasím Ing. Milan Kodet

Zástupce Objednatele:

Ing. Milan Peška

Supervize:

Ing. Václav Chytil

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: 1912320705 - Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje													
ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
SO 102/Z													
Skupina změn 3													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU (konstrukce z kamene)	T	334,428	391,228	56,800	330,000	110 361,24	0,00	18 744,00	129 105,24	18 744,00	16,98%
8	11372.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	587,175	643,975	56,800	845,000	496 162,88	0,00	47 996,00	544 158,88	47 996,00	9,67%
20	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	969,821	1537,821	568,000	90,000	87 283,89	0,00	51 120,00	138 403,89	51 120,00	58,57%
		Nové položky - JC dle OTSKP 2019											
100	11355	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - odvoz do 3 km	M	0,000	568,000	568,000	62,000	0,00	0,00	35 216,00	35 216,00	35 216,00	100,00%
101	11355B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - DOPRAVA nad vzdálenost 3 km, do 18 km	tkm	0,000	852,000	852,000	12,000	0,00	0,00	10 224,00	10 224,00	10 224,00	100,00%
		Položky převzaté z objektu SO101											
103	567303.a	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	0,000	56,800	56,800	1353,000	0,00	0,00	76 850,40	76 850,40	76 850,40	100,00%
		Celkem						693 808,01	0,00	240 150,40	933 958,41	240 150,40	34,61%

Odpovědný zástupce Objednatelů i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečně provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Jan Neradilek

Datum:

Podpis:

Za Objednatelů: Ing. Milan Kodet

Datum:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	144 819 751,71
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	150 547 316,27
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	182 162 252,69
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	103,95%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	5 727 564,56
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	3,95%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	43 445 925,51

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	3,30%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,65%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	5 727 564,56
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	72 409 875,86

12=(1)*0,15	Limit	21 722 962,76
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 5 - Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)			
						Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje	0,00	5 727 564,56	5 727 564,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 781 205,20	4 781 205,20	4 781 205,20	0,00	946 359,36	946 359,36	946 359,36	0,00	0,00	0,00
104	1	km 4,373 - Čechčlice	0,00	2 373 599,20	2 373 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 599,20	2 373 599,20	2 373 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2	Kuřovice - km 4,373	0,00	1 056 169,80	1 056 169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 805,64	580 805,64	580 805,64	0,00	475 364,16	475 364,16	475 364,16	0,00	0,00	0,00
101	3	ZÚ - Kuřovice	0,00	784 320,48	784 320,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 403,12	395 403,12	395 403,12	0,00	388 917,36	388 917,36	388 917,36	0,00	0,00	0,00
102	4	Kuřovice Intravilán	0,00	207 868,68	207 868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 790,84	125 790,84	125 790,84	0,00	82 077,84	82 077,84	82 077,84	0,00	0,00	0,00
101	5	ZÚ - Kuřovice	0,00	1 065 456,00	1 065 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 456,00	1 065 456,00	1 065 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	6	Kuřovice Intravilán	0,00	240 150,40	240 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 150,40	240 150,40	240 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	6
Název a evidenční číslo stavby:	Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 102 - Kuňovice intravilán
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102/2

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	2	
08 Zápis SD 14.8.2020	1	
09 Zápis z KD 1.9.2020	4	
10 Oznámení zhotovitele	2	
11 Souhlas KSÚS	1	
12 Vyjádření AD	1	
13 Vyjádření TDI	1	
14 Protokol o likvidaci odpadu	2	
15 Rekapitulace druhu odpadu	1	
16 Výpis z obchodního rejstříku	4	
17 Plná moc k podpisu ZBV	2	
Počet listů celkem	21	

Změna Soudpisu Prací (SO/PS)												
SO 102/002												
celkem												
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	0	Všeobecné konstrukce a práce	M3	214,986	454,699	239,713	260,000	169 877,25	0,00	81 069,38	81 069,38	47,72%
1	014101.	POPLATKY ZA SKLADKU pol. 12920: 123,24M3 pol. 12931: 465,892*0,25=116,473M3 Celkem: 123,24+116,473=239,713M3	M3	214,986	454,699	239,713	260,000	55 896,36	0,00	62 325,38	62 325,38	111,50%
2	014102.	POPLATKY ZA SKLADKU 0,2*2*568*2,5=56,800t (žulový kámen z kusy betonu) 2,5t/m3 ... objemová hmotnost	T	334,428	391,228	56,800	330,000	110 361,24	0,00	18 744,00	18 744,00	16,98%
3	014201.	ZBV6 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA 0,2m; 0,2m; 568m ... rozměry linky	M3	1,350	1,350	0,000	459,000	619,65	0,00	619,65	0,00	0,00%
4	02730.	POMOC PRÁCE PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH ŠTÍT	KS	1,000	1,000	0,000	3000,000	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
5	11130.	Zemní práce SEJMUTÍ DRNU	M2	969,821	969,821	0,000	96,000	1 600 416,78	0,00	143 505,86	143 505,86	8,97%
6	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	133,771	133,710	0,000	1401,000	187 413,17	0,00	187 413,17	0,00	0,00%
7	11337.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK	M3	429,967	429,967	0,000	1326,000	570 136,24	0,00	570 136,24	0,00	0,00%
8	11372.a	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 568*0,1*1=56,8 568m ... délka	M3	387,175	643,975	256,800	845,000	496 162,88	0,00	47 996,00	47 996,00	9,67%
9	11372.b	ZBV6 1m ... šířka 0,1m ... hloubka následná recyklace materiálu za studena	M3	96,982	96,982	0,000	697,000	67 596,45	0,00	67 596,45	0,00	0,00%
10	11376.a	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M	50,000	50,000	0,000	66,000	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00%
11	12573.a	FREZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400M2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M3	1,350	1,350	0,000	238,000	321,30	0,00	321,30	0,00	0,00%
12	12931.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M	448,315	914,207	465,892	205,000	91 904,58	0,00	95 507,86	95 507,86	103,92%
13	129946.	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁMOSU DO 0,25M3/M ZBV4 465,892M3 ... geodetické zaměření	M	17,500	17,500	0,000	652,000	11 410,00	0,00	11 410,00	0,00	0,00%
14	129957.	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM	M	7,500	7,500	0,000	864,000	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00%
15	13273.	HLoubení RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	2,700	2,700	0,000	1278,000	3 450,60	0,00	3 450,60	0,00	0,00%
16	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	214,986	214,986	0,000	18,000	3 869,75	0,00	3 869,75	0,00	0,00%
17	17411.	ZASTP. JAV. A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1,890	1,890	0,000	196,000	370,44	0,00	370,44	0,00	0,00%
18	17581.	OBSPY POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,810	0,810	0,000	1111,000	899,91	0,00	899,91	0,00	0,00%
19	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	3999,790	399,790	0,000	16,000	63 996,64	0,00	63 996,64	0,00	0,00%
20	56862.	Komunikace VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100M 568*1=5620	M2	969,821	1537,821	568,000	90,000	5 571 947,45	0,00	51 120,00	51 120,00	0,92%
21	567303.b	ZBV6 568m ... délka 1m ... šířka	M2	969,821	1537,821	568,000	90,000	87 283,89	0,00	51 120,00	51 120,00	58,27%
22	567594.	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	257,980	257,980	0,000	906,000	233 729,88	0,00	233 729,88	0,00	0,00%
23	572113.	VRSTVY PRO OBNOVU A OPR. RECYK. ZA STUD. CEM. A ASF. EM. TL DO 250MM	M2	4217,960	4217,960	0,000	213,600	900 956,26	0,00	900 956,26	0,00	0,00%
24	572214	INFILTRACNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4299,360	4299,360	0,000	17,000	73 089,12	0,00	73 089,12	0,00	0,00%
25	574834.	SPOLJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8603,559	8603,559	0,000	14,000	120 449,83	0,00	120 449,83	0,00	0,00%
26	574856.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY MODIFIK. ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	4069,724	4069,724	0,000	272,000	1 106 964,93	0,00	1 106 964,93	0,00	0,00%
27	574856.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK. ACO 16+, 16S TL. 70MM	M2	4170,218	4170,218	0,000	400,000	1 668 087,20	0,00	1 668 087,20	0,00	0,00%
28	58820.	VYPŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M2	4081,190	4081,190	0,000	336,000	1 371 279,84	0,00	1 371 279,84	0,00	0,00%
29	702232.	Přidružená stavební výroba VYPŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM	M	118,900	118,900	0,000	85,000	10 106,50	0,00	10 106,50	0,00	0,00%
30	702311.	KABELOVÁ CHRANICKÁ ZEMNÍ DĚLENÁ DN PŘES 100 DO 200MM ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŠNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20CM	M	9,000	9,000	0,000	916,000	8 244,00	0,00	8 244,00	0,00	0,00%
9	Ostatní konstrukce a práce		M	9,000	9,000	0,000	100,000	900,00	0,00	401 823,90	401 823,90	0,00%

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)													
SO 102/002 celkem													
Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
Evidenční číslo a název stavby: 1912320705 - Silnice II/112 Zdislavice - hranice Středočeského kraje													
Číslo a název SO/PS: SO 102 - Kuňovice intravilán													
Číslo a název rozpočtu: SO 102 - Kuňovice intravilán													
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	91113A1.	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	250,000	250,000	0,000	1044,000	261 000,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00%
32	9113A3.a	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	168,000	168,000	0,000	131,000	22 008,00	0,00	0,00	22 008,00	0,00	0,00%
33	911DA2.	SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ N2, VÝŠ 1,0M. - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	12,000	12,000	0,000	656,000	7 872,00	0,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00%
34	911DA3.	SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ N2, VÝŠ 1,0M. - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	12,000	12,000	0,000	656,000	7 872,00	0,00	0,00	7 872,00	0,00	0,00%
35	91228.a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAŽNĚHO PÁSKU	KUS	2,000	2,000	0,000	380,000	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00%
36	91228.b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAŽNĚHO PÁSKU	KUS	19,000	19,000	0,000	380,000	7 220,00	0,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00%
37	912283.	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	12,000	12,000	0,000	66,000	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00%
38	91267.	ODRAŽKY NA SVODIDLA	KUS	7,000	7,000	0,000	144,000	1 008,00	0,00	0,00	1 008,00	0,00	0,00%
39	915111.	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	203,292	203,292	0,000	89,000	18 092,99	0,00	0,00	18 092,99	0,00	0,00%
40	915221.	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	203,292	203,292	0,000	349,000	70 948,91	0,00	0,00	70 948,91	0,00	0,00%
41	931324.	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM/2	M	50,000	50,000	0,000	85,000	4 250,00	0,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00%
102	12920.	Nové položky - JC dle OTSKP 2019 ČIŠTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSŮ 948M ... celková délka čišťení krajnic SO 102 délka SO102 dle PD je 0,545 km; celkem 1090m, odečteno 142m - mostek, autobusová zastávka, asfaltová plocha = 948 m krajnic 0,65m ... průměrná šířka krajnic; 0,20m ... hloubka 948*0,65*0,20=123,24M3	M3	0,000	123,240	123,240	406,000	0,00	0,00	0,00	95 475,44	95 475,44	100,00%
100	113355.	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - odvoz do 3 km	M	0,000	568,000	568,000	62,000	0,00	0,00	0,00	35 216,00	35 216,00	100,00%
ZB/6		úsek: km 29,560 - 29,933 (odečteno: 89m most) 284*2=568m											
101	113355B	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - DOPRAVA nad vzdálenost 3 km, do 18 km	tkm	0,000	852,000	852,000	12,000	0,00	0,00	0,00	10 224,00	10 224,00	100,00%
ZB/6		56,8*15=852,000 15km ... vzdálenost											
103	567303.a	Položky převzaté z objektu SO101 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI 568*0,5*0,2=56,8	M3	0,000	56,800	56,800	1353,000	0,00	0,00	0,00	76 850,40	76 850,40	100,00%
ZB/6		568m...délka 0,5m ... šířka 0,2m ... tloušťka											
Všechny změny celkem								7 753 207,98	0,00	448 019,08	8 201 226,46	448 019,08	5,78%



Zápis 14.8.20

Práci na stanici propustek v km 19.091
v profilu komunikace (propustce)
vozovky sítě zřízení
Toto musí být vzhledem k práci
vozovky odstraněna. Stejný případ
jako SO.104 sítě
možnost bude známo po obkrou
komunikace. JAKO NA ÚSTOJ
TAV STAVBY.

TDI: SOUHLASÍ..

Práci na stanici propustek v km 19.091
v profilu komunikace (propustce)
vozovky sítě zřízení
Toto musí být vzhledem k práci
vozovky odstraněna. Stejný případ
jako SO.104 sítě
možnost bude známo po obkrou
komunikace. JAKO NA ÚSTOJ
TAV STAVBY.

- Práci na stanici propustek v km 19.091 sítě zřízení
- Práci na stanici propustek v km 19.091 sítě zřízení
- Práci na stanici propustek v km 19.091 sítě zřízení

ZÁPIS TDI:

ORIGINÁLE JAKO V SO 104 JE NUTNÉ, VZHLÉDEM K
PROVEDENÍ REKONSTRACE PODKLADNÍCH VRSTEV, OBSTANIT
KRASOVÉ LINKY Z KAMENNÝCH KOSTEK. PŘESNÝ
ROZSAH BUDE UPŘESNĚN PO OBKROU.



Zápis z 13. KD stavby

II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje

Datum: 1. 9. 2020

Místo: sídlo obalovny Colas - Soutice

Přítomni: dle přiložené presenční listiny

- 1. Předání staveniště**
Předání staveniště proběhlo dne 16.3.2020 v rozsahu SO 103 a SO 104 mezi staničenými km 31,316 – 34,362.
Dne 8.6.2020 proběhlo předání staveniště v rozsahu SO 101, 102 a zbylé části SO 103.
- 2. Dopravní opatření**
Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 1. etapy realizace (Borovnice – most před Čechtíci), včetně schéma vedení objízdných tras.
Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 2. etapy realizace (Kuňovice – Borovnice), včetně schéma vedení objízdných tras.
Zhotovitel zaslal elektronicky DIR 3. etapy – SO 101 a 102 (Kuňovice – Zdislavice).
- 3. RDS, autorský dozor**
Autorský dozor bude vykonávat Valbek, spol. s r.o. - Ing. Petr Rospopčuk.

Schválené čistopisy RDS: SO 101, 102, 103 a 104.
RDS SO 105 a 106 budou předloženy před zahájením prací v roce 2021.
- 4. Informační cedule**
Informační cedule byly osazeny na určená místa.
- 5. Technologické předpisy**
Předložené předpisy: - Frézování, nestmelené vrstvy, zemní práce, asfaltové vrstvy
- Recyklace konstrukčních vrstev
- Kontrolně zkušební plán
- 6. Inženýrské Sítě**
Inženýrské sítě jsou vytyčovány průběžně dle předaných vyjádření.
SO 103: Správce kabelového vedení CETIN byl informován o prováděných pracích.
- 7. Harmonogram**
Zhotovitel předložil HMG prací SO 103, SO 104 a SO 101, SO 102.
KD 2.9.2020 – práce probíhají v souladu s HMG.
- 8. Oznámení o zahájení prací na dotčené orgány**
- TDI zaslal oznámení uzavírky silnice II/112 na Ministerstvo obrany ČR
- TDI zašle oznámení zahájení prací na Ústav archeologické památkové péče středních Čech. – *KD 31.3.2020 oznámení odesláno.; Dne 30.4. proběhla kontrola, nebylo zjištěno narušení archeologických situací.*

- TDI zašle oznámení zahájení prací na Povodí Vltavy, státní podnik – KD 31.3.2020
oznámení odesláno.

9. Oznámení stavby na Inspektorát práce + BOZP

Oznámení o zahájení prací dle zákona č. 309/2006 Sb. bylo odesláno na Oblastní inspektorát pro Středočeský kraj dne 6.3.2020.

10. Provedené práce a výhled prací

Úsek stavby mezi křižovatkou na obec Borovnice a mostem před Čechticemi je proveden v souladu s projektovou dokumentací. Dne 5.6.2020 proběhlo v tomto úseku místní šetření pro předčasné užívání zástupkyní MěÚ Vlašim. Byl vydán souhlas s předčasným užíváním tohoto úseku a od 8.6.2020 je tento úsek v provozu pro veřejnou dopravu.

Úsek stavby mezi křižovatkou od obce Kuňovice a křižovatkou na obec Borovnice je proveden v souladu s projektovou dokumentací. Dne 4.8.2020 proběhlo v tomto úseku místní šetření pro předčasné užívání zástupkyní MěÚ Vlašim. Byl vydán souhlas s předčasným užíváním tohoto úseku a od 6.8.2020 je tento úsek v provozu pro veřejnou dopravu.

Ode dne 6.8.2020 je zahájena dopravní uzavírka části stavby mezi začátkem úseku a Kuňovicemi (SO 101 a 102). Byla provedena instalace dopravního značení v souladu s DIR. Je dokončeno frézování stávajících vozovkových vrstev, demontáž svodidel a dopravního značení, chráničky inženýrských sítí. V Kuňovicích bylo provedeno odstranění dlažebních kostek a kamenné linky a reprofilace podkladu pro provedení recyklace.

Probíhá sejmutí krajnice a čištění příkopů, recyklace podkladních vrstev, infiltrační postřik, pokládka podkladní asfaltové vrstvy ACP 16+. Na propustku P2 je provedena demolice a realizace nového potrubí včetně zpětného zásypu.

Do příštího KD budou probíhat práce na SO 101 a 102 – dokončení recyklace podkladních vrstev, odkopy krajnic a příkopů, realizace odláždění propustku P2, pokládka asfaltových vrstev – ACP a ACL.

11. Různé

Zhotovitel předložil Certifikát managementu systému kvality

Zhotovitel předložil Zprávu o pasportizaci objektů a oplocení – paré č.2

12. Kontrola bodů z minulých KD

3.1 Při pročištění trub hospodářských vjezdů bylo zjištěno popraskané a propadlé potrubí u vjezdů v SO 104 vlevo v km 1,870 a 2,730. Bylo rozhodnuto o realizaci nových vjezdů. Bude řešeno formou ZBV.

4.1 Při frézování stávajících vozovkových vrstev byla zastižena linka z žulových kamenů po obou okrajích komunikace. Tuto linku bylo nutné před prováděním recyklace za studena odstranit. Zhotovitel zašle písemné oznámení Objednateli. – KD 12.5. Bylo oznámeno Objednateli. – KD 4.8. zhotovitel zašle toto ZBV č. 1 ke kontrole na technickou asistenci. – KD 1.9. zasláno na TA, byla doplněna stanoviska TDI a AD.



9.1 Při skrývce krajnic a čištění příkopů v rozsahu SO 103 bylo zjištěno větší množství, než je uvažováno v PDPS. – KD 21.7.2020 bude řešeno formou ZBV. – *KD 1.9. zhotovitel zašle toto ZBV č. 2 ke kontrole na technickou asistenci.*

13. Nové body

13.1 Při skrývce krajnic a čištění příkopů na SO 101 bylo zjištěno větší množství, než je uvažováno v PDPS. Zhotovitel zašle písemné oznámení Objednateli. Bude řešeno v ZBV č. 3.

13.2 Při frézování stávajících vozovkových vrstev byla zastižena linka z žulových kamenů po obou okrajích komunikace v části SO 101 a SO 102. Tuto linku bylo nutné před prováděním recyklace za studena odstranit. Zhotovitel zašle písemné oznámení Objednateli. Bude řešeno v ZBV č. 4 v rámci SO 101.

Příští KD se bude konat v úterý **15. 9. 2020 od 10:00 hod.** se srazem na staveništi u křižovatky na konci obce Kuňovice.

Zapsal: SGS Czech Republic s.r.o. – Ing. Milan Kodet

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
ředitel Mgr. Zdeněk Dvořák MBA
Zborovská 81/11
Praha 5 Smíchov
150 00

Váš dopis zn./ze dne	Naše značka	Vyřizuje / tel.	Datum
		Ing. Neradílek /	10. 09. 2020

Stavba (Dílo):	II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje
Smlouva o dílo číslo:	S-3694/00066001/2019
Související korespondence:	žádná

Oznámení Zhotovitele

Vážený pane řediteli,

na základě níže uvedených skutečností Vám tímto dopisem podle čl. 6, odst. 6.7. Smlouvy o dílo číslo: S-3694/00066001/2019, podepsané Zhotovitelem dne 13. 12. 2019 a Objednatelem dne 16. 12. 2019 (dále jen Smlouva), týkající se stavby **II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje** (dále jen Dílo), oznamujeme:

- nárok na dodatečnou platbu za provedené práce.

Dne 14. 8. 2020 proběhla za účasti Zhotovitele a technického dozoru stavby prohlídka odfrézovaného vyprofilovaného povrchu vozovky – stavebního objektu SO 101 a SO 102, kde byla zjištěna linka z žulových kamenů po obou krajích komunikace. Při kontrolní prohlídce za účasti TDS bylo dohodnuto odstranění krajníků vzhledem k technologickým možnostem a podmínkám recyklace za studena. Stav byl zdokumentován fotografiemi a zapsán do stavebního deníku díla dne 14. 8. 2020 na listu č. 12 a potvrzen podpisy zhotovitele a technického dozoru stavby.

Závěrem Zhotovitel doplňuje, že výše popsání nepředvídatelné fyzické podmínky Zhotovitel nemohl rozumně předvídat. Zhotovitel při zpracování cenové nabídky, respektive pro potřeby stanovení přijaté smluvní částky, vycházel z rozsahu prací definovaných Zadávací dokumentací stavby. S ohledem na majetkoprávní vztahy k dotčené stavbě a časový rámec nebylo v možnostech Zhotovitele realizovat kroky vedoucí k ověření těchto skutečností.

Na základě výše uvedených skutečností se Zhotovitel domnívá, že je oprávněn nárokovat dodatečnou platbu v souladu s čl. 6, odst. 6.7. Smlouvy v následujícím předběžném rozsahu:

- dodatečná platba se bude odvíjet od konkrétního dohodnutého postupu prací souvisejících s odstraněním žulových vodících linek – ocenění této změny je Zhotovitel připraven zpracovat do dokumentu Změny během výstavby dle „Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“ č. R-Sm-36.

Předem děkujeme za vyřízení.

S pozdravem

.....
Ing. Jan Neradílek
manažer regionu Pardubického
oblast Sever
divize Silniční stavitelství
COLAS CZ, a.s.

Přílohy:

- 1) PR02 – Kopie zápisu ze stavebního deníku ze dne 14. 8. 2020 na listu č. 12.
- 2) PR04 – Fotodokumentace

COLAS CZ, a.s., oblast Sever
P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové
DIČ: CZ26177005
Ing. Jan Neradílek

Váš dopis zn. / ze dne
10. 9. 2020

Naše značka

Vyřizuje / telefon
Ing. Petr Nádvorník,

Řečeno
24. 9. 2020

Věc: Souhlasné stanovisko ke změně SO 101 a SO 102 – „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“ **souhlasí** s provedením navržených změn během výstavby na SO101 a SO102. Jmenovitě se jedná o odstranění krajníků ze žulových kostek, které nebyly zachyceny v projektu, ale je třeba zajistit jejich odstranění, aby bylo možné provést recyklaci za studena.

S pozdravem

Středočeský kraj
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5

Věc: Odstranění obrub pod konstrukcí vozovky SO 102 – Kuňovice Intravilán – ZBV 6
Akce: II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje
Stupeň: AD

Společnost **Valbek spol.s r.o. – středisko Plzeň** je autorským dozorem na výše uvedenou akci.

Během realizace byly odstraněny žulové „obruby“ (kamenné linky – po obou stranách komunikace), obnažené během výstavby výše uvedeného SO. Jedná o vyjmutí žulových „obrub“, zasypání a zhutnění materiálem vhodným k recyklaci. Tím došlo k navýšení výměr (viz změna soupisu prací)

Během přípravy PD nebylo možné tuto skutečnost předvídat, a tudíž činnosti a materiál spojený s odstraněním obrub nebylo ani součástí původního soupisu prací.

S pozdravem

Ing. Petr Rospopčuk
ateliér dopravní stavby

Vyřizuje: Ing. Milan Kodet

Datum: 22. 4. 2021

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
Ing. Petr Nádvořík

Věc: Stanovisko TDI k dokumentaci ZBV č. 6 předložené v rámci realizace stavby „II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje“

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5**

**Zhotovitel: „Zdislavice-COLAS + BES + ČNES“
se správcem**

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

TDI a Koo BOZP: SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájmům 1233/2, 155 00 Praha 5

Zpracovatel PDPS: Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3

V rámci výkonu TDI na výše uvedené stavbě jsme obdrželi návrh dokumentace ZBV č. 6 – SO 102 Kuňovice intravilán.

Předmětná dokumentace ZBV řeší náklady spojené s odstraněním kamenné linky.

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev došlo k zastižení nepředvídatelných fyzických podmínek spočívajících v zastižení kamenné linka po obou okrajích vozovky.

S ohledem na technologii recyklace podkladních vrstev v souladu s PDPS je nutné tuto kamennou linku odstranit a nahradit materiálem vhodným k recyklaci v souladu s průkazní zkouškou.

Při provádění prací byla prováděna průběžná kontrola TDI a množství uvedené v ZBV 6, tzn. odstranění 568 délkových metrů kamenné linky, odpovídá skutečnosti.

Z technického hlediska nemám k předložené dokumentaci ZBV připomínek.

S pozdravem
Ing. Milan Kodet

SGS Czech Republic s.r.o.

> BAUSET CZ, a.s.

BAUSET CZ
AKČNÍ SPOLÁČNOST

Adresát: COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Pardubický
P. Jilemnického 21
503 01 Hradec Králové

Potvrzení č. 11 - 20
COLAS CZ, a.s.
Zdislavice

Tímto firma BAUSET CZ, a.s. potvrzuje, že v období duben - listopad 2020 převzala ze stavby „II/112 Zdislavice“ od firmy COLAS CZ, a.s. do mobilního zařízení IČZ: CZE00047, souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 29.12.2012 č.j. 058004/2012/KUSK/01 OŽP/Sk, **10055,4 tun zeminy a kamení, k.č. 170504 a 1552,6 t betonu a kamene, k.č. 170101**. S materiálem je nakládáno dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a související legislativou.

V Čepí 11.12.2020

Ing. Jaromír Šrajber, vedoucí střediska recyklace

> Nemošická 1495
530 02 Pardubice

> www.bauset.cz

› BAUSET CZ, a.s.

BAUSET CZ
AKČOVÁ SPOLEČNOST

Adresát: COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Pardubický
P. Jilemnického 21
503 01 Hradec Králové

Potvrzení č. 3 - 21
COLAS CZ, a.s.
Zdislavice

Tímto firma BAUSET CZ, a.s. potvrzuje, že v lednu 2021 převzala ze stavby „II/112 Zdislavice“ od firmy COLAS CZ, a.s. do mobilního zařízení IČZ: CZE00047, souhlas Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 29.12.2012 č.j. 058004/2012/KUSK/01 OŽP/Sk, **62,6 t betonu a kamene, k.č. 170101**. S materiálem je nakládáno dle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a související legislativou.

V Čepí 28.1.2021

Ing. Jaromír Šrajec, vedoucí střediska recyklace

› Nemošická 1495
530 02 Pardubice

› www.bauset.cz

Přijatý odpad ze stavby

Objekt

SO 101	Zemina a kamení [m3]	Původní	1300,576	2250,65
	Beton [t]	ZBV 3	950,074	
SO 102	Zemina a kamení [m3]	Původní	173,802	425,802
		ZBV 5	252,00	
	Beton [t]	Původní	214,986	454,699
		ZBV 4	239,713	
SO 103	Zemina a kamení [m3]	Původní	334,428	391,228
		ZBV 6	56,80	
	Beton [t]	Původní	924,04	2175,583
		ZBV 2	1251,543	
SO 104	Zemina a kamení [m3]	Původní	52,136	52,136
			-	
	Beton [t]	Původní	1673,418	1673,418
			-	
		Původní	184,648	746,048
		ZBV 1	561,40	

Zemina a kamení [m3] 6554,35 m3
 Beton (linka) [t] 1615,214 t

Přijatý odpad

beton (linka) 1615,214 t
 zemina a kamení 10055,4 t
 objemová hmotnost 10055,4 / 6554,35 = 1,534 t/m3
 zeminy a kamení

Zpracoval: Kristýna Hrnčířová
 dne: 02.02.2020 /

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 6556

Datum vzniku a zápisu:	18. května 2000
Spisová značka:	B 6556 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	COLAS CZ, a.s.
Sídlo:	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
Identifikační číslo:	261 77 005
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	provádění staveb, jejich změn a odstraňování opravy silničních vozidel projektová činnost ve výstavbě hornická činnost v rozsahu § 2 písmen: b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek povrchovým způsobem c) zřizování, zajišťování a likvidace lomů d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) a d) zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu § 3 písmena: a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů povrchovým způsobem včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním zákona ČNR č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence výkon zeměměřických činností Zámečnictví, nástrojářství Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidla o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění zemních prací obráběčství opravy karoserií inženýrská činnost ve výstavbě zpracování kamene

Statutární orgán - představenstvo:

člen představenstva:

Ing. MARTIN STENGL, Ph.D., dat. nar. 20. srpna 1971
č.p. 65, 586 01 Čížov
Den vzniku členství: 2. května 2018

člen představenstva:

RENAUD JEAN ROUSSEL, dat. nar. 21. července 1974
03902 Warsaw, Czeska 28, Polská republika
Den vzniku členství: 2. května 2018

Předseda**představenstva:**

Ing. TOMÁŠ KRONES, dat. nar. 5. září 1973
 K Zeleným domkům 1267/30a, Kunratice, 148 00 Praha 4
 Den vzniku funkce: 15. června 2020
 Den vzniku členství: 10. května 2020

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně.

Dozorčí rada:**člen dozorčí rady:**

AURÉLIEN COURSON, dat. nar. 13. srpna 1975
 014135 Bukurešť, Sektor 1, Virgil Madgearu 16/18, Rumunsko
 Den vzniku členství: 2. května 2018

člen dozorčí rady:

JEAN VIDAL, dat. nar. 8. září 1965
 44300 Nantes, 1 rue Vendemiaire, Francouzská republika
 Den vzniku členství: 30. dubna 2020

Jediný akcionář:

COLAS S.A. , ident. číslo 552025314
 75015 Paříž, 1 rue du Colonel Pierre Avia, Francouzská republika
 Registrační číslo: 552025314

Akcie:

4 676 660 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč

Základní kapitál:

467 666 000,- Kč
 Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Dne 19.srpna 2005 schválila mimořádná valná hromada společnosti COLAS CZ, a.s. (dále jen "Společnost") ve smyslu ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/191 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník") toto usnesení:

1. Určení hlavního akcionáře.

Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je obchodní společnost COLAS societe anonyme, se sídlem 7, Plc. René Clair 92100, Boulogne, Billancourt, Francie (dále jen "Hlavní akcionář"), který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady přesahovala a ke dni této mimořádné valné hromady přesahuje 90 % podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno prostřednictvím (i) výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů; (ii) výpisu z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů; (iii) žádosti Hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady a (iv) čestného prohlášení Hlavního akcionáře; ze kterých vyplývá, že Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady vlastníkem celkem 4 551 659 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 100,- Kč (dále jen "Akcie").

K rozhodnému dni této mimořádné valné hromady i ke dni jejího konání je Hlavní akcionář vlastníkem 4 551 659 ks Akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 97,33 %, a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku.

2.Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře.

Mimořádné valná hromada Společnosti schvaluje podle § 183i a následujících obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem Akciím vydaných Společností ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "Den účinnosti přechodu Akcií") na Hlavního akcionáře. Ke Dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře.

3. Výše protiplnění.

Mimořádná valná hromada Společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne za vykupované Akcie peněžité protiplnění ve výši 183,- Kč za jednu Akcii (dále jen "Protiplnění"). Navržená výše Protiplnění je v souladu s § 183m odstavcem 1 písmenem b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem vypracovaným znaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s. se sídlem Bredovský dvůr, Olivova 4, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 63998581 dne 1.srpna 2005 (dále jen "Znalecký posudek"). V závěru Znaleckého posudku se uvádí "Konstatujeme, že na základě provedené expertizy hodnota jedné akcie společnosti COLAS CZ, a.s. zjištěná výnosovou metodou diskontovaných peněžních toků činí 183,- Kč. Konstatujeme, že výše protiplnění navržená společností COLAS S.A. k poskytnutí oprávněným osobám při realizaci práva výkupu akcií společnosti COLAS CZ, a.s. ve výši 183,- Kč je přiměřená námi zjištěné hodnotě akcií."

4. Poskytnutí protiplnění.

Mimořádná valná hromada společnosti určuje, že Hlavní akcionář poskytne (v souladu s § 183m odstavcem 2,3 a 5 obchodního zákoníku). Protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám níže popsaným způsobem do dvou měsíců ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným Akciím na majetkovém účtu Hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí Protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení Akcií, pak Hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li vlastník Akcie, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak) (dále jen "Oprávněné osoby").

Konkrétní způsob poskytnutí Protiplnění bude Oprávněné osobě oznámen doporučeným dopisem s dodejkou na adresu Oprávněné osoby uvedenou ve výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro Společnost Střediskem cenných papírů, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode Dne účinnosti přechodu akcií. V téže lhůtě Hlavní akcionář rovněž oznámí způsob poskytnutí Protiplnění způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. Představenstvo Společnosti zajistí vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost ve Středisku cenných papírů, a to ke Dni účinnosti přechodu Akcií a předá jej bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění.

Společnost COLAS CZ, a.s. je právním nástupcem společností Silnice Jihlava, a.s., se sídlem Kosovská 10, Jihlava, IČ: 46 34 64 49, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 735, Silnice Znojmo, a.s. se sídlem Vídeňská 49, Znojmo, IČ: 46 34 63 76, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle B, vložce 726 a Silniční stavitelství Praha, a.s. se sídlem Kolbenova 259, Praha 9, která byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1480, jež

byly zrušeny bez likvidace současně se společností COLAS CZ, a.s.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ: 261 77 005, přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti ASTECH, s.r.o., se sídlem Jihlava, Kosovská 10, PSČ 586 01, IČ: 253 38 820, jako společnosti zanikající.

Na společnost COLAS CZ, a.s. se sídlem Praha 9, Ke klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 261 77 005 přešlo jako na nástupnickou společnost v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti Kamenolom Císařský a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ 491 01 811, jako společnosti zanikající.

Společnost se tímto podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku postupem podle § 777 odst. 5 tohoto zákona.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SANGREEN, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 005 41 311.

Na společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO: 261 77 005, jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti SOMARO CZ, s.r.o., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Bystrá 761, PSČ 193 00, IČO: 270 66 070.

PLNÁ MOC K PODPISU ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Zmocnitel: **BES s.r.o.**
se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 7496
IČO: 437 92 553
Zastoupená: Petr Váňa, jednatel
Ing. Luboš Kurz, jednatel
Jakožto společník Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

a

Zmocnitel: **ČNES dopravní stavby, a.s.**
se sídlem Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno-Kročehlavy
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4964,
IČO: 477 81 734
Zastoupená: Ing. Vladimír Ložek, předseda představenstva
Jakožto společník Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocnitel**“)

Zmocňují

Zmocněnce: **COLAS CZ, a.s.**
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
IČO: 261 77 005
Zastoupenou: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství, na základě
plné moci

Jakožto Správce Společnosti „Zdislavice – COLAS + BES + ČNES“
(dále jen „**zmocněnec**“)

k veškerému právnímu i faktickému jednání souvisejícímu se změnami během výstavby (ZBV), včetně navrhování jejich provedení a podepisování změnových listů, v rámci realizace veřejné zakázky „**II/112 Zdislavice – hranice Středočeského kraje**“ jejímž objednatelem je Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO: 000 66 001, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.

Touto plnou mocí není nijak dotčena notifikační povinnost Správce společnosti vůči ostatním společníkům ohledně jednání týkajícího se celé Společnosti.

Zmocněnec je oprávněn ve stejném rozsahu zmocnit třetí osobu.

V Benešově dne ...

.....
BES s.r.o.
Petr Váňa
jednatel

V Kladně dne ...

.....
ČNES dopravní stavby, a.s.
Ing. Vladimír Ložek
předseda představenstva

Plnou moc přijímá:

V Praze dne

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Hudler,
ředitel divize Silniční stavitelství
na základě plné moci